



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

Lavori: Lavori di realizzazione degli impianti tecnologici e speciale a servizio del progetto premiale LUNA\_MV, nella Sala B dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN.  
Aggiudicazione dei lavori: atto G.E. n. 12380 del 15/04/2020.  
C.I.G.: 75169428C4 – C.U.P.: I12F14000090005

Impresa ITALPROIM S.r.l. Via Salvatore Barzilai, 219 – Roma (RM).

Contratto: stipulato in data 10/07/2020 ed iscritto al n. 2567 di repertorio dei contratti INFN.

Atto aggiuntivo: stipulato in data 17/02/2022 ed iscritto al n. 13 di repertorio dei contratti INFN.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(DPR n. 207/2010, art 237. D.Lgs n. 50/2016 ART 102, c2 )

#### 1) IMPORTO LAVORI A BASE ASTA

Importo complessivo a base d'asta (a corpo) al netto di IVA 22%:	€ 371.885,87
Ribasso d'asta:	27,825%
Importo delle opere (al netto del ribasso di gara del 27,825%)	€ 268.408,63
Importo degli oneri per la sicurezza	€ 14.780,81
<b>Importo totale contrattuale al netto di IVA 22% comprensivo di Perizia di Assestamento e suppletiva:</b>	<b>€ 329.765,63</b>

#### 2) CONSEGNA LAVORI

I lavori furono consegnati il giorno 14/06/2021 con data di effettivo inizio lavori fissata al giorno 15/06/2021 come da verbale in pari data.

#### 3) TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

Per l'esecuzione dei lavori vennero assegnati giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di effettivo inizio lavori (15/06/2021) di cui al verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 12/09/2021.

Sempre dal medesimo art. 12 del contratto di appalto venne stabilita la penale pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

#### **4) PERIZIA DI ASSESTAMENTO E SUPPLETIVA**

In data 05/07/2021 è stato firmato l'Atto di sottomissione relativo alla Perizia di assestamento e suppletiva per un importo suppletivo pari a Euro 46.576,19 oltre IVA 22%.

Gli importi della Perizia, sono di seguito indicati:

Importo lordo dei lavori di variante	€	445.814,60
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€	436.418,18
Ribasso contrattuale del 27.825 %	€	<u>-121.433,36</u>
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta:</b>	<b>€</b>	<b>314.984,82.</b>
<b>Oneri per la sicurezza cantieri (D.Lgs 81/2008)- non soggetti a ribasso</b>	<b>€</b>	<b><u>14.780,81</u></b>
<b>IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO A CORPO</b>	<b>€</b>	<b><u>329.765,63</u></b>

#### **5) ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Contestualmente alla suddetta variante, è stato redatto e approvato l'atto di sottomissione firmato dall'impresa e dal RUP in data 05/07/2021.

Gli atti di perizia di assestamento e suppletiva sono stati approvati con delibera della Giunta Esecutiva dell'INFN n°12873 del 20/07/2021.

#### **6) SOSPENSIONE E PROROGHE**

Durante i lavori non sono state concesse sospensioni.

Durante i lavori sono state concesse n°3 proroghe per un totale di 150 giorni naturali e consecutivi.

#### **7) SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE**

In seguito delle ordinate proroghe di 150 giorni ed alla proroga concessa con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo alla perizia di variante, pari a 20 giorni, il termine utile per la ultimazione dei lavori è stato protratto a tutto il 28/02/2022.

#### **8) ULTIMAZIONE LAVORI**

In data 01/03/2022 l'impresa esecutrice dei lavori ha comunicato l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 28/02/2022.

In data 03/03/2022 la Direzione dei Lavori, ha provveduto ad una ricognizione delle opere realizzate e ha potuto accertare che i lavori di contratto sono risultati regolarmente ultimati e conformi al progetto approvato e alla perizia di assestamento, fatta eccezione per alcune opere di modesta entità e che non pregiudicano il corretto funzionamento degli impianti. Il termine concesso per l'ultimazione delle lavorazioni è stato fissato pari a 55 giorni naturali e consecutivi e accertato con apposito sopralluogo il 2/5/2022.

**Pertanto i lavori sono stati ultimati nei termini contrattuali.**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

#### **9) ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro l'INAIL di ROMA con posizione n°065425350/81.

#### **10) POLIZZA ASSICURATIVA**

L'impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha stipulato la seguente polizza assicurativa N. 8001430872-03 Rilasciata da AVIVA ITALIA S.p.A.

#### **11) INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:**

Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

#### **12) RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa non ha esplicitato riserve.

#### **13) ANTICIPAZIONI:**

Non sono state richieste anticipazioni da parte dell'impresa.

#### **14) STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI**

##### **S.A.L. emessi**

- In data 10/11/2021 è stato emesso lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per l'importo complessivo dei lavori pari a € 226.864,16

##### **Certificati di pagamento emessi:**

- In data 10/11/2021 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 per la liquidazione dell'importo di € 226.864,16;
- In data 26/04/2022 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 per la liquidazione dell'importo di € 94.428,08.

#### **15) STATO FINALE DEI LAVORI**

In data 26/04/2022 è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori per un importo complessivo dei lavori pari a € 329.765,63 compresi € 14.780,81 per oneri di sicurezza al netto dell'IVA pari al 22%.

#### **16) VISITA DEI LUOGHI**

Dopo aver esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nei siti oggetto dei lavori, alla presenza dell'ing. Daniele Bono in qualità di direttore tecnico dell'Impresa appaltatrice dei lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE





Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è constatato che i lavori sono stati eseguiti complessivamente con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Direttore dei Lavori,  
considerato che:

- i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa ITALPROIM S.r.l. corrispondono a quelli previsti in progetto e alla perizia di variante approvata;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- i medesimi risultano eseguiti a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi contrattuali sono quelli convenuti;
- l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'Impresa, si conferma in € 329.765,63 compresi € 14.780,81 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%;
- tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- gli operai vennero regolarmente assicurati contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL di ROMA con posizione n°065425350/81e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

### CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa ITALPROIM S.r.l. e liquida il relativo importo in netti € 329.765,63, compresi gli oneri della sicurezza per un importo di € 14.780,81, da cui detraendo:

- gli importi corrisposti in corso d'opera per € 321.292,24;

resta il credito di € 8.473,39 (diconsi euro ottomilaquattrocentosettantatre/39) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto:  
Assergi, 21/06/2022

Per l'impresa ITALPROIM S.r.l.

Il Legale Rappresentante Sig. Guglielmo Salvatore Antonazzo:

**ITALPROIM S.r.l.**  
(L'Amministratore Unico)

Per INFN

Il Direttore dei Lavori Ing. Gabriele Bucciarelli

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare  
LABORATORI NAZIONALI DEL GRAN SASSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gall Ball", written over a horizontal line.

Il Responsabile del Procedimento Ing. Augusto Mario Goretti:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Augusto Goretti", written over a horizontal line.

Visto il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso - INFN

Prof. Ezio Previtali

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ezio Previtali", written over a horizontal line.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.