



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE017/39**

**del 19.04.2023**

**DIPARTIMENTO:** Infrastrutture e Trasporti – DPE

**SERVIZIO:** del Genio Civile di Chieti – DPE017

**UFFICIO:** Tecnico

**OGGETTO:** D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento seconda annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste - Importo complessivo pari ad €.580.000,00 – LAVORI PRINCIPALI.

**RETTIFICA della Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023 per l'approvazione del NUOVO Quadro Economico Finale e per la liquidazione e pagamento del credito a saldo all'Impresa esecutrice STRADE E AMBIENTE SRL con CONFERMA dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.**  
CUP: C15J20000030001 – CIG Intervento principale: 83945845DC

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTO il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.Lgs.vo 50/2016;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori del 07.07.2020 redatto dall'Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00 per l'Intervento riportato in Oggetto al presente Atto e distinto secondo il Quadro Economico riportato nella medesima Determinazione;

TENUTO CONTO che con la medesima Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi della deroga dell'art. 4 dell'OCDPC n.558 del 15.11.2018, ed in particolare del comma 5, mediante affidamento con la procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 del D.Lgs.vo 50/2016, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nell'Elenco degli Operatori Economici;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stato deciso altresì di far fronte alla spesa complessiva di €. 580.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota prot. RA/0228422 del 28.07.2020 indirizzata al Servizio Bilancio Regionale e sollecitata con nota del Direttore Infrastrutture e Trasporti DPE prot. RA/265576 del 11.09.2020, per l'acquisizione delle risorse che sarebbero state trasferite dalla SMEA;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 14.09.2020, per l'attuazione della gestione finanziaria degli interventi di che trattasi, è stato istituito, sul bilancio regionale 2020, l'apposito capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019), con correlato capitolo di spesa n. 152111.1;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/114 del 17.09.2020 con la quale:

- è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al Verbale di Gara di Procedura telematica del 08.09.2020;
- è stata aggiudicata all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in [REDACTED], i lavori in Oggetto per un importo di €. 365.070,93, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge;
- si è confermato di far fronte alle spese per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 365.070,93, oltre IVA al 22% di €. 80.315,60, per complessivi €. 445.386,53 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio per l'acquisizione delle risorse che sarebbero state trasferite dalla SMEA;
- è stato approvato il nuovo Quadro Economico risultante a seguito delle economie del ribasso d'asta e per l'assestamento dello stesso in ragione dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 29.10.2020 con la quale è stata impegnata una spesa complessiva di €. 461.673,15 di cui €. 445.386,53 per i lavori aggiudicati all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con relativa IVA al 22% sul sopra citato Capitolo 152111.1, per l'esercizio finanziario 2020, all'impegno di spesa nr.5453;

TENUTO CONTO che l'anzidetto importo di €. 445.386,53 è così distinto:

- €. 365.070,93, per l'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23;
- €. 80.315,60 per IVA al 22% dovuta per legge;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con n. Racc.32 del 25.09.2020 e registrato telematicamente con estremi Serie:IT Numero 3339 del 29.09.2020 per il suddetto importo contrattuale di €. 365.070,93, di cui €. 358.409,70 per lavori ed €. 6.661,23 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la richiesta dello Scrivente Servizio prot. RA/0051488/21 del 11.02.2021, effettuata alla Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali - SMEA, con la quale è stato richiesto l'utilizzo delle economie di gara e delle somme per imprevisti per l'intervento in Oggetto, per le motivazioni in essa riportate ed alle quali si rimanda nello specifico;

VISTA la nota di risposta della SMEA prot. 1195 del 15.02.2021 con la quale la medesima Struttura Regionale ha rilasciato il proprio nulla osta al riutilizzo delle economie ed alle ulteriori lavorazioni, fermo restando il limite economico complessivo del finanziamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/13 del 22.02.2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione del 20% sui Lavori all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in [REDACTED], per il corrispondente importo di

€ 73.014,19, oltre ad € 16.063,12 per IVA al 22%, per complessivi € 89.007,31, sul citato impegno nr. 5453 capitolo di bilancio regionale 152111.1 per l'esercizio finanziario 2020, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 29.10.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/28 del 26.04.2021 con la quale sono stati approvati la Variante in corso d'opera per modifiche al contratto dell'Intervento, il Nuovo Quadro Economico ed i relativi Impegni di spesa di importi integrativi;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 con la quale, per le motivazioni in essa riportate ed alle quali si rimanda nello specifico, è stata revocata la sopra citata Determinazione DPE017/28 del 26.04.2021 con contestuale Nuova Approvazione della Variante in corso d'opera per modifiche al contratto dell'Intervento, del Nuovo Quadro Economico e dei relativi Impegni di spesa di importi integrativi;

VISTO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 il Quadro Economico della Variante in corso d'opera per modifiche intervento, dell'importo complessivo comunque immutato e pari alla somma autorizzata e finanziata di € 580.000,00, risulta essere il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER MODIFICHE AL CONTRATTO</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 574.600,00
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 121.930,12
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 452.669,88
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 6.661,23
	Sommano A2+B €. 459.331,11
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Acquisizioni e/o espropri ed occupazioni temporanee aree	€. 0,00
C2) Rilievi	€. 0,00
C3) Indagini geognostiche	€. 0,00
C4) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 0,00
C5) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.803,21
C6) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 4.408,55
C7) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2017 2% di A+B	€. 11.625,22
C8) Spese per contributo ANAC (a seguito esenzione COVID)	€. 0,00
C9) Spese contributo ANAC per CIG suppletivo + Pubblicazione Modifiche	€. 109,35
C10) IVA 22% su A2+B	€. 101.052,84
C11) Cassa 4% di C2+C5+C6	€. 248,47
C12) Cassa 2% di C4	€. 0,00
C13) IVA 22% su C2+C3+C4+C5+C6+C10+C11	€. 1.421,25
C14) Imprevisti ed Economie di gara	€. 0,00
	Sommano C1-14 €. 120.669,89
<b>IMPORTO COMPLESSIVO €. 580.000,00</b>	

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 è stata altresì autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti nell'anzidetta Variante in corso d'opera inerente le modifiche al contratto dell'intervento in questione, all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede [REDACTED], aggiudicataria dei lavori principali, concedendo alla medesima 31 (trentuno) giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori stessi, in funzione dell'esecuzione delle maggiori lavorazioni indicate nella citata Modifica;

TENUTO CONTO che con la stessa Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 è stata:

- accertata una somma complessiva di €. 118.247,50 da impegnare a seguito della citata Variante in corso d'opera, sul capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019);
- impegnata detta somma complessiva di €. 118.247,50, necessaria per dare copertura ai lavori della Variante in corso d'opera della Modifica in questione, e quindi per garantire il compimento dell'intervento, sul Capitolo di spesa del bilancio regionale 152111.1 per l'esercizio finanziario 2021, di cui €. 94.260,18 per lavori a favore dell'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL ed €. 20.737,24 per relativa IVA al 22% a favore dell'erario, per un totale di €. 114.997,42;

VISTO il Contratto aggiuntivo d'Appalto racc. n.17 del 01.06.2021, con estremi telematici di registrazione Serie IT Numero 2591 del 11.06.2021, con il quale, a seguito dell'avvenuta approvazione della richiamata Variante, si prevede un conseguenziale nuovo importo contrattuale di €. 560.383,95 (ovvero €. 459.331,11 per lavori ed €. 101.052,84 per relativa IVA al 22%), per un maggior importo di contratto di €. 94.260,18 per lavori oltre ad €. 20.737,24 per relativa IVA al 22%, per un totale di €. 114.997,42;

VERIFICATO dalla contabilità regionale TINN che rispetto all'anzidetto importo complessivo €.118.247,50, risulta un importo impegnato di €. 114.997,42, di cui €. 94.260,18 a beneficio dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL ed €.20.737,24 all'Erario per corrispondente IVA, sull'impegno di spesa nr. 1857 per l'esercizio finanziario 2021, sul Capitolo 152111.1;

VERIFICATO quindi dalla contabilità regionale TINN che per i LAVORI è stata impegnata complessivamente una somma di €. 459.331,11 a beneficio dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL, oltre ad €.101.052,84 per relativa IVA al 22% all'Erario, per un totale €.560.383,95, secondo i seguenti impegni di spesa sul Capitolo 152111.1:

- €. 445.386,53 sull'impegno nr. 5453;
- €. 114.997,42 sull'impegno nr. 1857;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/53 del 08.06.2021 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL a subappaltare all'Impresa TUFANO MICHELE, con sede legale in [REDACTED]

[REDACTED] le lavorazioni ivi descritte per l'importo complessivo pari ad €. 70.925,44, I.V.A. esclusa, ed al contempo è stato stabilito che i pagamenti all'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, saranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti, come anche previsto dal contratto di subappalto stipulato in data 17.05.2021 tra le suddette due imprese;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/54 del 08.06.2021 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL [REDACTED], le lavorazioni ivi descritte per l'importo complessivo finale pari ad €.76.300,00, I.V.A. esclusa ed al contempo è stato stabilito che i pagamenti all'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, saranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti, come anche previsto dal contratto di subappalto stipulato in data 20.05.2021;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/85 del 30.08.2021 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento Lavori – SAL all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL e comprensivo delle liquidazioni degli importi dovuti alle due suddette imprese subappaltatrici TUFANO MICHELE e VI.ME.FRA. MARMI SRL, per un importo complessivo di €. 433.528,71 di cui nette €.355.351,40 per Lavori alle tre richiamate imprese, ed €.78.177,31 per corrispondente IVA al 22% all'Erario;



VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/60 del 20.06.2022 con la quale è stato approvato e liquidato il 2° Stato di Avanzamento Lavori – SAL all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL per un importo complessivo di €. 34.976,01 di cui nette €. 28.668,86 per Lavori ed €. 6.307,15 per corrispondente IVA al 22% all'Erario, sull'impegno di spesa n. 1857/2021 del Capitolo di Spesa n.152111.1;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori firmato dall'Impresa STRADE E AMBIENTE senza riserve, in data 31.05.2022 e la Relazione sul Conto Finale del 29.12.2022 redatta dal Direttore dei Lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione CRE del 20.01.2023 firmato dalla DL e dall'Impresa esecutrice, con il quale si riporta un credito netto all'Impresa esecutrice per €. 2.296,66, al quale aggiunta l'IVA per legge al 22% per corrispondenti €. 505,26, si ha totale di €.2.801,92, da liquidarsi sull'impegno di spesa n. 1857/2021 del Capitolo di Spesa n.152111.1;

CONSIDERATO che a seguito degli acconti già corrisposti con l'Anticipazione del 20%, col 1° SAL e 2° SAL, si evince un importo totale ancora disponibile sull'impegno di spesa n. 1857/2021 assunto sul Capitolo n° n.152111.1, di €.2.801,92, comprensiva della dovuta aliquota IVA, corrispondente proprio al saldo totale previsto dal citato CRE;

CONSIDERATO che per l'attività di Coordinamento per la Sicurezza, con Determina DPE017/73 del 08.05.2020, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Chieti ha affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori al Geom. Domenico Calabrese, con studio tecnico in [REDACTED], per l'importo complessivo di €.7.054,39, di cui € 5.559,89 quale imponibile al netto del ribasso offerto del 18,00%;

VISTO che con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 di approvazione della Variante in corso d'opera per modifiche intervento, sono stati assunti nuovi Impegni di spesa per importi integrativi tra cui €. 827,09 per il Geom. Domenico Calabrese per l'attività di CSE, per totale impegnato complessivo per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione CSP e in fase di Esecuzione CSE, di €.7.881,48;

OSSERVATO che con Determina DPE017/168 del 31.12.2021 si è proceduto alla liquidazione ed al pagamento della somma di €.7.881,48 per il suddetto incarico professionale, tenendo conto anche del maggior importo di €. 827,09, a beneficio del Geom. Domenico Calabrese a seguito dell'approvazione del nuovo Quadro Economico della Variante in corso d'opera per modifiche al contratto dell'Intervento e dei relativi maggiori importi in essa previsti;

PRESO ATTO che da tale anzidetto pagamento sono risultati di conseguenza i seguenti importi: per l'attività di CSP €.1.744,05, per quella di CSE €.4.408,55, per la cassa previdenziale al 5% €.307,63, per relativa IVA al 22% €.1.421,25, con una differenza rispetto a quelli previsti alle voci C5 e C11 nel QTE della citata Variante;

CONSIDERATO anche che non sono state sostenute le spese per la pubblicazione per le modifiche del contratto, avendo di conseguenza un'economia relativamente alla voce C9) del QTE della Variante;

TENUTO CONTO che per quanto riguarda l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, in ossequio al comma 4 del medesimo articolo, data la provenienza vincolata del finanziamento dell'intervento in Oggetto, la quota del relativo Fondo è stata rimodulata in misura non superiore al 1,6%, anziché del 2% dell'importo dei lavori, NON considerando quindi la quota del 20% destinata all'accantonamento per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, significando che tale rimodulazione comporta un'ulteriore economia nel Quadro Economico per tale voce, passando dal precedente ultimo importo di €.11.625,22 ad €. 9.300,18, con un'economia di €.2.325,04;

CONSIDERATO che l'anzidetto Certificato di Regolare Esecuzione attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa esecutrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, e che pertanto si può procedere alla liquidazione dell'importo a saldo in esso indicato per €. 2.296,66 alla medesima impresa, oltre IVA al 22% all'Erario per corrispondenti €. 505,26, per un totale di €.2.801,92;

VISTA la precedente Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Quadro Economico Finale dei Lavori ed il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE datato 20.01.2023, nonché proceduto alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 2.801,92, di cui €.2.296,66 a favore dell'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL ed €. 505,26 all'Erario;

VISTA la nota mail pervenuta in data 12.04.2023 dal Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio con nr. 0162750/23 del 13.04.2023, con la quale si è informato che non è stato possibile dare seguito alla liquidazione e relativo pagamento previsto dalla Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023 dell'importo complessivo di €.2.801,93 indicato dalla Fattura n. 07/02 del 06.02.2023 emessa dall'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL, a valere sull'impegno nr.1857/2021 assunto sul capitolo 152111.1, in quanto sul suddetto impegno residua una disponibilità insufficiente pari ad €.2.801,92;

RITENUTO pertanto che per poter consentire la suddetta liquidazione e pagamento all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL, occorre procedere in line a quanto rappresentato dal Servizio Bilancio Ragioneria DPB014;

VISTA la nota prot. RA/0163214/23 del 13.04.2023 con la quale il Servizio del Genio Civile di Chieti ha informato l'impresa STRADE E AMBIENTE SRL di quanto è stato evidenziato dalla richiamata nota mail del 12.04.2023 del Servizio Bilancio Ragioneria DPB014;

VISTA la nota dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL del 14.04.2023, acquisita in pari data al protocollo dello Scrivente Servizio con nr. 0165773/23, con la quale ha effettuato la seguente comunicazione:

*"Facciamo riferimento alla nota del Servizio bilancio ragioneria della Giunta Regionale e riferita alla ns. ft 07/02 del 06/02/2023 per comunicarVi quanto segue:*

*- a fronte della sopracitata fattura, data l'impossibilità al pagamento della stessa per la Vs disponibilità insufficiente pari a centesimi 1, abbiamo provveduto ad emettere N.C. n. 03/03 del 13/04/23.*

*- abbiamo conseguentemente emesso nuova ft, n. 21/02 del 14/04/2023 per un importo totale pari ad €.2.801,91.*

*- specifichiamo che gli arrotondamenti sono eseguiti automaticamente dal programma di contabilità e pertanto si verificano delle differenze di importo: imponibile pari ad €.2.296,65, meno 1 centesimo rispetto all'importo del CRE e di conseguenza meno un centesimo sull'importo totale rispetto al Vs impegno di spesa).*

*Alla luce di quanto sopra la Società Strade e Ambiente srl, comunica di accettare il pagamento pari all'importo di € 2.296,65"*

VISTA la Nota di Credito TD04 n. 03/03 del 13.04.2023 emessa dall'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL, riferita alla precedente Fattura n. 07/02 del 06.02.2023, per un importo totale di €.2.801,93, riportante un importo netto di €. 2.296,66 ed una somma per IVA al 22% di €.505,27;

VISTA la successiva NUOVA Fattura TD01 n. 21/02 del 14.04.2023 emessa dall'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL, per un importo totale di €. 2.801,91, riportante sia l'importo netto di €.2.296,65, che andrà pagato alla richiamata Impresa appaltatrice, che la relativa somma per IVA al 22% di €. 505,26 soggetta a scissione dei pagamenti e che andrà versata all'Erario;

PRESO ATTO quindi della dichiarata volontà dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL di accettare il pagamento netto pari all'importo di € 2.296,65, rinunciando di fatto ad un centesimo in meno rispetto a quello previsto del richiamato CRE, producendo di conseguenza un'economia sull'impegno di spesa nr.1857/2021 assunto sul capitolo 152111.1 pari ad €. 0,01;

VALUTATO che in conseguenza di quanto sopra esposto si ha un assestamento del QTE che determina il seguente Nuovo Quadro Economico Finale:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 574.600,00
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 121.930,12
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 452.669,88
<b>B) Sommano COSTI PER LA SICUREZZA</b>	€. 6.661,23
Sommano A2+B	€. 459.331,11
a detrarre per rinuncia esplicita dell'impresa per problematiche contabili	€. 0,01
<b>B2) RESTANO NETTI LAVORI E COSTI PER LA SICUREZZA</b>	€. 459.331,10
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
C1) Acquisizioni e/o espropri ed occupazioni temporanee aree	€. 0,00
C2) Rilievi	€. 0,00
C3) Indagini geognostiche	€. 0,00
C4) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 0,00
C5) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.744,05
C6) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 4.408,55
C7) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 1,6% di A+B	€. 9.300,18
C8) Spese per contributo ANAC (a seguito esenzione COVID)	€. 0,00
C9) Spese contributo ANAC per CIG suppletivo	€. 30,00
C10) IVA 22% su A2+B	€. 101.052,84
C11) Cassa 5% di C2+C5+C6	€. 307,63
C12) Cassa 2% di C4	€. 0,00
C13) IVA 22% su C2+C3+C4+C5+C6+C11	€. 1.421,25
C14) ECONOMIE	€. 2.404,40
Sommano C1-14	€. 120.668,90
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 580.000,00</b>

TENUTO CONTO che dal suddetto Quadro Economico Finale si risulta una **SOMMA IN ECONOMIA DI FINANZIAMENTO** pari ad €.2.404,40;

CONSIDERATO che l'anzidetto importo di €. 2.404,40, risulta essere costituito da:

- €. 79,35 quale somma NON impegnata;

- **€ 1.846,44 quale economia sull'impegno nr. 5455/2020 sul Capitolo 152111/1 del bilancio del 2020**, rispetto all'importo di € 9.232,23 per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 impegnato con la Determina DPE017/132 del 29.10.2020;
- **€ 478,60 quale economia sull'impegno nr. 1859/2021 sul Capitolo 152111/1 del bilancio del 2021**, rispetto all'importo di € 2.392,99 per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 impegnato con la Determina DPE017/70 del 25.06.2021;
- **€ 0,01 quale economia sull'impegno nr. 1857/2021 sul Capitolo 152111/1 del bilancio del 2021**, assunto con la Determina DPE017/70 del 25.06.2021;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, che occorre:

1. **approvare l'anzidetto NUOVO Quadro Economico Finale riportante un'Economia di finanziamento pari ad €2.404,40;**
2. **procede EX NOVO alla liquidazione e pagamento del credito a saldo all'Impresa esecutrice STRADE E AMBIENTE SRL per l'importo indicato nella NUOVA Fattura TD01 n. 21/02 del 14.04.2023 emessa dalla stessa Impresa appaltatrice;**
3. **di CONFERMARE comunque l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 20.01.2023 avvenuta con la precedente Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023;**

VISTO il DURC ON LINE per l'anzidetta Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL, prot. INAIL\_36771696 che risulta regolare con scadenza validità al 09.06.2023;

TENUTO CONTO che la verifica della regolarità fiscale, di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, può essere evitata in quanto l'importo da pagare è inferiore al limite previsto dalla rispettiva normativa, ovvero di € 5.000,00;

CONSIDERATO quindi che la documentazione acquisita e agli atti dello Scrivente Servizio possa ritenersi regolare al fine di poter procedere al pagamento della suddetta NUOVA Fattura TD01 n. 21/02 del 14.04.2023 emessa dall'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, per il pagamento del saldo spettante, in conseguenza dell'emissione del CRE, per il sopra citato importo netto di € 2.296,65, che andrà pagato alla medesima Impresa appaltatrice, oltre alla relativa somma per IVA al 22% di € 505,26 da pagarsi all'Erario, per complessivi € 2.801,91;

RITENUTO, per quanto sopra, che la suddetta somma di € 2.296,65, oltre € 505,26 per corrispondente IVA al 22%, per un totale di € 2.801,91, debba essere corrisposta, con riferimento al citato impegno di spesa n. 1857/2021 del Capitolo di Spesa n.152111. del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2021, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico Enti Locali – TUEL, ed in particolare l'art. 147 bis sui controlli preventivi nella fase di formazione degli atti, ovvero il controllo di regolarità amministrativa ed il controllo di regolarità contabile;

ATTESTATA quindi la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti tecnici-amministrativi di competenza di questo Servizio;

VISTO il D.Lgs.vo 23.06.2011 n.118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42;



VISTA la Circolare prot. RA/343879/DPB del 24.08.2021 del Dipartimento Risorse – Servizio Ragioneria della Giunta Regionale d’Abruzzo inerente la procedura di gestione della spesa conformemente al D.Lgs.vo 118/2011 s.m.i. ed ai relativi allegati;

CONSIDERATO che il presente atto di liquidazione e pagamento deve essere inoltrato, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale per le rispettive competenze;

VERIFICATO che non sussiste l’obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, c.2, del D.Lgs. n.165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione CAP, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. di **RETTIFICARE quanto stabilito nella precedente Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023**, per i motivi rappresentati in premessa, **precisando a riguardo di procedere alle seguenti decisioni:**
  - **approvazione del NUOVO Quadro Economico Finale** riportante un’Economia di finanziamento pari ad €. 2.404,40;
  - **effettuazione della NUOVA liquidazione e relativo pagamento del credito a saldo spettante all’Impresa esecutrice STRADE E AMBIENTE SRL** per l’importo indicato nella NUOVA Fattura TD01 n. 21/02 del 14.04.2023 emessa dalla stessa Impresa appaltatrice, in sostituzione della precedente Fattura n. 07/02 del 13.02.2023;come meglio specificato ai punti successivi, **CONFERMANDO** contestualmente l’approvazione del **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** del 20.01.2023 avvenuta con la precedente Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023;
3. di **APPROVARE** pertanto il seguente **NUOVO Quadro Economico Finale dei Lavori dell’Intervento richiamato in Oggetto**, dell’ammontare complessivo finanziato di €. 580.000,00, come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO FINALE</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 574.600,00
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 121.930,12
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 452.669,88
<b>B) Sommano COSTI PER LA SICUREZZA</b>	€. 6.661,23
	Sommano A2+B €. 459.331,11
a detrarre per rinuncia esplicita dell'impresa per problematiche contabili	€. 0,01
<b>B2) RESTANO NETTI LAVORI E COSTI PER LA SICUREZZA</b>	€. 459.331,10
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
C1) Acquisizioni e/o espropri ed occupazioni temporanee aree	€. 0,00
C2) Rilievi	€. 0,00
C3) Indagini geognostiche	€. 0,00
C4) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 0,00
C5) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.744,05
C6) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 4.408,55
C7) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 1,6% di A+B	€. 9.300,18
C8) Spese per contributo ANAC (a seguito esenzione COVID)	€. 0,00
C9) Spese contributo ANAC per CIG suppletivo	€. 30,00
C10) IVA 22% su A2+B	€. 101.052,84
C11) Cassa 5% di C2+C5+C6	€. 307,63
C12) Cassa 2% di C4	€. 0,00
C13) IVA 22% su C2+C3+C4+C5+C6+C11	€. 1.421,25
C14) ECONOMIE	€. 2.404,40
	Sommano C1-14 €. 120.668,90
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 580.000,00</b>

4. di stabilire, di conseguenza, che nel QTE Finale risulta un importo €. 2.404,40 che identifica una somma quale **ECONOMIE DA FINANZIAMENTO**;
5. di prendere atto che l'anzidetta **ECONOMIA** di €. 2.404,40, è costituita dai seguenti importi:
  - €. 79,35 quale somma **NON impegnata**;
  - €. 1.846,44 quale economia sull'impegno nr. 5455/2020 sul Capitolo 152111/1 del bilancio del 2020, rispetto all'importo di €. 9.232,23 per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 impegnato con la Determina DPE017/132 del 29.10.2020;
  - €. 478,60 quale economia sull'impegno nr. 1859/2021 sul Capitolo 152111/1 del bilancio del 2021, rispetto all'importo di €. 2.392,99 per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.vo 50/2016 impegnato con la Determina DPE017/70 del 25.06.2021;
  - €. 0,01 quale economia sull'impegno nr. 1857/2021 sul Capitolo 152111/1 del bilancio del 2021, assunto con la Determina DPE017/70 del 25.06.2021;
6. di **CONFERMARE** l'approvazione del **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** del 20.01.2023 avvenuta con la precedente Determinazione DPE017/20 del 13.02.2023, con il quale si attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa esecutrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, e con il quale si liquida l'importo a saldo in esso indicato per €. 2.296,66, oltre ad €.505,26 per corrispondente IVA al 22%, da versare all'Erario, per un totale di €. 2.801,92;
7. di prendere atto della dichiarata volontà dell'impresa STRADE E AMBIENTE SRL espressa con la richiamata propria nota del 14.04.2023, di accettare il pagamento netto pari all'importo di € 2.296,65, rinunciando di fatto ad un centesimo in meno rispetto a quello previsto del

richiamato CRE, producendo di conseguenza un'economia di €. 0,01 sull'impegno di spesa nr.1857/2021 assunto sul capitolo 152111.1, richiamato al sopra riportato punto 5.;

8. di procedere di conseguenza alla liquidazione della NUOVA Fattura TD01 n. 21/02 del 14.04.2023 emessa dall'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL dell'anzidetto importo complessivo di €. 2.801,91 come di seguito indicato:
  - per €. 2.296,65 a favore dell'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori richiamati all'Oggetto;
  - per le restanti €. 505,26 all'Erario, quale corrispondente somma dovuta per l'IVA al 22% su detti lavori;
9. di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 2.801,91, trova disponibilità sull'impegno di spesa nr. 1857/2021 del Capitolo di Spesa n.152111.1 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2021, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021;
10. di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale al pagamento del suddetto importo di €. 2.296,65 a favore dell'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL [REDACTED] [REDACTED] come riportato nella richiamata Fattura TD01 n. 21/02 del 14.04.2023 quale CREDITO A SALDO spettante a favore dell'Impresa stessa per i Lavori indicati all'Oggetto della presente Determinazione;
11. di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria DPB014 della Giunta Regionale al pagamento dell'importo di €. 505,26 all'Erario, quale somma dovuta per relativa IVA al 22% sull'anzidetto importo di cui al precedente punto 10.;
12. di inoltrare il presente atto di liquidazione e pagamento, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, per le rispettive competenze;
13. di stabilire che la presente Determinazione, in linea alle indicazioni del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo con la citata nota n. 415772 del 01.12.2020, sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella Sotto Sezione "Bandi di Gara e Contratti";

L'Estensore  
(l'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
*ASSENTE PER MALATTIA*

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)  
*firmato digitalmente*

Firmato digitalmente da: VITTORIO DI BIASE  
Ruolo: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO  
Luogo: Pescara  
Data: 19/04/2023 13:29:11

