



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/60

del 20.06.2022

DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti – DPE017

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: D.P.C.M. del 27.02.2019 - Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade Gennaio 2017 - O.C.D.P.C. n. 441/2017 – Piano Investimenti Finanziamento seconda annualità. OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste - Importo complessivo pari ad €.580.000,00.

Approvazione e liquidazione 2° Stato di Avanzamento Lavori – SAL dei lavori all’Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695.

CUP: C15J20000030001 – CIG Intervento principale: 83945845DC.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori del 07.07.2020 redatto dall’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti dell’importo complessivo finanziato di €. 580.000,00 per l’Intervento riportato in Oggetto al presente Atto;

TENUTO CONTO che con la medesima Determina Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stata disposta apposita Determinazione a Contrarre, stabilendo di procedere all’affidamento dei lavori ai sensi della deroga dell’art. 4 dell’OCDPC n.558 del 15.11.2018, ed in particolare del comma 5, mediante affidamento con la procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 del D.Lgs.vo 50/2016, previo invito di almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti nell’Elenco degli Operatori Economici;

CONSIDERATO che con la stessa sopra richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/94 del 28.07.2020 è stato deciso altresì di far fronte alla spesa complessiva di €. 580.000,00 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota prot. RA/0228422 del 28.07.2020 indirizzata al Servizio Bilancio Regionale e sollecitata con nota del Direttore Infrastrutture e Trasporti DPE prot. RA/265576 del 11.09.2020, per l’acquisizione delle risorse che sarebbero state trasferite dalla SMEA;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 14.09.2020, per l’attuazione della gestione finanziaria degli interventi di che trattasi, è stato istituito, sul bilancio regionale 2020, l’apposito capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019), con correlato capitolo di spesa n. 152111.1;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/114 del 17.09.2020 con la quale:

- è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui al Verbale di Gara di Procedura telematica del 08.09.2020;
- è stata aggiudicata all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, i lavori in Oggetto per un importo di €. 365.070,93, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23, oltre all'IVA al 22% dovuta per legge;
- si è confermato di far fronte alle spese per i lavori e per i costi per la sicurezza di €. 365.070,93, oltre IVA al 22% di €. 80.315,60, per complessivi €. 445.386,53 con successivo atto di assunzione di impegno di spesa sul Capitolo di spesa del bilancio regionale a seguito della variazione di bilancio per l'acquisizione delle risorse che sarebbero state trasferite dalla SMEA;
- è stato approvato il nuovo Quadro Economico risultante a seguito delle economie del ribasso d'asta e per l'assestamento dello stesso in ragione dell'importo complessivo finanziato di €. 580.000,00

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 29.10.2020 con la quale è stata impegnata una spesa complessiva di €. 461.673,15 relativa per l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Aggiudicataria, per l'incarico professionale per l'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei medesimi lavori e per gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs.vo n.50/2016, sul sopra citato Capitolo 152111.1, per l'esercizio finanziario 2020, nei seguenti impegni:

- nr. 5453 per un importo di €. 445.386,53 per i lavori aggiudicati all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con relativa IVA al 22%;
- nr. 5454 per un importo di €. 7.054,39 per il beneficiario Geom Calabrese quale CSP e CSE;
- nr. 5455 per un importo di €. 9.232,23 per l'incentivo per funzioni tecniche al personale regionale.

TENUTO CONTO che l'anzidetto importo di €. 445.386,53, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, impegnato con nr. 5453, è così distinto:

- per un importo di €. 365.070,93, per l'impresa aggiudicataria STRADE E AMBIENTE SRL, dato dalla somma dell'importo dei lavori di €. 358.409,70, ottenuto a seguito del ribasso offerto del 21,22% sull'importo a base d'asta, e dei costi per la sicurezza di €. 6.661,23;
- per un importo di €. 80.315,60 per IVA al 22% dovuta per legge;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'anzidetta Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con n. Racc.32 del 25.09.2020 e registrato telematicamente con estremi Serie:IT Numero 3339 del 29.09.2020 per il suddetto importo contrattuale di €. 365.070,93, di cui €. 358.409,70 per lavori ed €. 6.661,23 per i costi per la sicurezza, oltre all'IVA dovuta per legge;

VISTA la richiesta dello Scrivente Servizio prot. RA/0051488/21 del 11.02.2021, effettuata alla Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile Regionali - SMEA, con la quale è stato richiesto l'utilizzo delle economie di gara e delle somme per imprevisti per l'intervento in Oggetto, per le motivazioni in essa riportate ed alle quali si rimanda nello specifico;

VISTA la nota di risposta della SMEA prot. 1195 del 15.02.2021 con la quale la medesima Struttura Regionale ha rilasciato il proprio nulla osta al riutilizzo delle economie ed alle ulteriori lavorazioni, fermo restando il limite economico complessivo del finanziamento;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/13 del 22.02.2021 con la quale si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione del 20% sui Lavori all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, per il corrispondente importo di €.73.014,19, oltre ad €. 16.063,12 per IVA al 22%, per complessivi €. 89.007,31, sul citato impegno nr. 5453 capitolo di bilancio regionale 152111.1 per l'esercizio finanziario 2020, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/132 del 29.10.2020;

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/28 del 26.04.2021 con la quale sono stati approvati la Variante in corso d'opera per modifiche al contratto dell'Intervento, il Nuovo Quadro Economico ed i relativi Impegni di spesa di importi integrativi;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 con la quale, per le motivazioni in essa riportate ed alle quali si rimanda nello specifico, è stata revocata la sopra citata Determinazione DPE017/28 del 26.04.2021 con contestuale Nuova Approvazione della Variante in corso d'opera per modifiche al contratto dell'Intervento, del Nuovo Quadro Economico e dei relativi Impegni di spesa di importi integrativi.

VISTO che con la suddetta Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 il Quadro Economico della Variante in corso d'opera per modifiche intervento, dell'importo complessivo comunque immutato e pari alla somma autorizzata e finanziata di €. 580.000,00, risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 574.600,00
A1) A detrarre Ribasso d'asta 21,22%	€. 121.930,12
A2) Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 452.669,88
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 6.661,23
Sommano A2+B	€. 459.331,11
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Acquisizioni e/o espropri ed occupazioni temporanee aree	€. 0,00
C2) Rilievi	€. 0,00
C3) Indagini geognostiche	€. 0,00
C4) Spese tecniche per Relazione Geologica	€. 0,00
C5) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione	€. 1.803,21
C6) Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€. 4.408,55
C7) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 2% di A+B	€. 11.625,22
C8) Spese per contributo ANAC (a seguito esenzione COVID)	€. 0,00
C9) Spese contributo ANAC per CIG suppletivo + Pubblicazione Modifiche	€. 109,35
C10) IVA 22% su A2+B	€. 101.052,84
C11) Cassa 4% di C2+C5+C6	€. 248,47
C12) Cassa 2% di C4	€. 0,00
C13) IVA 22% su C2+C3+C4+C5+C6+C10+C11	€. 1.421,25
C14) Imprevisti ed Economie di gara	€. 0,00
Sommano C1-14	€. 120.669,89
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 580.000,00

CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 è stata altresì autorizzata l'esecuzione dei lavori previsti nell'anzidetta Variante in corso d'opera inerente le modifiche al contratto dell'intervento in questione, all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, aggiudicataria dei lavori principali, concedendo alla medesima 31 (trentuno) giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori stessi, in funzione dell'esecuzione delle maggiori lavorazioni indicate nella citata Modifica;

TENUTO CONTO inoltre che con la medesima Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021 è stata:

- accertata una somma complessiva di €. 118.247,50 da impegnare a seguito della citata Variante in corso d'opera, sul capitolo di entrata n. 43111.1 (assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019);

- impegnata detta somma complessiva di €. 118.247,50, necessaria per dare copertura ai lavori della Variante in corso d'opera della Modifica in questione, e quindi per garantire il compimento dell'intervento, sul Capitolo di spesa del bilancio regionale 152111.1 per l'esercizio finanziario 2021, di cui €. 94.260,18 per lavori a favore dell'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL ed €. 20.737,24 per relativa IVA al 22% a favore dell'erario, per un totale di €. 114.997,42;

VERIFICATO dalla contabilità regionale TINN che per l'anzidetto importo complessivo €. 118.247,50, risultano essere stati attribuiti i seguenti impegni di spesa per l'esercizio finanziario 2021, sul Capitolo 152111.1, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021:

- nr. 1857 per un importo di €. 114.997,42 per i lavori aggiudicati all'impresa STRADE E AMBIENTE SRL con relativa IVA al 22%;
- nr. 1858 per un importo di €. 827,09 per il beneficiario Geom. Calabrese per attività di CSE;
- nr. 1859 per un importo di €. 2.392,99 per l'incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.vo 50/2016;
- nr. 1860 per un importo di €. 30,00 per Contributo ANAC;

VISTO il Contratto aggiuntivo d'Appalto racc. n.17 del 01.06.2021, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 2591 del 11.06.2021, con il quale, a seguito dell'avvenuta approvazione della richiamata Variante, si prevede un conseguenziale nuovo importo contrattuale di €. 560.383,95 (ovvero €. 459.331,11 per lavori ed €. 101.052,84 per relativa IVA al 22%), per un maggior importo di contratto di €. 94.260,18 per lavori oltre ad €. 20.737,24 per relativa IVA al 22%, per un totale di €. 114.997,42;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale DPE017/53 del 08.06.2021 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL a subappaltare all'Impresa TUFANO MICHELE, con sede legale in Via Sinisgalli n. 16/3 cap 75010 Garaguso (MT) C.F. TFMHL48P12G190R – PI. 00265640771, le lavorazioni ivi descritte per l'importo complessivo pari ad €. 70.925,44, I.V.A. esclusa, ed al contempo è stato stabilito che i pagamenti all'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, saranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti, come anche previsto dal contratto di subappalto stipulato in data 17.05.2021 tra le suddette due imprese;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale DPE017/54 del 08.06.2021 con la quale è stata autorizzata l'impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL a subappaltare all'Impresa VI.ME.FRA. MARMI SRL con sede in S.S.89 KM 12,200 – CAP 71011 Apricena (FG) – C.F. e P.I. 02016830719, le lavorazioni ivi descritte per l'importo complessivo finale pari ad €.76.300,00, I.V.A. esclusa ed al contempo è stato stabilito che i pagamenti all'impresa subappaltatrice, ai sensi del comma 13 dell'art.105 del D.Lgs.vo 50/2016, saranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante – Servizio del Genio Civile di Chieti, come anche previsto dal contratto di subappalto stipulato in data 20.05.2021 tra le suddette due imprese;

VISTA la precedente Determinazione Dirigenziale DPE017/85 del 30.08.2021 con la quale è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento Lavori – SAL all'Impresa STRADE E AMBIENTE SRL e comprensivo delle liquidazioni degli importi dovuti alle due suddette imprese subappaltatrici TUFANO MICHELE e VI.ME.FRA. MARMI SRL, per un importo complessivo di €. 433.528,71 di cui nette €.355.351,40 per Lavori alle n.3 richiamate imprese, ed €.78.177,31 per corrispondente IVA al 22% all'erario;

PRESO ATTO che a seguito dell'anzidetta liquidazione del 1° SAL, rispetto all'impegno complessivo assunto per i lavori e relativa IVA per €. 560.383,95 (€. 445.386,53 + €. 114.997,42), risulta dal sistema contabile regionale TINN una disponibilità di €. 37.777,93 sul citato impegno di spesa nr. 1857/2021, Capitolo 152111.1, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/70 del 25.06.2021;

VISTI gli atti contabili del 2° Stato di Avanzamento Lavori SAL a tutto il 25.05.2022 di €. 459.331,11 al netto del ribasso del 21,22% oltre i costi per la sicurezza di €. 6.661,23, firmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa, ed in particolare il Certificato n.2 di €. 28.668,86 per Lavori e Costi per la Sicurezza, oltre relativa IVA al 22% di €. 6.307,15, per complessivi €. 34.976,01, firmati dalla DL ed emesso dal RUP in data 31.05.2022;

VISTA la Fattura n. 20/02 del 31.05.2022 emessa dall'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695, per un importo totale di €.34.976,01, riportante sia l'importo netto di €. 28.668,86 (di cui al citato Certificato di Pagamento n.2) che la relativa somma per IVA al 22% di €. 6.307,15 soggetta a scissione dei pagamenti,

PRESO ATTO quindi che l'importo dell'imponibile andrà pagato alla richiamata Impresa appaltatrice mentre la corrispondente somma relative all'IVA al 22%, andrà versata all'Erario;

VISTO il DURC ON LINE per l'anzidetta Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL prot. INAIL_31395429 che risulta regolare con scadenza validità al 10.06.2022;

VISTO che a seguito di procedura di verifica della regolarità fiscale, di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, non risultano inadempienze a carico del creditore STRADE E AMBIENTE SRL, come da Identificativo Univoco Richiesta n.202200001763716 del 31.05.2022 dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO quindi che la documentazione acquisita e agli atti dello Scrivente Servizio possa ritenersi regolare al fine di poter procedere al pagamento della suddetta Fattura n. 20/02 del 31.05.2022 emessa dall'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL il pagamento del 2° SAL;

VERIFICATO che il citato **importo totale di €. 34.976,01, riportante sia l'importo netto di €. 28.668,86 per lavori che la relativa somma per IVA al 22% di €. 6.307,15** trova la disponibilità sull'impegno di spesa n. 1857/2021 del Capitolo di Spesa n.152111.1, del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, assunto con la richiamata DPE017/70 del 25.06.2021, e che pertanto si può procedere alla sua liquidazione;

VERIFICATO che per la liquidazione delle suddette somme occorre procedere nel seguente modo:

- per €. **28.668,86 per lavori all'Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL;**
- per €. **6.307,15 quale relativa quota IVA al 22% all'Erario**

VERIFICATO che non sussiste l'obbligo di astensione per i firmatari del presente atto poichè gli stessi non risultano trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la competenza del sottoscritto Dirigente ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la nota n. 415772 del 01.12.2020 del Servizio Controlli e Anticorruzione – CAP della Giunta Regionale d'Abruzzo, portata a conoscenza dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti DPE con prot. RA/424846/20 del 03.12.2020, con la quale si riportano le indicazioni ai fini della corretta pubblicazione dei provvedimenti adottati;

VERIFICATO quindi che la pubblicazione per la presente Determinazione dovrà essere effettuata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio e per le motivazioni espresse in premessa,

DETERMINA

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo della presente Determinazione;
2. di approvare il 2° S.A.L. dei Lavori denominati “OCDPC n. 441/2017. FIUME TRESTE - Comune di San Buono (CH). Realizzazione di protezioni spondali con ripristino opere esistenti, risagomatura alveo e riapertura sezioni idrauliche in Loc. Pantano, Guardiola e Le Scoste”, come riportato all’Oggetto, eseguiti dall’Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695 così come redatto dalla Direzione dei Lavori, ed il relativo Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di €. 28.668,86 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 31.05.2022, oltre al conseguente importo per IVA al 22% di €. 6.307,15, per un totale complessivo di €. 34.976,01;
3. di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 34.976,01 trova disponibilità finanziaria sull’impegno di spesa n. 1857/2021 del Capitolo di Spesa n.152111.1, del bilancio per l’esercizio finanziario 2021, assunto con la richiamata DPE017/70 del 25.06.2021,
4. di procedere alla liquidazione dell’anzidetto importo complessivo di €. 34.976,01 di cui nette €.28.668,86, per il pagamento dell’anzidetto 2° S.A.L. dei Lavori alla richiamata impresa appaltatrice, ed €. 6.307,15 per corrispondente IVA al 22% da pagarsi all’Erario, ed al contempo di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento dei sotto individuati importi, nel modo seguente:
 - €. 28.668,86 per lavori, escluso IVA, all’Impresa appaltatrice STRADE E AMBIENTE SRL con sede in Via Erasmo Piaggio n. 65 di Chieti CF. e PI 02189740695 al seguente codice IBAN:
 , come riportato nella richiamata Fattura n. 20/02 del 31.05.2022, quale credito a favore dell’Impresa stessa per il 2° SAL per i Lavori indicati all’Oggetto della presente Determinazione;
 - €. 6.307,15 all’Erario quale corrispondente somma complessiva dovuta per IVA al 22%, come richiamato nella suddetta Fattura n. 20/02 del 31.05.2022;
5. di inoltrare il presente atto di liquidazione e pagamento, mediante il Sistema Documentale interno Archiflow, al Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 del Dipartimento Risorse DPB della Giunta Regionale, per le rispettive competenze;
6. che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo in “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli art.26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013.

L’Estensore
(l’A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente
Firmato digitalmente da: VITTORIO DI BIASE
Ruolo: DIRIGENTE TECNICO REGIONE ABRUZZO
Luogo: Pescara
Data: 21/06/2022 19:28:21