



DETERMINAZIONE DPE012/40

del 19/04/2021

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO OPERE MARITTIME
Ufficio Attività per Coste e Porti

Oggetto: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.

Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione.

CUP: C36E13000040001 – CIG: 7851033D60

Determina di liquidazione Primo Stato di Avanzamento Lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 – 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973;

CONSIDERATO che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 8.140.000,00 (nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 della Direzione LL.PP) così ripartita:

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00
- Comune di Silvi €. 4.400.000,00
- Comune di Pescara €. 300.000,00
- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00
- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00
- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. DPC028/60 del 12/06/2017 il Dirigente del Servizio ha individuato e nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Silvio Iervese in servizio presso il Genio Civile di Pescara successivamente collocato in quiescenza e sostituito con Determina n. DPE012/148 del 21/12/2020 dal Geom. Bruno Baldonero del Servizio Opere Marittime di Pescara;

VISTA la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) dell'importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa NICOLAJ srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016 e affidati alla stessa con contratto di appalto stipulato dal notaio Sara DIRACCA, repertorio n. 14835, registrato a Pescara in data 27/04/2016 al n. 4453 serie 1T;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e violazioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM.;

CONSIDERATO che, stante l'esito negativo della procedura di interpello esperita ai sensi dell'art. 140 del D.Leg.vo 163/06, per proseguire e portare a termine tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, già contemplati nell'appalto originario, si è reso necessario predisporre apposito progetto di completamento, avviare una ulteriore procedura di gara e individuare una diversa ditta esecutrice con la quale stipulare un nuovo contratto di appalto per la realizzazione delle residue opere di difesa costiera;

RICHIAMATO che, di seguito alle ripetute richieste di questo Servizio e in considerazione della grave evo-

luzione dei fenomeni erosivi nel tratto di costa in esame, le competenti strutture di programmazione e gestione dell'intervento PAR-FSC 2007/13 e il competente DPE- Dipartimento Infrastrutture e Trasporti hanno assentito una prima rimodulazione economica dell'intervento, in regime di cofinanziamento, mediante riassorbimento dell'intero ribasso d'asta (€ 836.671,80) e utilizzo dell'ulteriore finanziamento anticipato dalla Regione Abruzzo (€ 230.000,00) per l'esecuzione post-rescissione delle prime opere d'urgenza di "messa in sicurezza", ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, e un ulteriore finanziamento di € 425.000,00 per la sopravvenuta necessità di adeguare l'aliquota impositiva IVA al 22%, anzichè del 10% come contemplato nell'originario progetto di che trattasi;

VISTO il progetto redatto da questo Servizio, dal titolo "Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. **Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione**" avente il seguente quadro economico, complessivamente rimodulato ed adeguato:

A - Importo intervento con finanziamento Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a (€ 4.400.000,00) + finanziamento Regione Abruzzo (€ 425.000,00):	
A.1 - Oneri sostenuti, da sostenere ed eventuali, relativi all'appalto originario	€ 1.006.087,78
A.2 - Importo a base d'asta per lavori di completamento e integrativi post-rescissione di contratto	€ 3.003.974,61
A.3 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante (per A.2) (di cui € 425.000,00 a carico Reg. Abruzzo per adeguamento IVA)	€ 814.937,60
Totale quota intervento Par-Fas 2007-2013 + Regione Abruzzo	€ 4.825.000,00
B - Quota parte intervento con ulteriore finanziamento della Regione Abruzzo	
B.1 - Lavori urgenti di messa in sicurezza	€ 199.278,57
B.2 - Somme a disposizione della Stazione Appaltante (per B.1)	€ 30.721,43
Totale quota parte intervento finanziamento Regione Abruzzo	€ 230.000,00
Importo complessivo intervento cofinanziamento, Par-Fas 2007-13 - Regione Abruzzo	€ 5.055.000,00

DISPOSTE, con determina a contrarre DPC028/52 del 28.06.2018, lo svolgimento delle successive attività di selezione del nuovo contraente per l'appalto dei lavori di completamento e integrativi, post-rescissione di contratto, pari ad € 2.994.156,13 (A.2), secondo procedura aperta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016, col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 e mediante verifica della congruità delle stesse, ai sensi dell'art. 97 comma 3;

CONSIDERATO che la conseguente procedura di gara e le insorte controversie con l'ATI prima classificata, La Dragaggi srl, Tenaglia srl e Pavone Costruzioni sc, si sono favorevolmente concluse con apposito atto di composizione stragiudiziale sottoscritto in data 27.05.2020, a seguito di specifica approvazione e autorizzazione della Giunta Regionale con DGR n. 232 del 28.04.2020;

TENUTO CONTO

- che in attuazione al predetto atto di transazione con Determina DPE012/86 del 16/9/2020 si è provveduto all'aggiudicazione efficace del presente appalto alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara del 7,870 %, oltre a migliorie progettuali esecutive, per un importo contrattuale complessivo netto di € 2.776.756,02, comprensivo degli oneri di sicurezza, sia ordinari che specifici (aggiunti), oltre a rimborso IVA;
- che con la stessa Determina DPE012/86 questo Servizio ha disposto l'impegno contabile della somma totale di € 3.448.321,83 come di seguito indicato e come da cronoprogramma allegato:

CREDITORE	IMPORTO
ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costr. ni sc	€ 2.776.756,02
ERARIO (IVA AL 22% su importo lavori)	€ 610.886,32
INCENTIVI pers. interno (D.lgs. 50/16 - Art.113)	€ 60.079,49
CONTRIBUTO ANAC	€ 600,00
TOTALE	€ 3.448.321,83

- che il Servizio Ragioneria in esecuzione della suddetta Determina ha assunto complessivamente i seguenti provvedimenti di impegno contabile:

numero	anno	capitolo	art.	importo impegno	ragione sociale
2757	2020	152100	3	€ 934.853,11	LA DRAGAGGI SRL
2799	2021	152100	3	€ 2.027.789,24	LA DRAGAGGI SRL
2800	2021	152100	3	€ 60.079,49	DIPENDENTI REG.LI
2801	2021	152100	3	€ 600,00	ANAC
2802	2021	152108	2	€ 425.000,00	LA DRAGAGGI SRL
				tot. € 3.448.321,84	

Ciò premesso:

VISTI:

- il Contratto di Appalto stipulato il 18.11.2020 Raccolta rep. n° 4, registrato presso l'Ufficio Entrate di Pescara, serie 1T il 04.12.20 al n. 10946, con il quale si formalizza contrattualmente l'affidamento dei lavori alla ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc;
- il verbale di consegna dei lavori, in via anticipata, redatto in data 15.10.2020, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/16 e art.8 comma 1 lett.a della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- la richiesta di erogazione dell'anticipazione dei lavori, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, avanzata dalla ditta appaltatrice ATI La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc, con nota n. 35 in data 14.10.2020;
- il Certificato di Pagamento n. 1 emesso dal RUP dell'intervento in data 18.11.2020 dell'importo di € 555.351,20, oltre IVA del 22%, e la conseguente comunicazione del Servizio OO.MM. n.388212 del 26.11.2020 all'ATI aggiudicataria;
- la fattura n. 28 in data 03.12.2020 emessa dalla ditta La Dragaggi srl con sede in Via Luigi Kossut n. 6 di Marghera (VE) in qualità di mandataria della ATI appaltatrice La Dragaggi srl - Tenaglia srl - Pavone Costruzioni sc, dell'importo complessivo di € 677.528,46 (imponibile € 555.351,20 + IVA 22% di € 122.177,26) e la relativa polizza fideiussoria n. 10013510000577 in data 30.11.2020 (cod. controllo 1444990) rilasciata dalla società Bene Assicurazione spa con sede in via Dei Valtorti n.48 - 20127 Milano, Agenzia di Brescia, per la garanzia di € 555.629,00, valida per l'intera durata dei lavori e a copertura anche degli interessi legali;
- la Determina n. DPE012/126 del 11/12/2020 con cui è stata liquidata l'anticipazione contrattuale richiesta pari a complessivi € 677.528,46 di cui € 555.351,20 per anticipazione lavori ed € 122.177,26 per IVA 22% a favore della ditta La Dragaggi s.r.l. in qualità di mandataria della ATI appaltatrice sopra richiamata;

RICHIAMATO l'art.6 punto 5. del contratto di appalto ai sensi del quale verranno corrisposti all'appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro 750.000,00;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento lavori a firma del Direttore dei Lavori ed il Certificato di pagamento n. 2 del 09/04/2021 a firma del Responsabile del Procedimento in cui si certifica che si può pagare all'impresa la somma di € 687.189,95 più IVA 22% pari ad € 151.181,79 per un importo complessivo di € 838.371,74 al netto del recupero di quota della anticipazione lavori;

DATO ATTO che l'impresa mandataria ha sottoscritto senza riserva alcuna gli atti contabili di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- in data 14/10/2020 contestualmente alla richiesta di anticipazione contrattuale, la Ditta La Dragaggi s.r.l. in qualità di mandataria del "R.T.I. La Dragaggi srl-Tenaglia srl e Pavone Costruzioni soc. coop." ha comunicato che ogni impresa associata avrebbe emesso fattura in misura corrispondente alla propria quota di lavori eseguita;
- l'impresa ha allegato il "Principio di diritto n.17 del 17/12/2018" della Agenzia Entrate;
- nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo e nel Contratto di Appalto stipulato in data 18/11/2020 non risultano elementi ostativi affinché gli obblighi di fatturazione vengano assolti dalle singole imprese associate;
- vista la richiesta inoltrata con mail del 18/03/2021 in merito alla fatturazione separata delle singole imprese costituenti il R.T.I., senza riscontro da parte del Servizio Ragioneria;

VISTA l'istanza del 09/04/2021 con cui le singole imprese hanno chiesto:

- a) che ogni singola impresa raggruppata emetta la propria fattura di competenza in misura corrispondente ai lavori eseguiti;
- b) il pagamento diretto da parte della Regione Abruzzo a ciascuna impresa raggruppata;

VISTE le seguenti fatture emesse dalle singole imprese:

- Impresa La Dragaggi s.r.l. fattura n. 2021220000012 del 13/04/2021 dell'importo di € **335.348,68** di cui € 274.875,97 quale imponibile ed € 60.472,71 per IVA 22%;
- Impresa Tenaglia s.r.l. fattura n. 21/04 del 13/04/2021 dell'importo di € **251.511,52** di cui € 206.156,98 quale imponibile ed € 45.354,54 per IVA 22%;
- Impresa Pavone Costruzione soc.coop. fattura n. 14 del 13/04/2021 dell'importo di € **251.511,52** di cui € 206.156,98 quale imponibile ed € 45.354,54 per IVA 22%;

per un totale complessivo di € **838.371,72** di cui € **687.189,93** più IVA 22% pari ad € **151.181,79**;

VISTI i seguenti documenti di regolarità contributiva acquisiti nei confronti delle imprese suddette:

- DURC con scadenza 06/07/2021, relativo alla Ditta La Dragaggi s.r.l. (prot. INAIL_26486069);
- DURC con scadenza 06/07/2021, relativo alla Ditta Pavone Costruzioni soc.coop. (prot. INPS_25220986);
- DURC con scadenza 18/06/2021, relativo alla Ditta Tenaglia s.r.l. (prot. INAIL_26214474);

CONSIDERATO che nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal D.L. n. 41 del 22/03/2021 (cosiddetto "Decreto Sostegno"), è prevista la sospensione prorogata al 30/04/2021, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

DATO ATTO che tutte le somme sopra citate da pagare trovano capienza sul Capitolo di spesa 152100 art.3 (**Impegno n. 2799/2021**);

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

RITENUTO pertanto che non risultano elementi ostativi all'approvazione e liquidazione del 1° Stato di Avanzamento lavori;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

- 1) di approvare gli atti contabili relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori ed al 2° Certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 09/04/2021 dell'importo complessivo di € **838.371,74** di cui € **687.189,95** quale imponibile ed € **151.181,79** per IVA 22%;
- 2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a procedere alla liquidazione e pagamento delle somme corrispondenti alle singole fatture emesse dalle imprese costituenti il R.T.I. così come nel seguito distinte:
 - **a favore della Impresa La Dragaggi s.r.l.** con sede in Via Luigi Kossut n.6 – Marghera (VE) P.I. 02499550271, fattura n. 2021220000012 del 13/04/2021 dell'importo di € **335.348,68** di cui € 274.875,97 quale imponibile ed € 60.472,71 per IVA 22% mediante accredito sul seguente conto corrente bancario indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto corrente" dedicato: codice IBAN [REDACTED];
 - **a favore della Impresa Tenaglia s.r.l.** con sede in C.da Guarenna Nuova n.219 – Casoli (Ch) P.I. 01235490693, fattura n. 21/04 del 13/04/2021 dell'importo di € **251.511,52** di cui € 206.156,98 quale imponibile ed € 45.354,54 per IVA 22% mediante accredito sul seguente conto corrente bancario indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto corrente" dedicato: codice IBAN [REDACTED];
 - **a favore della Impresa Pavone Costruzioni soc.coop.** con sede in Via E. Brizio n.1 – Atri (Te) P.I. 01921210678, fattura n. 14 del 13/04/2021 dell'importo di € **251.511,52** di cui € 206.156,98 quale imponibile ed € 45.354,54 per IVA 22% mediante accredito sul seguente conto corrente bancario indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto corrente" dedicato: codice IBAN [REDACTED];

- 3) di precisare che le fatture sopra dette sono soggette alla scissione di pagamento (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, per IVA a favore dell'Erario secondo gli importi risultanti dalle rispettive fatture emesse dalle singole imprese;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo ai fini della trasparenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - DPE – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica;
 - DPE013 – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa.
 - DPB014 – Servizio Bilancio- Ragioneria

L'Estensore
(Geom. Franco MACEDONIO)




Il R.U.P.
(Geom. Bruno Baldonero)



Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Luca Iagnemma)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo D'Incecco)



Verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
(Estratto dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate)

Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-il D.L. 41/2021 ha prorogato al 30 Aprile 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo D'Incecco)

