



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE ABRUZZO (Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)

DECRETO N. 96/SA2 DEL 11-/12/2024

OGGETTO: Articolo 10, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e Articolo 7, comma 2 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133. Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Abruzzo e Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara – Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni".

Liquidazione Fattura n. OMISSIS e Fattura n. OMISSIS emesse dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quali nono e decimo acconto per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'emissione del SAL 7 del Lotto 1 e del SAL 3 del Lotto 2.

CUP: J34H15001780007

CIG: 8356153399

IL SOGGETTO ATTUATORE

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, con cui il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento di riduzione del rischio idraulico del Fiume Aterno – Pescara, di cui al D.C.P.M. 15.09.2015 e all'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015;

VISTO il Decreto commissariale n. 8 del 21.05.2019 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Straordinario delegato, ha nominato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DL 91/2014, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara quale Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "*Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara*", individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";

VISTO il Decreto commissariale n. 7 del 05.05.2021 di abrogazione del Decreto Commissariale n. 8 del 21.05.2019, con cui sono stati nominati come Soggetti Attuatori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, specificandone altresì le competenze, attività e funzioni, i Dirigenti dei Servizi dei Geni Civili territorialmente competenti, così come già individuati con precedente Decreto Commissariale n. 6 del 25.03.2019, relativamente agli interventi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 585 del 21.12.2018 limitatamente a quelli di difesa dalle alluvioni sui corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015;

VISTO il Decreto commissariale n. 95/CS del 09.12.2024 di rettifica e modifica del Decreto Commissariale n. 7 del 05.05.2021, con cui sono stati nominati come Soggetti Attuatori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, specificando che il suddetto Decreto Commissariale viene modificato nel punto 3, lettera a) attraverso la soppressione delle seguenti parole “*il Dirigente del Servizio Genio Civile regionale di Pescara*” e la sostituzione delle seguenti parole “*il Dirigente Regionale del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, Ing Vittorio Di Biase*”;

RICHIAMATA la VTS-Verifica del titolo di spesa del VTS del 11/12/2024 con cui il RUP dell'intervento in oggetto propone al Soggetto Attuatore la Liquidazione della Fattura n. OMISSIS e della Fattura n. OMISSIS emesse dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale nono e decimo acconto per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei tre lotti dell'intervento di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che la richiamata VTS del 11/12/2024 accerta la regolarità dei titoli di spesa e propone il relativo pagamento nei termini che seguono:

- **Liquidazione della Fattura elettronica n. OMISSIS** emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale **nono acconto** per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento “OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA” CUP: J34H15001780007 – CIG: 8356153399, relativa al SAL 7 del Lotto 1 al netto degli acconti già liquidati, per un importo pari a complessivi € 58.723,47, di cui € 46.515,26 per onorario, € 232,58 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 1.851,31 per contributi previdenziali, € 10.589,48 per IVA (22%);
- **Applicazione della scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190) ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, alla liquidazione della **Fattura elettronica n. OMISSIS**, mediante versamento di:
 - € 48.133,99 (di cui di cui € 46.515,26 per onorario, € 232,58 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 1.851,31 per contributi previdenziali) con bonifico bancario sul conto corrente n. OMISSIS intestato all'operatore economico presso la OMISSIS;
 - € 10.589,48 per l'I.V.A. (22%) all'Erario a mezzo F24EP;
- **Liquidazione della Fattura elettronica n. OMISSIS** emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale **decimo acconto** per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento “OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA” CUP: J34H15001780007 – CIG: 8356153399, relativa al SAL 3 del Lotto 2 al netto degli acconti già liquidati, per un importo pari a complessivi € 86.894,49, di cui € 68.829,72 per onorario, € 344,15 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 2.739,42 per contributi previdenziali, € 15.669,50 per IVA (22%);
- **Applicazione della scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190) ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, alla liquidazione della **Fattura elettronica n. OMISSIS**, mediante versamento di:
 - € 71.224,99 (di cui € 68.829,72 per onorario, 344,15 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 2.739,42 per contributi previdenziali) con bonifico bancario sul conto corrente n. OMISSIS intestato all'operatore economico presso la OMISSIS;

- € 15.669,50 per l'I.V.A. (22%) all'Erario a mezzo F24EP;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza della Stazione Appaltante;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI STABILIRE** che la Verifica del titolo di spesa del VTS del 11/12/2024 - con la quale il RUP dell'intervento in oggetto propone al Soggetto Attuatore la Liquidazione della Fattura n. OMISSIS e della Fattura n. OMISSIS emesse dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) con sede in OMISSIS quali **nono e decimo acconto** per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei tre lotti dell'intervento di cui all'oggetto - costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE** la Fattura elettronica n. OMISSIS emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale **nono acconto** per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA" CUP: J34H15001780007 – CIG: 8356153399, relativa al SAL 7 del Lotto 1 al netto degli acconti già liquidati, per un importo pari a complessivi € 58.723,47, di cui € 46.515,26 per onorario, € 232,58 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 1.851,31 per contributi previdenziali, € 10.589,48 per IVA (22%);
3. **DI APPLICARE** la scissione dei pagamenti **Applicazione della scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190) ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, alla liquidazione della Fattura elettronica n. OMISSIS, mediante versamento di:
 - € 48.133,99 (di cui di cui € 46.515,26 per onorario, € 232,58 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 1.851,31 per contributi previdenziali) con bonifico bancario sul conto corrente n. OMISSIS intestato all'operatore economico presso la OMISSIS;
 - € 10.589,48 per l'I.V.A. (22%) all'Erario a mezzo F24EP;
4. **DI LIQUIDARE** la Fattura elettronica n. OMISSIS emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale **decimo acconto** per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA" CUP: J34H15001780007 – CIG: 8356153399, relativa al SAL 3 del Lotto 2 al netto degli acconti già liquidati, per un importo pari a complessivi € 86.894,49, di cui € 68.829,72 per onorario, 344,15 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 2.739,42 per contributi previdenziali, € 15.669,50 per IVA (22%);
5. **DI APPLICARE** la scissione dei pagamenti (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190) ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, alla liquidazione della Fattura elettronica n. OMISSIS, mediante versamento di:
 - € 71.224,99 (di cui € 68.829,72 per onorario, 344,15 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 2.739,42 per contributi previdenziali) con bonifico bancario sul conto corrente n. OMISSIS intestato all'operatore economico presso la OMISSIS;
 - € 15.669,50 per l'I.V.A. (22%) all'Erario a mezzo F24EP.

6. **DI PUBBLICARE** il presente atto, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14.03.2013 n. 33, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella Sezione profilo del committente in “Aree Tematiche Urbanistiche e Territorio – Commissario Straordinario Delegato 91/2014” (link: www.regione.abruzzo.it/content/opere-di-laminazione-delle-piene-del-fiume-pescara).

IL SOGGETTO ATTUATORE
del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo
Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti
F.to Ing. Vittorio Di Biase

L'ESTENSORE
F.to Arch. Valeria Paolucci

IL R.U.P.
Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti
F.to Ing. Vittorio Di Biase

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
PER LA REGIONE ABRUZZO

(Art. 10 D.L. 91/2014 - Art. 7 D.L. 133/2014 - D.P.C.M. del 08.11.2018)
Via Leonardo da Vinci n. 6 - 67100 L'Aquila - Contabilità Speciale n. 5998 - C.F.: 97658780586

SOGGETTO ATTUATORE NOMINATO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Articolo 10, Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e Articolo 7, comma 2 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133. Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Regione Abruzzo e Commissario Straordinario per l'attuazione dell'intervento di riduzione del rischio idraulico nel Bacino Idrografico del Fiume Aterno Pescara - Opere di laminazione delle piene Fiume Pescara, individuato con D.P.C.M 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni".

Liquidazione Fattura n. OMISSIS e Fattura n. OMISSIS emesse dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quali nono e decimo acconto per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'emissione del SAL 7 del Lotto 1 e del SAL 3 del Lotto 2.

ATTIVITÀ: ATTUAZIONE INTERVENTO A GESTIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO - COMMISSARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. N. 91/2014, ART. 10, CONVERTITO IN LEGGE 116/2014 - INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 04.11.2015 TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E REGIONE ABRUZZO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

PROGETTAZIONE: Beta Studio s.r.l. e HR Wallingford Ltd

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Beta Studio s.r.l. (P.IVA: OMISSIS) Via OMISSIS

R.U.P.: Ing. Vittorio Di Biase

CUP: J34H15001780007

CIG: 8356153399

PRESENTE IMPEGNO: € 145.617,96

IMPUTAZIONE: Contabilità Commissariale n. 5998

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA:

1. Contratto di Appalto OMISSIS OMISSIS registrato a OMISSIS tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Abruzzo (art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 33/2014) e la società Beta Studio Srl per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei tre lotti dell'intervento "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA". CUP: J34H15001780007 - CIG: 8356153399
2. Prospetto "DL Pescara - LOTTO 1 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE" acquisito al Prot. n. RA/0433881/24 dell'8/11/2024 per il calcolo del nono acconto per l'espletamento dei

servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori del lotto 1;

3. **Prospetto “DL Pescara - LOTTO 2 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE”** acquisito al Prot. n. RA/0433881/24 dell'8/11/2024 per il calcolo del decimo acconto per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori del lotto 2;
4. **Fattura elettronica n. OMISSIS** di Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale nono acconto per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori n. 7 del lotto 1;
5. **Fattura elettronica n. OMISSIS** di Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale decimo acconto per l'espletamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 del lotto 2;
6. **Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato** in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. **Certificato INARCASSA** della Società Beta Studio Srl acquisito al Prot. n. RA/ 0478046/24 del 09/12/2024;
8. **Verifica di non inadempienza** della Società Beta Studio Srl ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973.

VERIFICA TITOLI DI SPESA

Cod. 13IR004/G4 – Liquidazione Competenze Beta Studio Srl per servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (9° e 10° acconto)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 10 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM – Regioni, sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015, e approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 538 del 24 11.2015, registrato alla Corte dei Conti il 10.12.2015, reg 1, f. 3568, che disciplina l'utilizzo delle risorse economiche destinate alla realizzazione dell'intervento, le modalità attuative e gli impegni facenti capo a ciascuna dei Soggetti sottoscrittori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del citato Accordo di Programma, la copertura finanziaria dell'intervento è garantita, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per complessivi € 54.800,000,00 di cui € 37.695.577,83 a valere sulle risorse FSC 2014-2020, € 9.214.474,58 a valere sulle risorse FSC 2007-2013 e € 7.889.947,59 a valere sulle proprie risorse di bilancio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 28 luglio 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, a designare il *Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Difesa del Suolo*, in ragione delle competenze spettanti allo stesso “*ratione materiae*”, quale Struttura Regionale competente alla prosecuzione delle procedure finalizzate al completamento della progettazione ed alla realizzazione delle Opere di laminazione del Fiume Pescara, dando atto che lo stesso subentra in tutti i rapporti giuridici pendenti inerenti la realizzazione dell'intervento in argomento;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato Presidente della Regione Abruzzo, n. 1 del 18.01.2016, con cui il Dirigente del Servizio Genio Civile di Pescara è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la realizzazione dell'intervento di riduzione del rischio idraulico del Fiume Aterno – Pescara, di cui al D.C.P.M. 15.09.2015 e all'Accordo di Programma sottoscritto in data 4 novembre 2015;

VISTO il Decreto commissariale n. 8 del 21.05.2019 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario Straordinario delegato, ha nominato, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DL 91/2014, il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Pescara quale Soggetto Attuatore dell'intervento denominato "Opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara", individuato con D.P.C.M. 15.09.2015 e finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nell'ambito del "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni";

VISTO il Decreto commissariale n. 7 del 05.05.2021 di abrogazione del Decreto Commissariale n. 8 del 21.05.2019, con cui sono stati nominati come Soggetti Attuatori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, specificandone altresì le competenze, attività e funzioni, i Dirigenti dei Servizi dei Geni Civili territorialmente competenti, così come già individuati con precedente Decreto Commissariale n. 6 del 25.03.2019, relativamente agli interventi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 585 del 21.12.2018 limitatamente a quelli di difesa dalle alluvioni sui corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 36/2015;

VISTO il Decreto commissariale n. 95/CS del 09.12.2024 di rettifica e modifica del Decreto Commissariale n. 7 del 05.05.2021, con cui sono stati nominati come Soggetti Attuatori, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, specificando che il suddetto Decreto Commissariale viene modificato nel punto 3, lettera a) attraverso la soppressione delle seguenti parole "il Dirigente del Servizio Genio Civile regionale di Pescara" e la sostituzione delle seguenti parole "il Dirigente Regionale del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti, Ing Vittorio Di Biase";

VISTO il Decreto commissariale n. 15 del 18.10.2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

DATO ATTO che l'appalto per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di laminazione delle piene del Fiume Pescara è stato suddiviso in tre lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 co. 1 D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che con il Decreto 12-SA2 del 5.10.2020 il servizio di Direzione dei lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di cui all'oggetto è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 co. 5 D.Lgs. 50/2016 all'Operatore Economico Beta Studio Srl, per effetto dell'attivazione della clausola opzionale riportata nel contatto rep. n. 120586 stipulato in data 15.02.2007, opzione già esercitata dal Commissario Delegato di cui all'OPCM 3504 del 09.03.2006 con nota n. 375 del 20.09.2007;

VISTO il Contratto di Appalto OMISSIS registrato a OMISSIS tra il Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la regione Abruzzo (art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 33/2014) e la società Beta Studio Srl per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei tre lotti dell'intervento "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA". CUP: J34H15001780007 - CIG: 8356153399 per un importo pari a € 794.353,03 più I.V.A. ed oneri previdenziali;

DATO ATTO che con suddetto contratto veniva nominato come Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Massimo Coccato, socio della società Beta Studio Srl;

CONSIDERATO che il suddetto contratto d'appalto prevede che l'importo complessivo pari a € 794.353,03 più I.V.A. ed oneri previdenziali venga erogato, ai sensi dell'art. 8 comma 5, "proporzionalmente ai SAL emessi, fino alla quota del 90% del compenso dovuto; il saldo del 10% delle competenze sarà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo delle opere in argomento";

DATO ATTO che:

- Con Decreto commissariale n. 23 del 05.12.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs 50/2016, già approvata in linea tecnica per il lotto n. 1 con Disposizione n. 19 del 07/09/2018;
- Con Decreto commissariale n. 4 del 18.03.2019 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016 l'aggiudicazione dei lavori del Lotto 1;
- È stato stipulato con l'appaltatore del Lotto 1 contratto d'appalto del 30.07.2020 OMISSIS;

- Con Decreto commissariale n. 27 del 19.12.2018 è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs l'appalto dei lavori del Lotto 2;
- Con Decreto n. 14 del 5.9.2019 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016 l'aggiudicazione dei lavori del Lotto 2;
- È stato stipulato con l'appaltatore del Lotto 2 contratto d'appalto del OMISSIS;

DATO ATTO, inoltre, che:

- Con Decreto commissariale n. 24 del 05.12.2018 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori del Lotto 3, già approvata in linea tecnica con Disposizione dirigenziale n. 21 del 07.09.2018;
- Con Decreto commissariale n. 5 del 15.03.2019 è stata dichiarata efficace ai sensi dell'art. 32 co. 7 D.Lgs 50/2016 l'aggiudicazione dei lavori del Lotto 3;
- È stato stipulato con l'appaltatore del lotto 3 contratto Rep. OMISSIS registrato a Chieti il 05.08.2020 al n. OMISSIS;

PRESO ATTO che per consentire l'avvio delle attività propedeutiche alle principali lavorazioni oggetto di contratto, il Direttore dei Lavori ha proceduto:

- In data 19/10/2020 alla consegna parziale dei lavori del Lotto 1;
- In data 28/06/2021 alla consegna parziale dei lavori del Lotto 2;
- In data 26/11/2020 alla consegna parziale dei lavori del Lotto 3;

PRESO ATTO inoltre che il Direttore dei Lavori ha effettuato:

- In data 20/09/2022 la consegna dei lavori del Lotto 1;
- In data 25/01/2023 la consegna dei lavori dei Lotti 2 e 3;

TENUTO CONTO che:

- Con Decreto commissariale n. 36/SA2 del 02/08/2022 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 al progetto esecutivo del Lotto 1 (Cassa Adx, Cassa Bdx, Argine) redatta dal Direttore dei Lavori e acquisita al Prot. n. RA/0282302/22 del 25/07/2022, che ha comportato un aumento di € 1.250.207,39 ossia del 15,62% dell'importo contrattuale divenuto pari a € 9.253.675,42;
- Con Decreto commissariale n. 59/SA2 del 09/08/2024 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 al progetto esecutivo del Lotto 2 (Cassa Asx, Cassa Bsx) redatta dal Direttore dei Lavori e acquisita al Prot. n. 257681/24 del 24/06/2024, che ha comportato un aumento di € 201.399,01 ossia del 14,84% dell'importo contrattuale divenuto pari a € 13.569.325,43
- Con Decreto commissariale n. 68/SA2 del 10/09/2024 è stata approvata la Perizia di Variante n.2 al progetto esecutivo del Lotto 1 (Cassa Adx, Cassa Bdx, Argine) redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa in data 08/08/2024 e successiva integrazione in data 12/08/2024, che ha comportato una diminuzione dell'importo contrattuale rispetto alla variante n. 1, al netto del ribasso d'asta del 30,000% e di IVA, di € - 442.259,52 di cui € -538.405,89 per lavori, € + 96.146,37 per la compensazione riconosciuta al SAL n.1 secondo la L.197/2022, pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in € 8.811.415,90 (IVA esclusa) di cui € 8.510.948,56 per lavori, € 204.320,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 96.146,37 per la compensazione riconosciuta al SAL n.1 secondo la L.197/2022;
- Con Decreto commissariale n. 78/SA2 del 30/09/2024 è stata approvata la Perizia di Variante n.1 al progetto esecutivo del Lotto 3 (Cassa C) redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa in data 05/09/2024, acquisito al protocollo al n. 348391/94 in pari data, che ha comportato un aumento, al netto del ribasso offerto del 38,855% di € 1.068.586,27 per cui l'importo di contratto viene rideterminato in € 7.423.716,83 di cui € 7.296.440,70 per lavori e € 127.276,13 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che per il Lotto 1:

- In data 01/02/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n.1 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1 per € 953.212,53 oltre IVA di legge che la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare a seguito di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP in data 01/02/2023, con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 10/02/2023 e successivo Decreto n. 5-SA2 del 14/02/2023;
- In data 20/04/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n.2 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1 per € 1.880.868,84 oltre IVA di legge che, a seguito di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP in data 24/04/2023, la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare, al netto dell'acconto già

emesso, con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 18/05/2023 e successivo Decreto n. 28/SA2 del 19/05/2023

- In data 24/08/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 3 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1 per € 4.022.053,20 oltre IVA di legge che, a seguito di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP in data 25/08/2023, la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare, al netto degli acconti già emessi, con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 08/09/2023 e successivo Decreto n. 65-SA2 del 04/12/2023;
- In data 26/10/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 4 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1 per € 5.268.092,38 oltre IVA di legge che, a seguito di emissione del Certificato di pagamento da parte del RUP in data 27/10/2023, la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare, al netto degli acconti già emessi, con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 05/12/2023 e successivo Decreto n. 66-SA2 del 05-12-2023;
- In data 14/12/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 5 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1, a seguito di cui la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare € 931.600,00 (di cui 6.204.420,64 per lavori e somministrazioni e, in detrazione, € 31.022,10 quali ritenute per infortuni pari a 0,5% ed € 5.241.700,00 quale ammontare dei precedenti certificati di pagamento) oltre IVA di legge con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 08/01/2024 e successivo Decreto n.1/SA2 del 10/01/2024;
- In data 26/06/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 6 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1, a seguito di cui la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare € 1.015.850,00 (di cui € 923.500,00 per lavori a misura e € 92.350,00 per IVA al 10%) con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 28/06/2024 e successivo Decreto n. 46/SA2 del 28/06/2024;
- In data 30/09/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 7 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.1;

CONSIDERATO, inoltre, che per il Lotto 2:

- In data 26/10/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 1 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n. 2, a seguito di cui la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare € 2.243.400,00 (di cui 2.772.287,38 per lavori e somministrazioni e, in detrazione, € 49.654,63 per oneri sicurezza, € 14.109,71 quali ritenute per infortuni pari a 0,5% ed € 564.393,85 quale recupero anticipazione contrattuale) oltre IVA di legge con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 12/12/2023 e successivo Decreto n. 75/SA2 del 12/12/2023;
- In data 27/02/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 2 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n. 2, a seguito di cui la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare € 3.485.020,00 (di cui 6.687.324,42 per lavori e somministrazioni, € 119.773,26 per oneri sicurezza e, in detrazione, € 34.035,49 per ritenute infortuni pari a 0,5%, € 1.361.389,62 per recupero anticipazione contrattuale, € 2.243.400,00 per certificati precedenti) oltre IVA di legge con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 05/04/2024 e successivo Decreto n. 42/SA2 del 26/06/2024;
- In data 30/09/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 3 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n.2;

CONSIDERATO, infine, che per il Lotto 3:

- In data 20/12/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 1 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n. 3, a seguito di cui la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare € 827.400,00 (di cui 1.040.873,97 per lavori e somministrazioni e, in detrazione, € 5.203,37 quali ritenute per infortuni pari a 0,5% ed € 208.194,08 quale recupero anticipazione contrattuale) esclusa Iva di legge con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) dell'08/01/2024 e successivo Decreto n. 3/SA2 del 26/01/2024;
- In data 30/04/2024 il Direttore dei Lavori ha emesso il SAL n. 2 per le lavorazioni eseguite dalla Ditta del Lotto n. 3, a seguito di cui la Stazione Appaltante ha provveduto a liquidare € 861.400,00 (di cui 2.124.376,05 per lavori e somministrazioni e, in detrazione, € 10.621,88 quali ritenute per infortuni pari a 0,5% ed € 124.904,03 quale recupero anticipazione contrattuale) con Verifica del Titolo di Spesa (VTS) del 21/06/2024 e successivo Decreto n. 43/SA2 del 26/06/2024;

DATO ATTO che:

- Con Decreto n. 56/SA2 del 16/10/2023 è stato emesso il pagamento della prima rata di acconto per i servizi di cui all'oggetto a favore di Beta Studio Srl calcolato, come da prospetto "DL Pescara - LOTTO 1 PREVISIONE

PAGAMENTI ATTIVITÀ DI SERVIZI DL e CSE” allegato alla relativa VTS, in proporzione agli importi dei SAL n 1, 2 e 3 del Lotto 1;

- Con Decreto n. 2/SA2 del 23/01/2024 è stato emesso il pagamento della seconda e terza rata di acconto per i servizi di cui all’oggetto a favore di Beta Studio srl calcolato, come da due prospetti denominati “DL Pescara - LOTTO 1 e LOTTO 2 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITÀ DI SERVIZI DL e CSE” allegati alla relativa VTS a valere, rispettivamente, sul SAL n.4 del Lotto 1 e sul SAL n.1 del Lotto 2;
- Con il Decreto n. 24/SA2 del 24/04/2024 è stato emesso il pagamento della quarta e quinta rata di acconto per i servizi di cui all’oggetto a favore di Beta Studio srl calcolato, come da due prospetti denominati “DL Pescara - LOTTO 1 e LOTTO 3 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE” allegati alla relativa VTS a valere, rispettivamente, sul SAL n.5 del Lotto 1 e sul SAL n.1 del Lotto 3;
- Con il Decreto n. 45/SA2 del 26/06/2024 è stato emesso il pagamento della sesta e settima rata di acconto di cui all’oggetto a favore di Beta Studio srl calcolato, come da due prospetti denominati “DL Pescara - LOTTO 2 e LOTTO 3 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE” allegati alla relativa VTS a valere, rispettivamente, sul SAL n.2 del Lotto 2 e sul SAL n.2 del Lotto 3;
- Con Decreto n. 74/SA2 del 23/09/2024 è stato emesso il pagamento della ottava rata di acconto per i servizi di cui all’oggetto a favore di Beta Studio srl calcolato, come da prospetto denominato “DL Pescara - LOTTO 1 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE” allegati alla relativa VTS a valere sul SAL n.6 del Lotto 1;

PRESO ATTO:

- Della richiesta, acquisita al Prot. n. RA/0433881/24 dell’8/11/2024, da parte del Direttore dei Lavori di emissione del nono acconto per i servizi di cui all’oggetto relativo all’emissione del SAL n. 7 del Lotto 1 al netto degli acconti già liquidati, come da calcolo riportato nel prospetto “DL Pescara - LOTTO 1 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE” allegato alla richiesta;
- Della richiesta, acquisita al Prot. n. RA/0433881/24 dell’8/11/2024 da parte del Direttore dei Lavori di emissione del decimo acconto per i servizi di cui all’oggetto relativo all’emissione del SAL n. 3 del Lotto 2 al netto degli acconti già liquidati, come da calcolo riportato nel prospetto “DL Pescara - LOTTO 2 PREVISIONE PAGAMENTI ATTIVITA' DI SERVIZI DL e CSE” allegato alla richiesta;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del nono e del decimo acconto quale credito maturato dalla società Beta Studio Srl sugli stati di avanzamento del Lotto 1 e del Lotto 2 per l’espletamento dei servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 8 comma 5 del sopra richiamato Contratto di Appalto OMISSIS registrato a Pescara il 25 giugno 2021 al n.7133;

VISTA la Fattura elettronica n. OMISSIS emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale nono acconto per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA” relativa al SAL 7 del Lotto 1, al netto degli acconti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 già liquidati;

VISTA la Fattura elettronica n. OMISSIS emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale decimo acconto per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA” relativa al SAL 3 del Lotto 2, al netto degli acconti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 già liquidati;

PRESO ATTO della Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, presentata dall’O.E. in fase di richiesta di offerta ed acquisita al protocollo di questo Ente al n 0267908/20 del 15/09/2020;

VERIFICATA la regolarità contributiva della società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) attraverso certificato INARCASSA acquisito al Prot. n. RA/0478046/24 del 09/12/2024;

EFFETTUATE le dovute verifiche di non inadempienza, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96 è necessario applicare la scissione dei pagamenti (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190);

VISTI gli atti del procedimento;

ACCERTATA la regolarità dei titoli di spesa
Propone il relativo pagamento nei termini che seguono:

- **Liquidazione della Fattura elettronica n. OMISSIS** emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale **nono acconto** per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA" CUP: J34H15001780007 - CIG: 8356153399, relativa al SAL 7 del Lotto 1 al netto degli acconti già liquidati, per un importo pari a complessivi € 58.723,47, di cui € 46.515,26 per onorario, € 232,58 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 1.851,31 per contributi previdenziali, € 10.589,48 per IVA (22%);
- **Applicazione della scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190) ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, alla liquidazione della **Fattura elettronica n. OMISSIS**, mediante versamento di:
 - € 48.133,99 (di cui di cui € 46.515,26 per onorario, € 232,58 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 1.851,31 per contributi previdenziali) con bonifico bancario sul conto corrente n. OMISSIS intestato all'operatore economico presso la OMISSIS;
 - € 10.589,48 per l'I.V.A. (22%) all'Erario a mezzo F24EP;
- **Liquidazione della Fattura elettronica n. OMISSIS** emessa dalla Società Beta Studio Srl (P.IVA: OMISSIS) quale **decimo acconto** per lo svolgimento di servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "OPERE DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME PESCARA" CUP: J34H15001780007 - CIG: 8356153399, relativa al SAL 3 del Lotto 2 al netto degli acconti già liquidati, per un importo pari a complessivi € 86.894,49, di cui € 68.829,72 per onorario, € 344,15 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 2.739,42 per contributi previdenziali, € 15.669,50 per IVA (22%);
- **Applicazione della scissione dei pagamenti** (c.d. *split payment* di cui all' art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190) ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n. 96, alla liquidazione della **Fattura elettronica n. OMISSIS**, mediante versamento di:
 - € 71.224,99 (di cui € 68.829,72 per onorario, 344,15 a detrarre per ritenuta a garanzia pari allo 0,5% dell'onorario, € 2.739,42 per contributi previdenziali) con bonifico bancario sul conto corrente n. OMISSIS intestato all'operatore economico presso la OMISSIS;
 - € 15.669,50 per l'I.V.A. (22%) all'Erario a mezzo F24EP.

Pescara, li 11/12/2024

L'ESTENSORE
F.to Arch. Valeria Paolucci

IL RUP
Dirigente Del Servizio Genio Civile Regionale di Chieti
F.to Ing. Vittorio Di Biase

VISTO: SI APPROVA
Per IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
Dirigente del Servizio Genio Civile di Chieti
F.to Ing. Vittorio Di Biase