




## Allegato 9







FASE 1




FASE 3




FASE 5




FASE 2



FASE 4



FASE 6



REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI NOTARESCO (TE)

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI  
IN LOC. "CASETTE DI GRASCIANO"  
NOTARESCO (TE)  
-Elaborato di fine lavori -

FASI DI ESECUZIONE DELLE PERFORAZIONI  
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STABILITÀ  
DELL'ARGINE IN RILEVATO

Direzione lavori  
Ing. N. Bianco

Rev.	Data	Descrizione	Responsabile di progetto	Elaborazione	Direttore tecnico
0	Marzo 2020	Emissione	ALD	ROL	NIB
1					
2					
3					



DECO S.p.A.  
Sede legale: 67070 Spoltore (PS) Italy - via Viminio, 14  
Sede Amministrativa: 68020 San Giovanni Teatina (CH) Italy - Via Salara, 14/bis  
tel. +39 085 440631 - fax +39 085 4406320  
info@deco-group.it - not@deco-decogroup.it - www.decogroup.it  
Codice Etico: www.decogroup.it



RiR  
Ricerca e Innovazione



RiR  
Ricerca e Innovazione



EMAS  
EUROPEAN  
MANAGEMENT  
SYSTEM  
CERTIFIED

Elaborato: **F4**

Scala: 1:1.000

Commessa: 17004





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

Commessa: Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

Committente: Deco S.p.A.

Impresa esecutrice: Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
1	15/7/19	1	600	12,00	3,50	15,50
1	15/7/19	2	600	12,00	1,00	13,00
1	15/7/19	3	600	12,00	1,00	13,00
1	15/7/19	4	600	12,00	1,10	13,10
1	16/7/19	5	600	12,00	1,30	13,30
1	15/7/19	6	600	12,00	1,20	13,20
1	16/7/19	7	600	12,00	1,10	13,10
1	16/7/19	8	600	12,00	1,30	13,30
1	16/7/19	9	600	12,00	1,30	13,30
1	16/7/19	10	600	12,00	1,30	13,30
1	16/7/19	11	600	12,00	1,30	13,30
1	16/7/19	12	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	13	600	12,00	1,60	13,60
1	16/7/19	14	600	12,00	1,30	13,30
1	16/7/19	15	600	12,00	1,40	13,40
1	16/7/19	16	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	17	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	18	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	19	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	20	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	21	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	22	600	12,00	1,50	13,50
1	16/7/19	23	600	12,00	1,50	13,50
1	17/7/19	24	600	12,00	1,60	13,60
1	17/7/19	25	600	13,00	1,00	14,00
1	17/7/19	26	600	13,00	1,00	14,00
1	17/7/19	27	600	13,00	1,10	14,10
1	17/7/19	28	600	13,00	1,10	14,10
1	17/7/19	29	600	13,00	1,10	14,10
1	17/7/19	30	600	13,00	1,20	14,20
1	18/7/19	31	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	32	600	13,00	1,20	14,20
1	18/7/19	33	600	13,00	1,50	14,50
1	18/7/19	34	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	35	600	13,00	1,20	14,20
1	18/7/19	36	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	37	600	13,00	1,20	14,20
1	18/7/19	38	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	39	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	40	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	41	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	42	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	43	600	13,00	1,10	14,10
1	19/7/19	44	600	13,00	1,10	14,10
1	18/7/19	45	600	13,00	1,10	14,10
1	19/7/19	46	600	13,00	1,20	14,20
1	19/7/19	47	600	13,00	1,20	14,20
1	19/7/19	48	600	13,00	1,00	14,00
1	19/7/19	49	600	13,00	1,30	14,30
1	19/7/19	50	600	13,00	1,30	14,30



Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente:** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice:** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Paio n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
1	19/7/19	51	600	13,00	1,30	14,30
1	19/7/19	52	600	13,00	1,20	14,20
1	19/7/19	53	600	13,00	1,20	14,20
1	19/7/19	54	600	13,00	1,20	14,20
1	19/7/19	55	600	13,00	1,10	14,10
1	19/7/19	56	600	13,00	1,20	14,20
1	19/7/19	57	600	12,00	1,70	13,70
1	19/7/19	58	600	13,00	1,00	14,00
1	19/7/19	59	600	12,00	1,80	13,80
1	19/7/19	60	600	12,00	1,80	13,80
1	19/7/19	61	600	12,00	1,40	13,40
1	22/7/19	62	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	63	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	64	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	65	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	66	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	67	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	68	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	69	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	70	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	71	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	72	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	73	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	74	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	75	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	76	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	77	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	78	600	11,00	1,00	12,00
1	22/7/19	79	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	80	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	81	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	82	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	83	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	84	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	85	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	86	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	87	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	88	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	89	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	90	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	91	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	92	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	93	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	94	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	95	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	96	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	97	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	98	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	99	600	11,00	1,00	12,00
1	23/7/19	100	600	11,00	1,00	12,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

Commessa: Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

Committente: Deco S.p.A.

Impresa esecutrice: Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
1	24/7/19	101	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	102	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	103	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	104	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	105	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	106	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	107	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	108	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	109	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	110	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	111	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	112	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	113	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	114	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	115	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	116	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	117	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	118	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	119	600	11,00	1,00	12,00
1	24/7/19	120	600	11,00	1,00	12,00
1	25/7/19	121	600	11,00	1,00	12,00
1	25/7/19	122	600	11,00	1,00	12,00
1	25/7/19	123	600	11,00	1,00	12,00
1	25/7/19	124	600	11,00	1,00	12,00
2	18/7/19	125	600	12,00	1,10	13,10
2	18/7/19	126	600	12,00	1,10	13,10
2	18/7/19	127	600	12,00	1,30	13,30
2	7/8/19	128	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	129	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	130	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	131	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	132	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	133	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	134	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	135	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	136	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	137	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	138	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	139	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	140	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	141	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	142	600	11,00	1,00	12,00
2	7/8/19	143	600	13,00	1,00	14,00
2	7/8/19	144	600	13,00	1,00	14,00
2	6/8/19	145	600	13,00	1,00	14,00
2	6/8/19	146	600	13,00	1,00	14,00
2	6/8/19	147	600	13,00	1,00	14,00
2	6/8/19	148	600	13,00	1,00	14,00
2	6/8/19	149	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	150	600	13,00	1,00	14,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
2	5/8/19	151	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	152	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	153	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	154	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	155	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	156	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	157	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	158	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	159	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	160	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	161	600	13,00	1,00	14,00
2	5/8/19	162	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	163	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	164	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	165	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	166	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	167	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	168	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	169	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	170	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	171	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	172	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	173	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	174	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	175	600	13,00	1,00	14,00
2	1/8/19	176	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	177	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	178	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	179	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	180	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	181	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	182	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	183	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	184	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	185	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	186	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	187	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	188	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	189	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	190	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	191	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	192	600	13,00	1,00	14,00
2	31/7/19	193	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	194	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	195	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	196	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	197	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	198	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	199	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	200	600	13,00	1,00	14,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commissa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente:** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice:** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
2	30/7/19	201	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	202	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	203	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	204	600	13,00	1,00	14,00
2	30/7/19	205	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	206	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	207	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	208	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	209	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	210	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	211	600	12,00	1,00	13,00
2	30/7/19	212	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	213	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	214	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	215	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	216	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	217	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	218	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	219	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	220	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	221	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	222	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	223	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	224	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	225	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	226	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	227	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	228	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	229	600	12,00	1,00	13,00
2	29/7/19	230	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	231	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	232	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	233	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	234	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	235	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	236	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	237	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	238	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	239	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	240	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	241	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	242	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	243	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	244	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	245	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	246	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	247	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	248	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	249	600	12,00	1,00	13,00
2	26/7/19	250	600	12,00	1,00	13,00





# Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
2	26/7/19	251	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	252	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	253	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	254	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	255	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	256	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	257	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	258	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	259	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	260	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	261	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	262	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	263	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	264	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	265	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	266	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	267	600	12,00	1,00	13,00
2	25/7/19	268	600	12,00	1,00	13,00
3	17/9/19	269	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	270	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	271	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	272	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	273	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	274	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	275	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	276	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	277	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	278	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	279	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	280	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	281	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	282	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	283	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	284	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	285	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	286	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	287	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	288	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	289	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	290	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	291	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	292	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	293	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	294	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	295	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	296	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	297	600	6,00	1,00	7,00
3	17/9/19	298	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	299	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	300	600	6,00	1,00	7,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commissa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
3	18/9/19	301	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	302	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	303	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	304	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	305	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	306	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	307	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	308	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	309	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	310	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	311	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	312	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	313	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	314	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	315	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	316	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	317	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	318	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	319	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	320	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	321	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	322	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	323	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	324	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	325	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	326	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	327	600	6,00	1,00	7,00
3	18/9/19	328	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	329	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	330	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	331	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	332	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	333	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	334	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	335	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	336	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	337	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	338	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	339	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	340	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	341	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	342	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	343	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	344	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	345	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	346	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	347	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	348	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	349	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	350	600	6,00	1,00	7,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
3	20/9/19	351	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	352	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	353	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	354	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	355	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	356	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	357	600	6,00	1,00	7,00
3	20/9/19	358	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	359	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	360	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	361	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	362	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	363	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	364	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	365	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	366	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	367	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	368	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	369	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	370	600	6,00	1,00	7,00
3	1/10/19	371	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	372	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	373	600	6,00	1,00	7,00
3	25/9/19	374	600	6,00	1,00	7,00
4	4/10/19	375	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	376	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	377	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	378	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	379	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	380	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	381	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	382	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	383	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	384	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	385	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	386	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	387	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	388	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	389	600	9,00	1,00	10,00
4	4/10/19	390	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	391	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	392	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	393	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	394	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	395	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	396	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	397	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	398	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	399	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	400	600	9,00	1,00	10,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di Incasso nel substrato [m]	Totale [m]
4	8/10/19	401	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	402	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	403	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	404	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	405	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	406	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	407	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	408	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	409	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	410	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	411	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	412	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	413	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	414	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	415	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	416	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	417	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	418	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	419	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	420	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	421	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	422	600	9,00	1,00	10,00
4	3/10/19	423	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	424	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	425	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	426	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	427	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	428	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	429	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	430	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	431	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	432	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	433	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	434	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	435	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	436	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	437	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	438	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	439	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	440	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	441	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	442	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	443	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	444	600	9,00	1,00	10,00
4	2/10/19	445	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	446	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	447	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	448	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	449	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	450	600	9,00	1,00	10,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di Incasso nel substrato [m]	Totale [m]
4	1/10/19	451	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	452	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	453	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	454	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	455	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	456	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	457	600	9,00	1,00	10,00
4	1/10/19	458	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	459	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	460	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	461	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	462	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	463	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	464	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	465	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	466	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	467	600	9,00	1,00	10,00
4	8/10/19	468	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	469	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	470	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	471	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	472	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	473	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	474	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	475	600	9,00	1,00	10,00
4	16/9/19	476	600	9,00	1,00	10,00
5	9/10/19	477	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	478	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	479	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	480	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	481	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	482	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	483	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	484	600	13,50	1,00	14,50
5	9/10/19	485	600	13,50	1,00	14,50
5	11/10/19	486	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	487	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	488	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	489	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	490	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	491	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	492	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	493	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	494	600	14,00	1,00	15,00
5	11/10/19	495	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	496	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	497	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	498	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	499	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	500	600	14,00	1,00	15,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commissa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente:** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice:** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di Incasso nel substrato [m]	Totale [m]
5	15/10/19	501	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	502	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	503	600	14,00	1,00	15,00
5	15/10/19	504	600	14,00	1,00	15,00
5	15/10/19	505	600	14,00	1,00	15,00
5	14/10/19	506	600	14,60	1,00	15,60
5	14/10/19	507	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	508	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	509	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	510	600	14,60	1,00	15,60
5	14/10/19	511	600	14,60	1,00	15,60
5	14/10/19	512	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	513	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	514	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	515	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	516	600	14,60	1,00	15,60
5	14/10/19	517	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	518	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	519	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	520	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	521	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	522	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	523	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	524	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	525	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	526	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	527	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	528	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	529	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	530	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	531	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	532	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	533	600	14,60	1,00	15,60
5	15/10/19	534	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	535	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	536	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	537	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	538	600	14,60	1,00	15,60
5	16/10/19	539	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	540	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	541	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	542	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	543	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	544	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	545	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	546	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	547	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	548	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	549	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	550	600	14,60	1,00	15,60





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Caselle di Graciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
5	18/10/19	551	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	552	600	14,60	1,00	15,60
5	17/10/19	553	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	554	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	555	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	556	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	557	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	558	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	559	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	560	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	561	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	562	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	563	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	564	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	565	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	566	600	14,60	1,00	15,60
5	18/10/19	567	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	568	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	569	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	570	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	571	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	572	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	573	600	14,60	1,00	15,60
5	21/10/19	574	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	575	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	576	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	577	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	578	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	579	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	580	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	581	600	12,50	1,00	13,50
5	21/10/19	582	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	583	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	584	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	585	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	586	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	587	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	588	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	589	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	590	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	591	600	12,50	1,00	13,50
5	22/10/19	592	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	593	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	594	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	595	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	596	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	597	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	598	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	599	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	600	600	12,50	1,00	13,50





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
5	23/10/19	601	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	602	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	603	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	604	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	605	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	606	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	607	600	12,50	1,00	13,50
5	23/10/19	608	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	609	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	610	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	611	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	612	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	613	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	614	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	615	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	616	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	617	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	618	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	619	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	620	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	621	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	622	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	623	600	12,50	1,00	13,50
5	24/10/19	624	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	625	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	626	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	627	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	628	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	629	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	630	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	631	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	632	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	633	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	634	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	635	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	636	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	637	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	638	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	639	600	12,50	1,00	13,50
5	25/10/19	640	600	12,50	1,00	13,50
5	28/10/19	641	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	642	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	643	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	644	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	645	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	646	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	647	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	648	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	649	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	650	600	11,00	1,00	12,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
5	28/10/19	651	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	652	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	653	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	654	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	655	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	656	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	657	600	11,00	1,00	12,00
5	28/10/19	658	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	659	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	660	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	661	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	662	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	663	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	664	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	665	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	666	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	667	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	668	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	669	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	670	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	671	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	672	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	673	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	674	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	675	600	11,00	1,00	12,00
5	29/10/19	676	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	677	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	678	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	679	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	680	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	681	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	682	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	683	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	684	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	685	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	686	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	687	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	688	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	689	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	690	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	691	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	692	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	693	600	11,00	1,00	12,00
5	30/10/19	694	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	695	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	696	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	697	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	698	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	699	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	700	600	11,00	1,00	12,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

Commessa: Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

Committente: Deco S.p.A.

Impresa esecutrice: Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
5	4/11/19	701	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	702	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	703	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	704	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	705	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	706	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	707	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	708	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	709	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	710	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	711	600	11,00	1,00	12,00
5	4/11/19	712	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	713	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	714	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	715	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	716	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	717	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	718	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	719	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	720	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	721	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	722	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	723	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	724	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	725	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	726	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	727	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	728	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	729	600	11,00	1,00	12,00
5	5/11/19	730	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	731	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	732	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	733	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	734	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	735	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	736	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	737	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	738	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	739	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	740	600	11,00	1,00	12,00
5	6/11/19	741	600	11,00	1,00	12,00
6	21/11/19	742	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	743	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	744	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	745	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	746	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	747	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	748	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	749	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	750	600	9,50	1,00	10,50





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente:** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice:** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
6	21/11/19	751	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	752	600	10,00	1,00	11,00
6	21/11/19	753	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	754	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	755	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	756	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	757	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	758	600	9,50	1,00	10,50
6	21/11/19	759	600	9,00	1,00	10,00
6	21/11/19	760	600	9,00	1,00	10,00
6	21/11/19	761	600	9,50	1,00	10,50
6	20/11/19	762	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	763	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	764	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	765	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	766	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	767	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	768	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	769	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	770	600	9,00	1,00	10,00
6	20/11/19	771	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	772	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	773	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	774	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	775	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	776	600	8,50	1,00	9,50
6	20/11/19	777	600	8,00	1,00	9,00
6	20/11/19	778	600	8,00	1,00	9,00
6	20/11/19	779	600	8,50	1,00	9,50
6	19/11/19	780	600	8,00	1,00	9,00
6	20/11/19	781	600	8,00	1,00	9,00
6	20/11/19	782	600	8,00	1,00	9,00
6	19/11/19	783	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	784	600	8,00	1,00	9,00
6	20/11/19	785	600	8,00	1,00	9,00
6	19/11/19	786	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	787	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	788	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	789	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	790	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	791	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	792	600	7,00	1,00	8,00
6	19/11/19	793	600	7,00	1,00	8,00
6	19/11/19	794	600	7,50	1,00	8,50
6	19/11/19	795	600	7,00	1,00	8,00
6	19/11/19	796	600	7,00	1,00	8,00
6	19/11/19	797	600	7,00	1,00	8,00
6	19/11/19	798	600	6,50	1,00	7,50
6	19/11/19	799	600	7,00	1,00	8,00
6	19/11/19	800	600	7,00	1,00	8,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
6	18/11/19	801	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	802	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	803	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	804	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	805	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	806	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	807	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	808	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	809	600	6,50	1,00	7,50
6	18/11/19	810	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	811	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	812	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	813	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	814	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	815	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	816	600	5,50	1,00	6,50
6	18/11/19	817	600	5,50	1,00	6,50
6	18/11/19	818	600	6,00	1,00	7,00
6	18/11/19	819	600	5,50	1,00	6,50
6	18/11/19	820	600	5,50	1,00	6,50
6	18/11/19	821	600	5,50	1,00	6,50
6	15/11/19	822	600	5,50	1,00	6,50
6	15/11/19	823	600	5,50	1,00	6,50
6	15/11/19	824	600	5,50	1,00	6,50
6	15/11/19	825	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	826	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	827	600	5,50	1,00	6,50
6	15/11/19	828	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	829	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	830	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	831	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	832	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	833	600	5,00	1,00	6,00
6	15/11/19	834	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	835	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	836	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	837	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	838	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	839	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	840	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	841	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	842	600	4,50	1,00	5,50
6	15/11/19	843	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	844	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	845	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	846	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	847	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	848	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	849	600	3,50	1,00	4,50
6	15/11/19	850	600	4,00	1,00	5,00





Prospetto delle perforazioni per il miglioramento della stabilità dell'argine in rilevato

**Commessa:** Realizzazione discarica per rifiuti non pericolosi in località "Casette di Grasciano", Notaresco (TE)

**Committente** Deco S.p.A.

**Impresa esecutrice** Drilling C.C.D. System Italia S.r.l.

Fase	Data	Palo n°	Diametro [mm]	Profondità rilevato [m]	Profondità di incasso nel substrato [m]	Totale [m]
6	15/11/19	851	600	4,00	1,00	5,00
6	15/11/19	852	600	3,50	1,00	4,50
6	15/11/19	853	600	3,50	1,00	4,50
6	15/11/19	854	600	3,50	1,00	4,50
6	13/11/19	855	600	3,50	1,00	4,50
6	13/11/19	856	600	3,50	1,00	4,50
6	13/11/19	857	600	3,50	1,00	4,50
6	13/11/19	858	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	859	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	860	600	3,50	1,00	4,50
6	13/11/19	861	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	862	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	863	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	864	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	865	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	866	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	867	600	2,50	1,00	3,50
6	13/11/19	868	600	2,50	1,00	3,50
6	13/11/19	869	600	3,00	1,00	4,00
6	13/11/19	870	600	2,50	1,00	3,50
6	13/11/19	871	600	2,50	1,00	3,50

Totale pali [ml] 9.848,20

Impresa Appaltatrice

DRILLING C.C.D. SYSTEM ITALIA S.R.L.  
Sede Legale: C.da Vicenne s.n.c.  
65010 V. SINDOLA (PE)  
Sede Amm.: Via. S. Francesco 42 - 65128 PESCARA  
C.F. e P.I. 02021600661 - N° REA PE-147520

Direttore dei lavori

