

**CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO**  
(L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67)

**ID.pratica (Deposito Originario) 1310/2022-MUD**

**Autorizzazione sismica prot.G.C. 56843 del 13/02/2023**

Lavori di **PROGETTO A SANATORIA PER L'INSTALLAZIONE DI N.8 CONTAINER AD USO DEPOSITO PEZZI MECCANICI DI RICAMBIO**

Tipo di Intervento ai sensi delle norme tecniche: **ADEGUAMENTO SISMICO IN SANATORIA SENZA OPERE A FARSI**

Comune di TRASACCO (AQ) Via Roma km 12,450

N.C.E.U. - foglio 5 particelle 1104 - N.C.T. - foglio 5 particelle 1104

**Committente Perinetti Mariano**

**Costruttore Perinetti Mariano**

**Progettista** ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380 del 06/06/2001 (titolo, cognome e nome, n° iscrizione, albo provinciale, domicilio):

**Ing. Amedeo Figliolini** n.873 Albo degli Ingegneri Provincia L'Aquila, via Garibaldi n.117 - 67051 - Avezzano (AQ)

**Direttore dei lavori** ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380 del 06/06/2001 (titolo, cognome e nome, n° iscrizione, albo provinciale, domicilio):

**Ing. Amedeo Figliolini** n.873 Albo degli Ingegneri Provincia L'Aquila, [REDACTED]

**Geologo** (titolo, cognome e nome, n° iscrizione, albo provinciale, domicilio):

**Dott. Aureli Michele** Albo dei Geologi della Regione Abruzzo n.454 - [REDACTED]

**Il sottoscritto Ing. Carlo Caroli iscritto all'Ordine dei/degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 897 tel. [REDACTED] pec carloalessandro.caroli@ingpec.eu, domiciliato in [REDACTED]**

in qualità di **COLLAUDATORE** ai sensi dell'art. 67 del DPR 380 del 06/06/2001 e delle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi degli art. 52 e 83 del DPR 380 del 06/06/2001, in adempimento al disposto delle norme L.n.1086 del 05/11/1971 e DPR 380 del 06/06/2001,

#### **PREMESSO**

- che i lavori strutturali di cui all'oggetto sono stati autorizzati con autorizzazione sismica in sanatoria per opere realizzate in assenza di preventiva denuncia dei lavori, sanatoria senza opere a farsi (art. 7 co.2 lett. b e art. 8 co.2 lett. a della L.R. 28/2011)

- che i lavori, conformemente al progetto depositato, hanno riguardato (titolo e breve descrizione):

#### **PROGETTO A SANATORIA PER L'INSTALLAZIONE DI N.8 CONTAINER AD USO DEPOSITO PEZZI MECCANICI DI RICAMBIO**

Le opere realizzate consistono nella collocazione all'interno del Centro di Raccolta e Trattamento dei Veicoli Fuori Uso "Perinetti Service s.r.l." di n.8 container ad uso deposito per pezzi meccanici di ricambio. Tali container sono poggiati a terra, disposti accostati, giuntati, in due file da 4. Come tipologia sono container marittimi ISO del tipo 40" High Cube aventi lunghezza 12,20 m, larghezza 2,43 m ed altezza 2,85 m.

- che le opere sono state realizzate ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC 2018).

- che la struttura portante principale (sistema costruttivo) è in:

☒ acciaio : ☒ elementi presaldati/preassemblati o assemblaggio senza saldature ☐ saldature in opera

Tipologia Costruttiva: ☐ struttura intelaiata ☐ struttura a pareti o mista telaio pareti ☒ struttura a pannelli prefabbricati

Sistema fondale: ☒ diretto (fondazioni superficiali) ☐ indiretto (fondazioni profonde)

Altre caratteristiche del sistema: ☐ sistema con isolamento sismico ☐ sistema con dissipatori sismici

- che ha preliminarmente esaminato il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;

- che ha esaminato le indagini eseguite;

- che, trattandosi di progetto a sanatoria senza opere da realizzarsi, non è stata necessaria la redazione della relazione a strutture ultimate ;

- che ha verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai sistemi costruttivi adoperati;

- che ha ispezionato l'opera, in contraddittorio col Direttore dei Lavori, controllando gli elementi strutturali e l'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti; in particolare il sottoscritto, trattandosi di opera in sanatoria riguardante l'adeguamento sismico senza opere da farsi, ha eseguito la visita di collaudo finale di cui allega il verbale – Allegato n. 01:

- che ha esaminato i certificati delle prove sui materiali;

- che rispetto al progetto depositato:

☒ non sono state apportate varianti o modifiche in fase di esecuzione

- che non sono state eseguite saldature in cantiere (§11.3.4.5 capoverso 11).

- che è iscritto all'Ordine da oltre dieci anni e che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell'opera in oggetto

#### **CONSIDERATO**

- che il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate sono corretti e conformi alla norme tecniche per le costruzioni;

- che le indagini eseguite nelle fasi di progettazione a sanatoria sono soddisfacenti e conformi alla norme tecniche per le costruzioni;

- che i sovraccarichi di progetto sono conformi all' utilizzo previsto per l'opera e comunque uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente alla data di progettazione;

- che in generale tutte le azioni di progetto ivi inclusa l'azione sismica sono conformi a quelle previste dalle norme tecniche per le costruzioni;

- che nel sopralluogo di visita finale ha effettuato alcuni controlli al fine di verificare la corretta esecuzione dell'opera;

- che dalle verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato a sanatoria, redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni - D.M. 17.01.2018, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d'arte e secondo i dettami della Direzione dei Lavori;

- che ha accertato l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, la qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, la corretta posa in opera;

- che non si è ritenuto necessario eseguire prove di carico;
- che nel corso delle visite di collaudo non sono state riscontrate nelle strutture portanti dell'opera deficienze o manchevolezze che possono in qualche modo comprometterne la stabilità o l'uso;
- che la stessa dia le necessarie garanzie di stabilità e sicurezza per l'incolumità pubblica e che la valutazione e il giudizio sulle prestazioni richieste dalle NTC 2018 è positivo, nei confronti di tutte le azioni previste ai sensi delle stesse NTC 2018, sia statiche che dinamiche, ivi incluse le azioni sismiche; a tal fine il sottoscritto precisa che il sottoscritto ha provveduto ad esaminare per tutte le condizioni di carico (statiche e dinamiche), e così anche il giudizio sull'opera realizzata le cui prestazioni complessive sono garantite dalla rispondenza al progetto e alle prescrizioni ivi riportate;
- che ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62;

### **CERTIFICA**

sotto la propria responsabilità:

- che, pertanto, le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" approvate con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018;
- la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare alle NTC 2018, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto;

e con il presente atto

### **COLLAUDA**

le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018.

Declina, altresì, ogni responsabilità derivante da un errato od improprio uso delle stesse, dalla mancata assenza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, da eventuali modifiche dello stato dei luoghi o della costruzione e da ogni altra manomissione apportate successivamente al presente atto, che possano comunque interessare la statica della struttura stessa.

Si allega in calce ricevuta di pagamento per n.2 marche da bollo da 16,00 €

Avezzano, 27/02/2023

Il Collaudatore  
Ing. Carlo Caroli

(f.to digitalmente)



### **Riepilogo Allegati:**

- Allegato n. 1, Verbale di visita di collaudo

## **VERBALE DI VISITA FINALE DI COLLAUDO**

**Oggetto: PROGETTO A SANATORIA PER L'INSTALLAZIONE DI  
N.8 CONTAINER AD USO DEPOSITO PEZZI MECCANICI DI  
RICAMBIO**

Ditta: Perinetti Mariano

Costruttore: Perinetti Mariano

ID.pratica (Deposito Originario) 1310/2022-MUD

Autorizzazione sismica prot.G.C. 56843 del 13/02/2023

\* \* \* \* \*

Il sottoscritto Ing. Carlo Caroli, con studio professionale in Avezzano, via Mons. Pio Marcello Bagnoli n.71, iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila con il n°897, nominato collaudatore delle opere strutturali in epigrafe, in data odierna, alla presenza continua del Direttore dei Lavori, ha effettuato la visita finale di collaudo, procedendo, con la scorta dei disegni e calcoli di progetto, alla verifica generale delle dimensioni delle strutture realizzate e quindi all'accertamento delle caratteristiche dimensionali e tecnologiche degli elementi strutturali.

In base alle verifiche, riscontri e controlli eseguiti si è potuto rilevare che le opere risultano realizzate in osservanza alle norme tecniche vigenti in zona sismica e sono rispondenti al progetto depositato.

Il sottoscritto ha controllato tutte le certificazioni relative alla qualità dei materiali utilizzati.

All'atto della visita di collaudo, le opere risultano ultimate in ogni parte, non presentano danni o difetti costruttivi palesi e le strutture sono apparse in buone condizioni di stabilità. Viste le caratteristiche proprie delle strutture



non si è ritenuto di eseguire prove di carico.

Trasacco, 27/02/2023

**IL DIRETTORE DEI**

**LAVORI**

*(Dr. Ing. Amedeo Figliolini)*



**IL COLLAUDATORE**

*(Dr. Ing. Carlo Caroli)*





## MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

8327/Cab40820/Dt22022023/IL VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

## 2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
4. Perinetti Service S.r.l.						
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE			
	TRASACCO	A Q	0 1 8 4 2 7 8 0 6 6 8			

	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA		
5.					
	SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	giorno mese anno
	<input type="checkbox"/>				

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (°

### B. CONTENZIOSO

## 9. CAUSALE

## 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T A E  
codice sub. codice (\*)

|||

□

1

Anno	Numero
2022	56174

**11. CODICE TRIBUTO**

## 12. DESCRIZIONE (\*)

### 13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

TRENTADUE/00

## ESTREMI DE VERSAMENTO

DA COMPIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLI
giorno	me	anno		

FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_ /  
cod. ABI CAB  
firma \_\_\_\_\_



Al sensi del d. lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni dichiaro che il titolare effettivo per cui sto effettuando l'operazione è:

Il sottoscritto richiede l'esecuzione della seguente operazione:

Doc. Identità  
Cod. Fiscale

Nato/a


Inserimento delega  
a valere sul Conto Corrente  
Intestato a:

0002 / 058 / 007959

**PERINETTI SERVICE S.R.L.**


VIA SANDRO PERTINI 164/A  
67051 AVEZZANO (AQ)

**Elenco Deleghe**

Codice Fiscale Debitore		Importo	Tipologia	CONTANTI		
				Quantità	Taglio	Importo
01B42780668	32,00	0 - Valore fisso per modello di tipo F23			500 €	
					200 €	
					100 €	
					50 €	
					20 €	
					10 €	
					5 €	
					2 €	
					1 €	
					0,5 €	
			Monete e valori €			
			Totale contanti €		0,00	
			Totale operazione €		32,00	
Recupero Spese 0,00						
Totale Commissioni 0,00						
			Firma Cassiere			

Causale	Descrizione Operazione	a Debito	Data valuta	Data disponibilità	X
001981	Imposte e tasse : ex SAC	32,00			

All'operazione richiesta si applicano le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto e nel documento di sintesi relativi al rapporto a valere sul quale la stessa è eseguita.

Firma: <b>ODDI SILVIA</b>	Firma
	
Firma	Firma

Filiiale	Terminale	Operatore	Data	Data Contabile	Distinta
TRASACCO	T667	1736	22/02/2023 13:19	22/02/2023	86572005576/001

Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa - Via Sardegna 129, 00187 Roma (RM) - Tel.: +39 06 5286.3305 - Sito Internet: www.bccroma.it - E-mail: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@postalisceitymail.it - Codice Fiscale 01275240586, Iscrizione al Registro Imprese di Roma n. 184188

Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 9GHPHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 4516, Cod. ABI: 08327 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A149122 - Adesione al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.