



RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

*(La segnatura di protocollo è riportata nella PEC di trasmissione.
Si raccomanda di accompagnare la copia analogica del documento con la stampa della PEC)*

Al Collaudatore:
DONATO DI BIASE
donatoantonio.dibiase@ingpec.eu

**Al Committente:
(c/o il delegato)**
CASINELLI LAURA
giancarlo.gallese@ingpec.eu
lpimmobiliariesrl2@legalmail.it

**All'Ufficio Tecnico del Comune di
AVEZZANO**

La presente ricevuta attesta che il Collaudatore ha depositato il certificato di collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 e dell'art.12, co. 9 del reg. n. 3/Reg, con trasmissione prot. 15871 del 17/01/2022. Le verifiche di rito sono riportate nella relazione istruttoria agli atti del Servizio.

Si richiama il disposto di cui all'art. 67 co. 7 del DPR 380/01 secondo cui "Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62", recepito anche negli artt. 10 co. 1 e 12 co. 6 del Reg. n. 3/16. Pertanto il collaudatore è consapevole che il certificato di collaudo statico da lui depositato equivale al certificato di conformità di cui all'art. 62 del DPR 380/01.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01 ex art. 6 della L. 1086/71, è compito del Collaudatore consegnare al Committente copia del Certificato di Collaudo munito della presente ricevuta (art. 12 co. 11 Reg. n. 3/16).

Riferimenti Pratica Cartacea (Deposito Originario):

Fascicolo Dep. n. 4063/06-AZ
Prot. 3627 del 15/12/2006

Riferimenti Caricamento MUDE-RA (atti finali):

Id MUDE-RA: 501/2021-CRT
Prot. 551543 del 14/12/2021

Committente dei lavori: CASINELLI LAURA
Collaudatore: DONATO DI BIASE
Ubicazione delle opere: **Comune:** AVEZZANO - (AQ)
VIA N. COPERNICO, snc
Fg.: 61 **p.lla:** 234 ed altre



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

Dipartimento Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA - DPE016

Tipologia di intervento:

NUOVA COSTRUZIONE

Descrizione

dell'intervento:

MANUFATTO PER CABINA ELETTRICA - prefabbricato in c.a.v. con
fondazioni dirette in c.a.

Rilascio ricevuta di avvenuta trasmissione - COLLAUDO - pratica n. 501/2021-CRT - CASINELLI LAURA

Da mude-gc@pec.regione.abruzzo.it <mude-gc@pec.regione.abruzzo.it>
A comune.avezzano.aq@postecert.it <comune.avezzano.aq@postecert.it>,
lpimmobiliariesrl2@legalmail.it <lpimmobiliariesrl2@legalmail.it>,
giancarlo.gallese@ingpec.eu <giancarlo.gallese@ingpec.eu>,
donatoantonio.dibiase@ingpec.eu <donatoantonio.dibiase@ingpec.eu>

Data venerdì 21 gennaio 2022 - 12:20

REGIONE ABRUZZO - SERVIZIO GENIO CIVILE SISMICA

Si trasmette in allegato la ricevuta di avvenuta trasmissione del Certificato di Collaudo , PROT. 23094 del 21/01/2022, relativa alla pratica n. 501/2021-CRT - committente: CASINELLI LAURA - lavori di :MANUFATTO PER CABINA ELETTRICA - prefabbricato in c.a.v. con fondazioni dirette in c.a.

Il download degli allegati è disponibile sulla piattaforma MUDE-RA

2041452-1237236-902316-
Attestato_Deposito_Collaudo_4__96703_9_32_20_20_1rtf.pdf

CERTIFICATO DI COLLAUDO STRUTTURALE
(L. n.1086 del 05/11/1971, art.7 - D.P.R. n.380 del 06/06/2001, art.67)

ID.pratica (Deposito Originario cartaceo) prot.4063/06-AZ del 09.01.2007-

MUDE 501/2021-CRT prot.551543 del 14.12.2021

Attestato Deposito prot. G.C. n. 4063/06-AZ del 09.01.2007 (ingresso prot.3627 del 15.12.2006)

Attestato Deposito R.S.U. prot. G.C. n.14251 del 14/01/2022

Lavori di **COSTRUZIONE DI CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CAP-CAV**

Tipo di Intervento ai sensi del D.M. 09 gennaio 1996 "*Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche*" e dei D.M. 16 gennaio 1996 "*Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche*" e "*Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi*" : Nuova costruzione - realizzazione di una cabina elettrica in elementi di calcestruzzo prefabbricati di un unico livello su graticcio di travi rovesce di fondazione in c.a..

Comune di Avezzano (AQ) - via Copernico snc Nucleo Industriale;

N.C.T. - foglio 61 particelle 234 ed altre;

Committente originario : Soc. PRESIDER di LOMBARDI Sas Via G. Galilei, 27 - CF 00083240663

Committente attuale : Soc. LP IMMOBILIARE Srl Via Copernico snc, P.IVA 02095530669

Costruttore : Impresa Fracassi Eliseo Aldo – Avezzano (AQ) strutture in opera

Ditta Angeloni Alfredo e Figli s.n.c. zona industriale di Magliano dei Marsi (AQ).

Progettista e Direttore dei Lavori, ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380 del 06/06/2001 : Arch. Massimo Germani n.361 Albo degli Architetti della Provincia dell'Aquila - via Marruvio n.65 Avezzano (AQ);

Progettista struttura, ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380 del 06/06/2001 : Ing. Gianni Duronio n.1412 Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti - via Pola n.35 Francavilla al Mare (CH);

Geologo : Dott. Donato Letta, iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 181, [REDACTED]

Il sottoscritto Ing. Donato Antonio Di Biase, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n° 892, tel. 086320515, pec. donatoantonio.dibiase@ingpec.eu, [REDACTED], in qualità di **COLLAUDATORE** ai sensi dell'art. 67 del DPR 380 del 06/06/2001 e delle norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi degli artt. 52 e 83 del DPR 380 del 06/06/2001, in adempimento al disposto delle norme L.n.1086 del 05/11/1971 e DPR 380 del 06/06/2001,

PREMESSO

- che i lavori strutturali di cui all'oggetto sono iniziati in data 15/01/2007 e sono stati formalmente ultimati in data 22/12/2007.
- che i lavori, conformemente al progetto depositato, hanno riguardato la realizzazione delle seguenti opere : Costruzione di un manufatto in elementi di calcestruzzo prefabbricati di un solo livello delle dimensioni in pianta complessive di 10,00 x 2,75 m. circa, composto da n.6 pilastri prefabbricati così come i pannelli perimetrali e di tramezzatura interna. La copertura è con una lastra piana in c.a.v. Il tutto su graticcio di travi di fondazione continue in calcestruzzo armato gettato in opera.

- che le opere sono state realizzate ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 09 gennaio 1996 *“Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”* e dei D.M. 16 gennaio 1996 *“Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”* e *“Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”*
- che la struttura portante principale è in è in telaio spaziale in calcestruzzo armato gettato in opera:
 - ☒ calcestruzzo armato precompresso (cemento armato precompresso) in elevazione
 - ☒ calcestruzzo armato normale (cemento armato) in fondazione
- Tipologia Costruttiva: ☐ struttura intelaiata ☒ struttura a pareti o mista telaio pareti
- Sistema fondale: ☒ diretto (fondazioni superficiali in cls. armato gettato in opera)
- che ha preliminarmente esaminato il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate;
- che ha esaminato le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione come prescritte nelle norme di riferimento;
- che ha esaminato la relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori, munita di attestazione di avvenuto deposito c/o il competente ufficio del Genio Civile;
- che ha verificato il rispetto delle prescrizioni relative ai sistemi costruttivi adoperati;
- che ha ispezionato l'opera, all'epoca della sua costruzione in contraddittorio col Direttore dei Lavori e con il Costruttore, nelle varie fasi costruttive, controllando gli elementi strutturali e l'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. Della visita finale si allega il verbale : – **Allegato n. 1:**
 - ☒ Visita n.1 – 05.01.2022 – visita finale di collaudo
- che ha esaminato i certificati delle prove sui materiali, accertando il numero dei prelievi effettuati e la conformità alle prescrizioni ed alle procedure all'epoca vigenti (art.6 Legge n.1086 del 05.11.1971) e controllando che i risultati ottenuti delle prove fossero compatibili con i criteri di accettazione. Il calcestruzzo utilizzato per le fondazioni è di classe 25/30, l'acciaio di armatura è del tipo FeB 44k
- che ha esaminato i certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo della cabina,
- che ha controllato i risultati delle prove di laboratorio fatte eseguire dal Direttore dei lavori sia sul calcestruzzo e l'acciaio d'armatura delle fondazioni sia le certificazioni della struttura prefabbricata in elevazione allegate alla Relazione a Strutture Ultimate.
- che i lavori hanno avuto andamento regolare per tutta la durata degli stessi, e precisa a tale riguardo di:
 - ☒ non essere subentrato ad alcun professionista nel Collaudo per le opere in oggetto
- che rispetto al progetto depositato:
 - ☒ non sono state apportate varianti o modifiche in fase di esecuzione.
- che il sottoscritto,
 - ☒ non ha ritenuto necessario eseguire prove di carico per formare il proprio convincimento sulla stabilità delle opere e la loro corretta realizzazione;
- che è iscritto all'Ordine da oltre dieci anni e che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione lavori ed esecuzione dell'opera in oggetto

CONSIDERATO

- che il progetto dell'opera, l'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, gli schemi di calcolo e le azioni considerate sono corretti e conformi alle norme tecniche per le costruzioni di cui ai D.M. del 09 e 16 gennaio 1996;
- che le indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione sono soddisfacenti e conformi alle norme tecniche per le costruzioni di cui ai D.M. del 09 e 16 gennaio 1996;
- che i sovraccarichi di progetto sono conformi all' utilizzo previsto per l'opera e comunque uguali o superiori ai minimi richiesti dalla normativa vigente alla data di progettazione;

- che in generale tutte le azioni di progetto ivi inclusa l'azione sismica sono conformi a quelle previste dalle norme tecniche per le costruzioni;
- che la relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata, acquisita dal G.C. con prot. n.14251 del 14/01/2022, conferma la regolarità del processo costruttivo, e la sua corrispondenza al progetto;
- che durante i lavori ha effettuato i necessari sopralluoghi e controlli al fine di verificare la corretta esecuzione e conformità degli stessi;
- che dalle verifiche, riscontri e controlli si è potuto rilevare che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni all'epoca vigenti, con buoni magisteri, idonei materiali e a regola d'arte e secondo i dettami della Direzione dei Lavori;
- che ha accertato l'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, la qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, la corretta posa in opera;
- che il controllo di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale è stato condotto in conformità alle prescrizioni ed alle procedure all'epoca vigenti (art.6 Legge n.1086 del 05.11.1971) e controllando che i risultati ottenuti delle prove fossero compatibili con i criteri di accettazione;
- che, pertanto, tutti i materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera hanno superato positivamente il controllo di accettazione e che i sistemi costruttivi e i materiali e prodotti per uso strutturale utilizzati rispondono ai requisiti previsti dalle norme tecniche di cui ai D.M. 09.01.1996 e D.M. 16.01.1996, dalla Legge 2 febbraio 1974, n. 64, dalla Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- che nel corso delle visite di collaudo non sono state riscontrate nelle strutture portanti dell'opera deficienze o manchevolezze che possono in qualche modo comprometterne la stabilità o l'uso;
- che la stessa dia le necessarie garanzie di stabilità e sicurezza per l'incolumità pubblica e che la valutazione e il giudizio sulle prestazioni richieste è positivo, nei confronti di tutte le azioni previste, sia statiche che dinamiche, ivi incluse le azioni sismiche; a tal fine il sottoscritto precisa che solo le modalità di esecuzione delle prove di collaudo si riferiscono a condizioni di carico statiche (collaudo statico), con lo scopo di verificare la corrispondenza del comportamento teorico delle strutture e dei materiali con quello sperimentale, nonché l'idoneità degli stessi in esercizio. Il giudizio, altresì, si riferisce al progetto nel suo complesso, che il sottoscritto ha provveduto ad esaminare per tutte le condizioni di carico (statiche e dinamiche), e così anche il giudizio sull'opera realizzata le cui prestazioni complessive sono garantite dalla rispondenza al progetto e alle prescrizioni ivi riportate;
- che ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62;

CERTIFICA

sotto la propria responsabilità:

- che, pertanto, le opere sono collaudabili per l'uso in base al quale sono state progettate e realizzate, ai sensi delle norme tecniche approvate con i D.M. del 09 e 16 gennaio 1996;
- la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in particolare ai D.M. del 09 e 16 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e con il presente atto

COLLAUDA

le opere in oggetto, ai sensi delle leggi n. 64 del 2 febbraio 1974 e n. 1086 del 5 novembre 1971, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle norme tecniche per le costruzioni di cui ai D.M. del 09 e 16 gennaio 1996. Declina, altresì, ogni responsabilità derivante da un errato od improprio uso delle stesse, dalla mancata assenza di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, da eventuali modifiche dello stato dei luoghi o della costruzione e da ogni altra manomissione apportate successivamente al presente atto, che possano comunque interessare la statica della struttura stessa.

Avezzano (AQ), lì 15.01.2022

Il Collaudatore
Ing. Donato Antonio Di Biase

Riepilogo Allegati:

Allegato n. 1 - Verbale di sopralluogo
Allegato n. 2 – F23 bolli

**Firmato
digitalmente da**

Donato Antonio Di Biase

**CN = Di Biase
Donato Antonio
C = IT**

via Valerii n.80 – 67051 Avezzano (AQ)
tel 0863-20515; cell [REDACTED]
c.f. [REDACTED] p.IVA 01154810665
dibiado@alice.it; donatoantonio.dibiase@ingpec.eu

oggetto :

COLLAUDO STRUTTURALE DI N.4 STRUTTURE CHE COMPONGONO PARTE DELL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE EX PRESIDERO ED ATTUALMENTE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' LP IMMOBILIARE S.R.L. CON SEDE IN VIA COPERNICO SNC AVEZZANO E P.IVA 02095530669

VERBALE DEL SOPRALLUOGO DEL 05.01.2022

Il giorno mercoledì 05 gennaio 2022, alle ore 10,00, il sottoscritto Collaudatore strutturale Ing. Donato Antonio Di Biase si è recato in via Copernico nel Nucleo Industriale di Avezzano per la visita di sopralluogo finale delle strutture che compongono l'insediamento e sono così individuate :

- 1) capannone in acciaio il cui progetto fu acquisito in deposito dal Genio Civile di Avezzano con prot.4064/06-AZ del 09.01.2007 ed attualmente sul MUDE Abruzzo al 487/2021-CRT prot.535584 del 30.11.2021;
- 2) palazzina uffici in acciaio il cui progetto fu acquisito in deposito dal Genio Civile di Avezzano con prot.4058/06-AZ del 09.01.2007 ed attualmente sul MUDE Abruzzo al 499/2021-CRT prot.551514 del 14.12.2021;
- 3) locali di servizio in calcestruzzo armato il cui progetto fu acquisito in deposito dal Genio Civile di Avezzano con prot.4065/06-AZ del 09.01.2007 ed attualmente sul MUDE Abruzzo al 500/2021-CRT prot.551533 del 14.12.2021;
- 4) cabina elettrica in elementi prefabbricati in calcestruzzo armato il cui progetto fu acquisito in deposito dal Genio Civile di Avezzano con prot.4063/06-AZ del 09.01.2007 ed attualmente sul MUDE Abruzzo al 501/2021-CRT prot.551543 del 14.12.2021;

Alla presenza del Direttore dei Lavori arch. Massimo Germani e della Legale Rappresentante della Proprietà Sig.ra Casinelli Laura, si è provveduto al visita finale di sopralluogo delle quattro strutture che risultano conformi alle progettazioni esecutive viste dal Genio Civile di Avezzano. Per quanto non più ispezionabile si fa riferimento alla documentazione allegata alle Relazioni a Strutture Ultimate ed ai sopralluoghi che il sottoscritto ed il Direttore dei Lavori fecero all'epoca della costruzione.

Ad oggi le strutture risultano in buono stato di conservazione, prive di cedimenti, lesioni e/o dissesti. Nel capannone in acciaio risultano rimossi i carri ponte con notevole riduzione dei carichi permanenti e variabili gravanti sulla struttura.


Alle ore 12,30 si chiude il presente verbale. Letto e sottoscritto dai presenti

Avezzano, lì 05.01.2022

Il Direttore dei Lavori
Arch. Massimo Germani



per la Proprietà
Sig.ra Laura Casinelli
LP IMMOBILIARE SRL
Amministratore Unico



Il Collaudatore
Ing. Donato Antonio Di Biase

