

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 60

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
26/09/2022

C.U.P.: G97H21013470002

Titolo Progetto: "Interventi di miglioramento della fruibilità delle aree verdi attrezzate del centro storico"

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Rosello

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41°	_55'_	_17,60''_	_14°_	_21'_	_28,13''_

Responsabile Progetto: dott. Alessio Monaco - tel. 0872-948131

Destinatario del finanziamento del progetto:	Legale rappresentante	Indirizzo
COMUNE DI Rosello	_Dott.Alessio Monaco_	_Piazza Municipio n.1_ PEC rosello.comune@larpec.com;

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Abruzzo	Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
COMUNE DI Rosello	RUP dott. Alessio Monaco	_Piazza Municipio n.1 PEC rosello.comune@larpec.com;

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S	01/10/2022		30/10/2022			
Esecuzione Lavori	S	01/12/2022		30/05/2023			
Collaudo	S	01/06/2023		30/06/2023			
Chiusura Intervento	S	01/07/2023		30/07/2023			
Funzionalità	S	01/08/2023		30/08/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	100.000,00	100.000,00
2023	<div></div>	<div></div>	<div></div>
2024	<div></div>	<div></div>	<div></div>

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	89.500,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – DELIBERA APPROVAZIONE PROGRAMMA N.11 DEL 19/02/2018	10.500,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: <div></div>	<div></div>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	0,00
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	0.00
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte:	Importo (Euro):	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito