

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 58

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE  
09/2022

C.U.P.: B47H20018150002

Titolo Progetto: “Riqualificazione del centro storico”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	AQ	Comune di Roccacasale

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	12	502	13	88	598

Responsabile Progetto: Ing. Camillo GAMBALE - tel. 0864-271878

Destinatario del finanziamento del progetto:	Legale rappresentante	Indirizzo
COMUNE DI Roccacasale	Sindaco Enrico Pace	Via dei Laurin.1, 67030 Roccacasale (Aq) PEC comuneroccacasale@pec.it;

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Abruzzo	Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
COMUNE DI Roccacasale	RUP Ing. Camillo GAMBALE	Via dei Laurin.1, 67030 Roccacasale (Aq) PEC comuneroccacasale@pec.it;

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		14/07/2020		18/08/2020		
Progettazione Esecutiva	S		14/07/2020		18/08/2020		
Esecuzione Lavori	S	03/04/2023		19/06/2023			
Collaudo	S						
Chiusura Intervento	S	19/07/2023		19/07/2023			
Funzionalità	S	20/07/2023		20/07/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE							
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																											
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																											
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																											
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																											PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. N. 32 DEL 20/08/2020.
	5	PROCEDURE DI GARE																																											AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 20/03/2023.
	6	ESECUZIONE LAVORI																																											11 SETTIMANE DA CRONOPROGRAMMA.
	7	COLLAUDO																																											NON NECESSITA DI COLLAUDO MA DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																										SI PREVEDE CHIUSURA INTERVENTOI ENTRO IL 19/07/2023.	
	9	FUNZIONALITA'																																											LA FUNZIONALITA' SI AVRA' IL 20/07/2022.

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00		0,00
2023	0,00	100.000,00	100.000,00
2024			

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - 0,00 €	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti:	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro):

C. Economie                      Importo Totale (Euro):

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito