

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

41

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: G29J20002080006

Titolo Progetto: “Interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione nell’area verde comunale in Via San Rocco (giardinetto comunale) con efficientamento energetico”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Guilmi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	59	47.4	14	28	48.5

Responsabile Progetto: Geom Maurizio Antonini - tel. 0872-869146

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Guilmi

Legale rappresentante

CARLO RACCIATTI

Indirizzo

Via Italia n. 54      PEC comune.guilmi@pec.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Guilmi

Responsabile

RUP Geom Maurizio Antonini

Indirizzo

\_Via Italia n. 54 Guilmi      PEC comune.guilmi@pec.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		26/08/2020		07/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S	26/08/2020	26/08/2020	07/09/2020	07/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/01/2023	_____	30/09/2023	_____		
Collaudo	S	01/10/2023	_____	31/10/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	01/11/2023	_____	31/12/2023	_____		
Funzionalità	S	01/01/2024	_____	28/02/22024	_____		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 96.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	____ 10.000,00 ____	_____
2023	_____	____ 86.000,00 ____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 96.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	80.500,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Delibera di GM n. 40 del 07/09/2020 intervento codice 20620104 p.d.c. 2.01.02.09	15.500,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito