

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

55

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

**Intesa:** DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 –DGR 291/2022 e 384/2022  
**Strumento:** SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
**Responsabile Strumento:** Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

**C.U.P.:** H89J21005460002

**Titolo Progetto:** “Urbanizzazione di piazza Papa Giovanni Paolo I e Aree limitrofe”

**Settore Progetto:** Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI  
**Tipo Progetto:** LAVORI

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Pollutri

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	13	75	14	59	29

**Responsabile Progetto:** geom. Vincenzo Gualtieri - tel. 0873-907359

**Destinatario del finanziamento del progetto:**

**COMUNE DI Pollutri**

**Legale rappresentante**

Sindaco pro-tempore Nicola Mario DI CARLO

**Indirizzo**

PEC comunedipollutri@legalmail.it;

**Soggetto Programmatore:**

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L’AQUILA

**Soggetto Attuatore:**

COMUNE DI Pollutri

**Responsabile**

RUP geom. Vincenzo Gualtieri

**Indirizzo**

Mail: [ufficio.tecnico@comunedipollutri.it](mailto:ufficio.tecnico@comunedipollutri.it) - PEC comunedipollutri@legalmail.it;

**Soggetto Realizzatore:** COMUNE DI Pollutri

**Responsabile** RUP geom. Vincenzo Gualtieri

**Indirizzo**

C.so Giovanni Paolo II n. 26 – Pollutri (Ch)

**Stato Progetto:** PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERA G.C.N. 67 DEL 28.08.2020 – GARA NON ESPLETATA – LAVORI NON INIZIATI

**Criticità Finanziaria:** NESSUNA

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

## 2. Progettazione Esecutiva

**B. Iter Procedurale:**

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		16/04/2018		16/04/2018		
Esecuzione Lavori	S	01/05/2023		30/06/2023			
Collaudo	S	01/07/2023		15/07/2023			
Chiusura Intervento	S	01/07/2023		15/07/2023			
Funzionalità	S	16/07/2023		30/09/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					Attività già espletata.
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
		31/12/2022		COMUNE DI POLLUTRI	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 99.882,54

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0	€ 99.882,54	€ 99.882,54
2023	0	0	0
2024	0	0	0

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 99.882,54

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	94.882,54
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Delibera G.C. n. 67 del 28.08.2020	5.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: nessuna	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	0
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	0
C. Economie	Importo Totale (Euro):	0
Fonte:	Importo (Euro):	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	10,00	0,00		

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	10,00	0,00		

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	10,00	0,00		