

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

18

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: J54E20000490006

Titolo Progetto: “Lavori di riqualificazione parcheggio P.zza Beato Fra Tommaso e vie di accesso al centro storico di Cellino Attanasio Capoluogo”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

TE

Comune

Comune di Cellino Attanasio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	58	58	13	85	88

Responsabile Progetto: ING.SARA MASTRILLI - tel. 0861-669827

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Cellino Attanasio

Legale rappresentante

GIUSEPPE DEL PAPA

Indirizzo

Via Licciano 3 64036 Cellino Attanasio(TE) Mail: protocollo@comune.cellinoattanasio.te.it  
PEC postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it ;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Cellino Attanasio

Responsabile

RUP ING.SARA MASTRILLI

Indirizzo

Via Rubini 64036 Cellino Attanasio(TE) Mail: sara.mastrilli@comune.cellinoattanasio.te.it  
PEC postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it ;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

## 2. Progettazione Esecutiva

**B. Iter Procedurale:**

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	N						
Progettazione Preliminare	N						
Progettazione Definitiva	N		27/08/2020		03/09/2020		
Progettazione Esecutiva	N		27/08/2020		03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/12/2022		30/10/2023			
Collaudo	S	15/10/2023		30/10/2023			
Chiusura Intervento	S	01/11/2023		30/11/2023			
Funzionalità	S	01/12/2023		31/12/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva
1. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
2. Inadempienza alle condizioni contrattuali	01/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
3. Rottura del contratto senza preavviso	10/05/2024	10/06/2024	10/06/2024
4. Inosservanza delle norme di sicurezza	20/07/2024	20/08/2024	20/08/2024
5. Abuso dell'immobile	05/09/2024	05/10/2024	05/10/2024
6. Mancato pagamento delle spese condominiali	15/11/2024	15/12/2024	15/12/2024
7. Alterazione dell'aspetto esteriore dell'immobile	01/01/2025	01/02/2025	01/02/2025
8. Mancato rispetto delle norme antincendio	10/03/2025	10/04/2025	10/04/2025
9. Inosservanza delle norme di igiene	20/05/2025	20/06/2025	20/06/2025
10. Mancato pagamento delle tasse di possesso	01/07/2025	01/08/2025	01/08/2025

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

**Costo Complessivo (Euro):** € 99.814,35

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0	0	0
2023	0	99.814,35	99.814,35
2024	0	0	0

**Totale Finanziamento (Euro):** € 99.814,35

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	89.914,35
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – D.G.C. N. 42 DEL 03/09/2020	9.900,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	

<b>A. Impegni Contrattualizzati</b>	Importo Totale (Euro):	-
-------------------------------------	------------------------	---

<b>B. Disposizioni di Pagamenti</b>	Importo Totale (Euro):	-
-------------------------------------	------------------------	---

**C. Economie**

Fonte: Importo Totale (Euro):

Importo (Euro): Note:

### A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito