

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 40

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE  
08/2022

C.U.P.: E87H21003780001

Titolo Progetto: “Rifacimento pavimentazione stradale Via Salita Castello e Via San Francesco”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>
Abruzzo	CH	Comune di Gissi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	01	19.0	14	32	46.1

Responsabile Progetto: Geom. Maurizio D'Ercole - tel. 0873-93412

Destinatario del finanziamento del progetto:

**COMUNE DI Gissi**

**Legale rappresentante**

Avv. Agostino Chieffo

**Indirizzo**

L.go La Porta 14 – 66052 Gissi (CH)  
PEC comune.gissi@legalmail.it;

**Soggetto Programmatore:**

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L'AQUILA

**Soggetto Attuatore:**

COMUNE DI Gissi

**Responsabile**

RUP Geom. Maurizio D'Ercole

**Indirizzo**

L.go La Porta 14 – 66052 Gissi (CH)  
PEC comune.gissi@legalmail.it;

**Soggetto Realizzatore:**

**Responsabile**

**Indirizzo**

**Stato Progetto:**

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

## 1. Progettazione Definitiva

### B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S					Comune di Gissi	Direttamente sviluppato in uno il livello definitivo / esecutivo approvato con DGC n. 57 del 04.09.2020. Il progetto esecutivo revisionato è stato approvato con DGC N. 25 del 17.03.2022.
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		08/08/2020		04/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		08/08/2020		17/03/2022		
Esecuzione Lavori	S		27/09/2022	25/01/2023			
Collaudo	S	26/01/2023		24/03/2023			
Chiusura Intervento	S	25/03/2023		31/05/2023			
Funzionalità	S	01/06/2023		31/12/2024			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					Fase espletata con sviluppo in uno di livello definitivo esecutivo approvato con DGC n. 57 del 04.09.20.
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					Fase espletata con approvazione progetto esecutivo revisionato DGC n. 25 del 17.03.2022.
	5 PROCEDURE DI GARE																																					Fase espletata affidamento lavori Det. N. 70 in data 23/05/2022.
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
CIG ZE9329D82B	Affidamento Incarico professionale		23.08.2021		Det. N. 130 del 23.08.2021 affidamento incarico prof.le Arch. Sabrina Albanese
CIG 9209674F65	Affidamento Lavori		23.05.2022		Det. N. 70 del 23.05.2022 Affidamento Lavori Impresa D’Amellio Costruzioni Srl

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 150.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	___0,00__	53.211,78	___53.211,78__
2023	__0,00__	151.765,19	___151.765,19__
2024	__0,00__	___0,00__	___0,00__

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 204.976,97

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – DGC N. 57 del 04.09.2020 e DGC n. 25 del 17.03.2022	104.976,97
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

<b>A. Impegni Contrattualizzati</b>		Importo Totale (Euro):	185.203,33	NOTE- Inserire i dati solo ove ricorre, nel caso di progetto già avviato
23.08.21 Incarico prof.le Det. 130/2021	€ 7.830,76			
23.05.22 Appalto lavori Det. 70/2022	€ 177.372,57			

<b>B. Disposizioni di Pagamenti</b>	Importo Totale (Euro):	___0,00
-------------------------------------	------------------------	---------

<b>C. Economie</b>	Importo Totale (Euro):	
Fonte:	Importo (Euro):	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito