

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 83

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE  
08/2022

C.U.P.: H65I20000040002

Titolo Progetto: “Sistemazione verde pubblico e potenziamento opere di urbanizzazione area antistante cimitero”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>
Abruzzo	AQ	Comune di Vittorito

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
37	55	1	12	26	16

Responsabile Progetto: Arch Lorenzo De Felice - tel. 0864-727100

<b>Destinatario del finanziamento del progetto:</b> <b>COMUNE DI Vittorito</b>	<b>Legale rappresentante</b> Carmine Presutti	<b>Indirizzo</b> Via Roma, 2      PEC protocollo.comunedivittorito@pec.it;
---	--	---

<b>Soggetto Programmatore:</b> Regione Abruzzo	<b>Responsabile</b> Avv. Andrea Liberatore – DPC032	<b>Indirizzo</b> Portici San Berardino – L'AQUILA
---	--	--

<b>Soggetto Attuatore:</b> COMUNE DI Vittorito	<b>Responsabile</b> RUP Arch Lorenzo De Felice	<b>Indirizzo</b> Via Roma, 2      PEC protocollo.comunedivittorito@pec.it;
---	---	---

<b>Soggetto Realizzatore:</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
-------------------------------	---------------------	------------------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		05/09/2020		05/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		05/09/2020		05/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	02/02/2023		02/05/2023			
Collaudo	S	20/05/2023		20/05/2023			
Chiusura Intervento	S	21/05/2023		21/05/2023			
Funzionalità	S	22/05/2023		22/05/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					N.B. progetto approvato settembre 2020.	
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3 - PIANO ECONOMICO					

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	3.397,45		3.397,45
2023		96.602,55	96.602,55
2024	0,00	0,00	0,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO	
-----------------------	--

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune -	0,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE	
---------------------------	--

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro):                      7.444,29

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro):                      0,00

C. Economie                      Importo Totale (Euro):

Fonte:	Importo (Euro):	Note:
--------	-----------------	-------

6 - AVANZAMENTO FISICO	
------------------------	--

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito