

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

31

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: D41D18000690004

Titolo Progetto: “Lavori di ristrutturazione e riqualificazione area adibita ad arena comunale”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

CH

Comune

Comune di Cupello

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
__42__	__4__	_10,57_	_14__	_40__	__20,77__

Responsabile Progetto: Geom. Antonio Giardino - tel. 0873-316839

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Cupello

Legale rappresentante

Dott. ssa Graziana Di Florio

Indirizzo

c.so Mazzini, 1_ PEC areatecnica@pec.comunedicupello.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Cupello

Responsabile

RUP Geom. Antonio Giardino

Indirizzo

c.so Mazzini, 1_ PEC areatecnica@pec.comunedicupello.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		11/12/2018		11/12/2018		
Progettazione Esecutiva	S		12/02/2019		12/02/2019		
Esecuzione Lavori	S		03/02/2022		31/12/2022		
Collaudo	S	01/01/2023		15/02/2023			
Chiusura Intervento	S	16/02/2023		28/02/2023			
Funzionalità	S	15/03/2023		15/03/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva
Avverse condizioni metereologiche	28/02/2022		21/03/2022
Avverse condizioni metereologiche	25/03/2022		18/04/2022
Avverse condizioni metereologiche	22/04/2022		20/05/2022
Predisposizione perizia di variante	30/05/2022	10/10/2022	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
	Determina a contrarre		06/04/2021	RUP Antonio Giardino	
	Aggiudicazione provvisoria		04/05/2021	Seggio di gara	
	Aggiudicazione definitiva		04/06/2021	RUP Antonio Giardino	

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 220.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	€ 15.122,62__	€ 201.844,95__	€ 216.967,60__
2023	_____	_ € 3.032,43__	€ _3.032,43__
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 220.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - delibera giunta comunale n.16 del 12/02/2019	120.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____0,00_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): € 169.974,31

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): € 15.122,62

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito