

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

37

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

**Intesa:** DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
**Strumento:** SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
**Responsabile Strumento:** Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

**C.U.P.:** H59J17000250006

08/2022

**Titolo Progetto:** “Opere di urbanizzazione tratto strada comunale Via Cerro – (L.R. n. 40/2017)”

**Settore Progetto:** Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

**Tipo Progetto:** LAVORI

**Localizzazione:**

**Regione**

Abruzzo

**Provincia**

AQ

**Comune**

Comune di Fossa

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	29	53	13	49	29

**Responsabile Progetto:** Ing. Pierluigi De Amicis - tel. 0862-751120

**Destinatario del finanziamento del progetto:**

**COMUNE DI Fossa**

**Legale rappresentante**

Fabrizio Boccabella

**Indirizzo**

Via Roma, 47      PEC comunefossa@pec.it;

**Soggetto Programmatore:**

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L'AQUILA

**Soggetto Attuatore:**

COMUNE DI Fossa

**Responsabile**

RUP Ing. Pierluigi De Amicis

**Indirizzo**

Via Roma, 47      PEC comunefossa@pec.it;

**Soggetto Realizzatore:**

**Responsabile**

**Indirizzo**

**Stato Progetto:**

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

1. Progettazione Definitiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		19/08/2020		07/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		13/01/2021		10/06/2022		
Esecuzione Lavori	S	30/11/2022		31/03/2023			
Collaudo	S	15/03/2023		15/05/2023			
Chiusura Intervento	S	16/05/2023		06/06/2023			
Funzionalità	S	07/06/2023		31/06/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:



B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito