

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

33

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: D31B21005500005

Titolo Progetto: “LR 40/2017- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria nelle aree ricadenti nella frazione Vallecupa”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

AQ

Comune

Comune di Fagnano Alto

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	15	12,204	13	34	28,92

Responsabile Progetto: Ing. Fausto Pancella - tel. 0862-86145

Destinatario del finanziamento del progetto:

**COMUNE DI Fagnano Alto**

**Legale rappresentante**

Francesco D'Amore

**Indirizzo**

Via Soschio snc – 67020 Fagnano Alto (AQ)  
PEC comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Fagnano Alto

**Responsabile**

RUP Ing. Fausto Pancella

**Indirizzo**

Via Soschio snc – 67020 Fagnano Alto (AQ)  
PEC comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it;

Soggetto Realizzatore:

**Responsabile**

**Indirizzo**

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		26/08/2020		31/08/2020		
Progettazione Esecutiva	S	24/10/2022		31/12/2022			
Esecuzione Lavori	S	01/05/2023		31/12/2023			
Collaudo	S	01/01/2024		31/03/2024			
Chiusura Intervento	S	01/04/2024		30/04/2024			
Funzionalità	S	01/05/2024		31/05/2024			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																				
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																				
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																				
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																				Riapprovazione Progetto Definitivo-Esecutivo per adeguamento prezzi/Importo lavori a base di gara/QTE/ecc.
	5	PROCEDURE DI GARE																																				
	6	ESECUZIONE LAVORI																																				
	7	COLLAUDO																																				
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																				
	9	FUNZIONALITA'																																				

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 115.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 115.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Deliberazione n. 34 del 31/08/2020	15.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

