

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

56

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: I31B20001210007

Titolo Progetto: “Attuazione di opere di urbanizzazione consistenti nella realizzazione di una piazzetta con aree verdi e parcheggi in via Tiboni località Casale”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Ripa Teatina

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	22	13.1785	14	15	30.138351

Responsabile Progetto: Arch. Mario Rispoli - tel. 0871-391535

Destinatario del finanziamento del progetto:

**COMUNE DI Ripa Teatina**

**Legale rappresentante**

Sig. Roberto Luciani

**Indirizzo**

Via Nicola Marcone, 42      PEC comune.ripateatina.ch@pec.it;

**Soggetto Programmatore:**

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L'AQUILA

**Soggetto Attuatore:**

COMUNE DI Ripa Teatina

**Responsabile**

RUP Arch. Mario Rispoli

**Indirizzo**

Via Nicola Marcone, 42      PEC comune.ripateatina.ch@pec.it;

**Soggetto Realizzatore:**

**Responsabile**

**Indirizzo**

**Stato Progetto:**

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		03/09/2020		03/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		03/09/2020		03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		31/08/2023			
Collaudo	S	01/09/2023		20/09/2023			
Chiusura Intervento	S	21/09/2023		30/10/2023			
Funzionalità	S	01/11/2023		30/11/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																				
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																				
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																				
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																				Tutte le fasi di progettazione risultano espletate.
	5																																					In questa fase sono ricomprese le attività di adeguamento del progetto in relazione ai prezzi del Prezziario Regione Abruzzo 2022.
	6																																					
	7																																					
	8																																					
	9																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine			
		Prevista	Effettiva		
D. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
3 - PIANO ECONOMICO					
Costo Complessivo (Euro):		€ 99.467,50			
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)		
2022	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	98.467,50	98.467,50		
2024	0,00	0,00	0,00		
Avanzamento Spese (%):					
4 - PIANO FINANZIARIO					
Totale Finanziamento (Euro):		€ 98.467,50			
Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento			Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022			62.800,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 03/09/2020 mediante fondi di cui al DPCM 17 luglio 2020 Fondo Infrasocial 2023. Si specifica che i maggiori costi a carico del Comune riguardano esclusivamente le Somme a Disposizione dell’Amministrazione. Resta pertanto invariato il Progetto Def/Esec già trasmesso e approvato.			35.667,50
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____			0,00
5 - AVANZAMENTO CONTABILE					
A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):		0,00	
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):		0,00	
C. Economie		Importo Totale (Euro):			
Fonte:		Importo (Euro):		Note:	
6 - AVANZAMENTO FISICO					

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito