

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

## SCHEDA PROGETTO

28

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

**Intesa:** DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
**Strumento:** SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
**Responsabile Strumento:** Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

### 1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE  
08/2022

**C.U.P.:** E21B18000100006

**Titolo Progetto:** “Realizzazione opere di urbanizzazione LR 40/2017”

**Settore Progetto:** Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI  
**Tipo Progetto:** LAVORI

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	TE	Comune di Corropoli

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	49	03	13	51	10

**Responsabile Progetto:** geom. Angelantonio Cretone - tel. 0861-8065130

**Destinatario del finanziamento del progetto:**

**COMUNE DI Corropoli**

**Legale rappresentante**

Dantino Vallese

**Indirizzo**

Piazza Piè di Corte, 05      PEC protocollo@pec.comunecorropoli.it;

**Soggetto Programmatore:**

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L'AQUILA

**Soggetto Attuatore:**

COMUNE DI Corropoli

**Responsabile**

RUP geom. Angelantonio Cretone

**Indirizzo**

Piazza Piè di Corte, 05      PEC protocollo@pec.comunecorropoli.it;

**Soggetto Realizzatore:**

COMUNE DI Corropoli

**Responsabile**

**Indirizzo**

**Stato Progetto:** PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

### 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter  
Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		04/09/2020		04/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		04/09/2020		04/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/11/2022		28/02/2023			
Collaudo	S	01/03/2023		15/03/2023			
Chiusura Intervento	S	16/03/2023		31/03/2023			
Funzionalità	S	01/04/2023		15/04/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
		30/11/2022			

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 120.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	120.000,00	120.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 120.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Del. N.67 del 04/09/2020 cap. 2690	20.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito