

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

19

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: H31B21004820002

Titolo Progetto: “Lavori di completamento per opere di urbanizzazione di realizzazione parcheggio e verde pubblico a servizio del nuovo plesso scolastico via giardino”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

AQ

Comune

Comune di Cerchio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	06	46	13	59	83

Responsabile Progetto: ARCH. GERARDO D’ADDEZIO - tel. 0863-788881

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Cerchio

Legale rappresentante

DOTT. GIANFRANCO TEDESCHI

Indirizzo

PIAZZA S. PERTINI PEC comunedicerchio@pec.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L’AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Cerchio

Responsabile

RUP ARCH. GERARDO D’ADDEZIO

Indirizzo

PIAZZA S. PERTINI PEC comunedicerchio@pec.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		02/07/2020		04/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		02/07/2020		04/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	02/01/2023		30/04/2023			
Collaudo	S	01/05/2023		14/05/2023			
Chiusura Intervento	S	15/05/2023		30/05/2023			
Funzionalità	S	31/05/2023		31/05/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	0,00	0,00
2023	_____	100.000,00	100.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – NO COFINANZIAMENTO	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito