

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

74

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: F31E20000090006

Titolo Progetto: “Completamento nuova sede Scuola Media N. Nicolini - Realizzazione parcheggio in Via Casale Felizzi”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Tollo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	_20_	_20.6_	_14_	_19_	_11.9_

Responsabile Progetto: _Dott. Alessandro LOMBARDI_ - tel. 0871-962636

Destinatario del finanziamento del progetto:	Legale rappresentante	Indirizzo
COMUNE DI Tollo	_Dott. Angelo RADICA_	_Piazza della Liberazione, 1 - Tollo (CH) - PEC comune.tollo@legalmail.it;

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Abruzzo	Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
COMUNE DI Tollo	_Dott. Angelo RADICA_	_ Piazza della Liberazione, 1 - Tollo (CH) - PEC comune.tollo@legalmail.it;

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		02/09/2020		02/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		04/09/2020		04/09/2020		
Esecuzione Lavori	S		19/07/2021		07/06/2022		
Collaudo	S		09/06/2022		11/08/2022		
Chiusura Intervento	S		11/08/2022	31/12/2022			
Funzionalità	S		07/06/2022		07/06/2022		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2020												ANNO 2021												ANNO 2022												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					Da completare a seguito della sottoscrizione della convenzione e la rendicontazione delle somme.
	9 FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

D. Procedura di Aggiudicazione:

3 - PIANO ECONOMICO

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2020	1.499,39	0,00	1.499,39
2021	0,00	0,00	0,00
2022	83.662,95	1.850,01	85.512,96

4 - PIANO FINANZIARIO

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	64.099,50
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Deliberazione G.C. n.93 del 04.09.2020	11.400,50
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Deliberazione G.C. n.64 del 27.05.2022	11.580,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Determinazione n.94 del 07.06.2022	1.520,99

B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	85.162,34
-------------------------------------	------------------------	-----------

C. Economie		Importo Totale (Euro):	
Fonte:	Importo (Euro):	Note:	

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito