

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

59

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: F87H21006570002

Titolo Progetto: “Interventi di manutenzione straordinaria per il recupero ed il miglioramento di opere di urbanizzazione esistenti bel centro storico - asse viario di corso Umberto I”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Roccamorice

Coordinate di georeferenziazione:

| Latitudine | | | Longitudine | | |
|------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Gradi | Primi | Secondi | Gradi | Primi | Secondi |
| 42 | 12 | 49,32 | 14 | 1 | 34,32 |

Responsabile Progetto: geom. Blasioli Paolo - tel. 085-8572132

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Roccamorice

Legale rappresentante

Dr Alessandro D'Ascanio

Indirizzo

Via De Horatiis 1 PEC comune.roccamorice@pec.buffetti.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Roccamorice

Responsabile

RUP geom. Blasioli Paolo

Indirizzo

Via De Horatiis 1 PEC comune.roccamorice@pec.buffetti.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

| Attività | Richiesta | Data Inizio | | Data Fine | | Soggetto Competente | Note |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|------|
| | | N/S | Prevista | Effettiva | Prevista | | |
| Studio di fattibilità | S | | | | | | |
| Progettazione Preliminare | S | | | | | | |
| Progettazione Definitiva | S | | 21/08/2020 | | 04/09/2020 | | |
| Progettazione Esecutiva | S | | 21/08/2020 | | 04/09/2020 | | |
| Esecuzione Lavori | S | 01/04/2023 | | 31/07/2022 | | | |
| Collaudo | S | 31/08/2023 | | 10/09/2022 | | | |
| Chiusura Intervento | S | 25/09/2023 | | 30/09/2023 | | | |
| Funzionalità | S | 01/10/2023 | | 05/10/2023 | | | |
| Altre Attività | | | | | | | |

[illegible]

C. Sospensione Lavori:

| Motivo | Data Inizio | Data Fine | |
|--------|-------------|-----------|-----------|
| | | Prevista | Effettiva |

D. Procedura di Aggiudicazione:

| Gara | Attività | Data Prevista | Data Effettiva | Soggetto Competente | Note |
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|
|------|----------|---------------|----------------|---------------------|------|

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

| Anno | Realizzato (Euro) | Da Realizzare (Euro) | Totale (Euro) |
|------|-------------------|----------------------|---------------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2024 | | | |

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

| Anno | Fonte | Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento | Importo Finanziamento |
|------|-----------------|---|-----------------------|
| 2022 | Stato FSC 21-27 | Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022 | 100.000,00 |
| 2022 | Cofinanziamento | Bilancio comune 0,00 | |
| 2022 | Cofinanziamento | Altre fonti: | |

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

| | | |
|------------------------------|------------------------|---|
| A. Impegni Contrattualizzati | Importo Totale (Euro): | 7.139,28 Spese tecniche Det. N. 32 del 21/08/2020 |
| | | |
| B. Disposizioni di Pagamenti | Importo Totale (Euro): | 0,00 |
| C. Economie | Importo Totale (Euro): | |
| | Fonte: Importo (Euro): | Note: |

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 0,00 | | | |

C. Indicatori Occupazionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 0,00 | | | |

D. Indicatori Opzionali:

| Descrizione indicatore (U.M.) | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|-------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | |

E. Indicatori di Programma:

| Descrizione indicatore (U.M.) - Programma | Valore Obiettivo | Valore Attuale | Valore Concluso | Valore Conseguito |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | |