

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 46

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE VERSIONE 08/2022

C.U.P.: G27H20000880002

Titolo Progetto: “Realizzazione nuove opere di urbanizzazione primaria su area destinata a parcheggio pubblico sito in Via della Stazione – zona residenziale del capoluogo”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione: Regione Abruzzo Provincia TE Comune Comune di Mosciano Sant'Angelo

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	44	45.2	13	53	15.6

Responsabile Progetto: Ing. Angelo DI GENNARO - tel. 085-80631231

Destinatario del finanziamento del progetto: COMUNE DI Mosciano Sant'Angelo  
Legale rappresentante: Sig. Giuliano GALIFFI  
Indirizzo: Piazza IV Novembre PEC comune.mosciano.te@legalmail.it;

Soggetto Programmatore: Regione Abruzzo  
Responsabile: Avv. Andrea Liberatore – DPC032  
Indirizzo: Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore: COMUNE DI Mosciano Sant'Angelo  
Responsabile: RUP Ing. Angelo DI GENNARO  
Indirizzo: Piazza IV Novembre PEC comune.mosciano.te@legalmail.it;

Soggetto Realizzatore: Responsabile Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		03/08/2020		03/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		03/08/2020		03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S		22/08/2022	19/11/2022			
Collaudo	S	20/11/2022		19/02/2023			
Chiusura Intervento	S	20/02/2023		19/03/2023			
Funzionalità	S	20/03/2023		21/03/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						Fase espletata nel 2020.
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva		
D. Procedura di Aggiudicazione:					
Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
D.L., misura e contabilità, CSE, CRE, ecc.	Aggiudicazione definitiva		10.06.2022	Ing. Angelo DI GENNARO	
Lavori	Aggiudicazione definitiva		28.06.2022	Ing. Angelo DI GENNARO	
3 - PIANO ECONOMICO					
Costo Complessivo (Euro): € 99.999,90					
Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)		
2022	0,00	99.999,90	99.999,90		
2023	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00		
Avanzamento Spese (%):					
4 - PIANO FINANZIARIO					
Totale Finanziamento (Euro): € 99.999,90					
Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento			Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022			99.999,90
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune -			
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____			_____
5 - AVANZAMENTO CONTABILE					
A. Impegni Contrattualizzati		Importo Totale (Euro):	95.160,12		
B. Disposizioni di Pagamenti		Importo Totale (Euro):	0,00		
C. Economie		Importo Totale (Euro):			
Fonte:		Importo (Euro):	Note:		
Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022		941,88			
6 - AVANZAMENTO FISICO					

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito