

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

62

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: H14D20000010002

Titolo Progetto: “Realizzazione di un parco ludico-didattico negli spazi verdi dietro gli edifici ex Ater”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Salle

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42°	10'	44" N	13°	57'	37" E

Responsabile Progetto: arch. Mario Mazzocca - tel. 085-928138

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI SALLE

Legale rappresentante

DAVIDE MORANTE

Indirizzo

P.za Beato Roberto, 1 – 65020 SALLE (PE) PEC ufficiosindaco@pec.comune.salle.pe.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Salle

Responsabile

RUP Geom. Salvatore Antinucci

Indirizzo

P.za Beato Roberto, 1 – 65020 SALLE (PE) PEC ufficiosindaco@pec.comune.salle.pe.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

**A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:**

## 2. Progettazione Esecutiva

### B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		01/08/2020		10/08/2020		
Progettazione Esecutiva	S		10/08/2020		31/08/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/12/2022		28/02/2023			
Collaudo	S	01/03/2023		31/03/2023			
Chiusura Intervento	S	01/04/2023		15/04/2023			
Funzionalità	S	16/04/2023		30/04/2023			
Altre Attività							

[illegible]

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	20.000,00	20.000,00
2023	0,00	80.000,00	80.000,00
2024	0,00	0,00	0,00

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - <u>XXX</u>	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: <u>XXX</u>	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito