

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 36

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: G47H21013460002

Titolo Progetto: “Interventi di potenziamento delle opere di urbanizzazione - progetto per la riqualificazione dell'area annessa alla sede municipale nel comune di Fontecchio”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	AQ	Comune di Fontecchio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	13	50	13	36	24

Responsabile Progetto: arch. Tiziana Maria Del Roio - tel. 0862-85131

Destinatario del finanziamento del progetto:	Legale rappresentante	Indirizzo
COMUNE DI Fontecchio	Sabrina Ciancone	Via Contrada Murata 10 PEC comune.fontecchio@pec.it;

Soggetto Programmatore:	Responsabile	Indirizzo
Regione Abruzzo	Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:	Responsabile	Indirizzo
COMUNE DI Fontecchio	RUP arch. Tiziana Maria Del Roio	Via Contrada Murata PEC comune.fontecchio@pec.it;

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
------------------------	--------------	-----------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		25/08/2020		31/08/2020		
Progettazione Esecutiva	S	_____	31/08/2020	31/12/2022	_____		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023	_____	30/08/2023	_____		
Collaudo	S	30/08/2023	_____	15/09/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	15/09/2023	_____	15/09/2023	_____		
Funzionalità	S	15/09/2023	_____	15/09/2023	_____		
Altre Attività							

[illegible]

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	100.000,00	100.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _non previsto_	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro): _____

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito