

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

1

SGP - BDU - Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: B27H20018400002

Titolo Progetto: “Realizzazione di pavimentazione conformemente ed in prosecuzione dell'esistente, nella principale strada di accesso al borgo in prossimità della chiesa della Madonna del Carmine”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Abbateggio

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	13	31	14	00	40

Responsabile Progetto: Dott. Filippo De Ingeniis - tel. 085-8574223

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Abbateggio

Legale rappresentante

DI PIERDOMENICO Gabriele Luciano

Indirizzo

Via Roma, n.8      PEC comune.abbateggio@pec.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Abbateggio

Responsabile

RUP Dott. Filippo De Ingeniis

Indirizzo

Via Roma, n.8      PEC comune.abbateggio@pec.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		25/08/2020		02/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S	01/09/2022		30/10/2020			
Esecuzione Lavori	S	01/11/2022		31/03/2023			
Collaudo	S	01/03/2023		31/03/2023			
Chiusura Intervento	S	01/03/2023		31/03/2023			
Funzionalità	S	01/03/2023		31/03/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					REVISIONE PROGETTO ESECUTVO ed eventuale adeguamento prezzi.
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	50.000,00	50.000,00
2023	0,00	50.000,00	50.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - xxx	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

**B. Indicatori di Realizzazione Fisica:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

**C. Indicatori Occupazionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

**D. Indicatori Opzionali:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

**E. Indicatori di Programma:**

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito