

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 72

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: H36J20000700006

Titolo Progetto: “Lavori di Riqualificazione Piazza G. Colatriani ed area verde annessa”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	TE	Comune di Silvi

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
___42___	___32___	___47,76___	___14___	___7___	___22,44___

Responsabile Progetto: Geom. Piervincenzo Luciani - tel. 085-9357217

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Silvi

Legale rappresentante

Andrea Scordella

Indirizzo

Via Garibaldi 16 – 64028 Silvi PEC ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Silvi

Responsabile

Geom. Piervincenzo Luciani

Indirizzo

piervincenzo.luciani@comune.silvi.te.it PEC ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		01/09/2020		07/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		01/09/2020		07/09/2020		DGC n° 175 del 07/09/2020
Esecuzione Lavori	S	02/01/2023		07/04/2023			
Collaudo	S	31/05/2023		15/06/2023			
Chiusura Intervento	S	31/05/2023		15/06/2023			
Funzionalità	S	16/06/2023		31/07/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 145.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	145.000,00	145.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 145.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _____	0,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: DPCM 17 luglio 2020 Infrastrutture sociali	45.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro): _____

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito