

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

23

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: J69J21005930001

Titolo Progetto: “Potenziamento di opere di urbanizzazione esistenti in area di p.r.g. già destinata a standard e non attuata con la realizzazione di area di parcheggio ed efficientamento della pubblica illuminazione con fonti rinnovabili. zona a1 – centro storico”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

AQ

Comune

Comune di Civitella Roveto

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	54	45.857	13	25	13.087

Responsabile Progetto: Ing. Vanessa De Blasis - tel. 0863-979525

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Civitella Roveto

Legale rappresentante

Avv. Pierluigi Oddi

Indirizzo

Via Roma snc PEC info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Civitella Roveto

Responsabile

RUP Ing. Vanessa De Blasis

Indirizzo

Via Roma snc PEC info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		01/09/2020		03/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		01/09/2020		03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		31/07/2023			
Collaudo	S	01/08/2023		10/08/2023			
Chiusura Intervento	S	12/08/2023		20/08/2023			
Funzionalità	S	01/09/2023		02/09/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																					Si rendono necessarie lievi modifiche poiché dal 2020 è variato lo stato dei luoghi.
5	PROCEDURE DI GARE																																					
6	ESECUZIONE LAVORI																																					
7	COLLAUDO																																					
8	CHIUSURA INTERVENTO																																					
9	FUNZIONALITA'																																					

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva
1. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2023	15/02/2023	15/02/2023
2. Inadempienza alle condizioni contrattuali	01/03/2023	01/04/2023	01/04/2023
3. Rottamazione anticipata del finanziamento	15/05/2023	15/06/2023	15/06/2023
4. Ristrutturazione del debito	01/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
5. Chiusura anticipata del contratto	15/09/2023	15/10/2023	15/10/2023
6. Rinegoziazione delle condizioni	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
7. Pagamento anticipato del capitale	15/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
8. Ristrutturazione del piano di ammortamento	01/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
9. Pagamento anticipato delle rate residue	15/02/2024	15/03/2024	15/03/2024
10. Rinegoziazione del tasso di interesse	01/03/2024	01/04/2024	01/04/2024

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	_____	_____	_____
2023	_____	99.618,20	99.618,20
2024	_____	_____	_____

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	99.618,20
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _____	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	

C. Economie Importo Totale (Euro):
 Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:			
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso
	0,00		

C. Indicatori Occupazionali:			
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso
	0,00		

D. Indicatori Opzionali:			
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso

E. Indicatori di Programma:			
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso