

CRONOPROGRAMMA DELLA CAMPAGNA MOBILE DI RECUPERO

Cantiere edile di recupero rifiuti non pericolosi da Costruzione & Demolizione – Cantiere sito in Contrada Scorciagallo, n°12 nel Comune di Atesa (CH)

Ditta: D.S.D. S.R.L. IMMOBILIARE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	DURATA GIORNI LAVORATIVI	INIZIO	FINE																												
				06/05/24	07/05/24	08/05/24	09/05/24	10/05/24	13/05/24	14/05/24	15/05/24	16/05/24	17/05/24	20/05/24	21/05/24	22/05/24	23/05/24	24/05/24	27/05/24	28/05/24	29/05/24	30/05/24	31/05/24	03/06/24	04/06/24	05/06/24	06/06/24	07/06/24	10/06/24	11/06/24	
Allestimento cantiere (ubicazione mulino, verifica visiva)	1	06/05/24	06/05/24	L																											
Avvio campagna di frantumazione con mulino mobile	6	06/05/24	13/05/24																												
Prelievo campione rappresentativo da cumulo	1	14/05/24	14/05/24																												
Esecuzione analisi chimiche/fisiche	9	15/05/24	27/05/24																												
Certificazione lotto MPS per successivo utilizzo	1	28/05/24	28/05/24																												
Ripristino stato luoghi (rimozione mulino e segnaletica)	1	29/05/24	29/05/24																												
Eventuali giorni aggiuntivi in caso di imprevisti	9	31/05/24	11/06/24																												

Chieti, 13/04/2024

IL DICHIARANTE

D.S.D. S.R.L. IMMOBILIARE

\_\_\_\_\_