


REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI TERAMO

PROGETTO PER LA RICHIESTA DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTERICO SUL FIUME VOMANO



PROPONENTE
NEW ENERGY s.r.l.

c.da Monteverde Basso 64036 Cellino Attanasio (TE)

ALLEGATO

5

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

revisioni
integrazioni

Marzo 2022

PROGETTAZIONE - CONSULENZA - RILIEVI

ING. FABRIZIO CATUCCI



GEOM. ANTONIO CROCE

CRONOPROGRAMMA

Importo totale dei Lavori € 6 635 499,11

Gruppi di lavoro	Distribuzione per ogni bimestre degli importi relativi ai diversi gruppi di lavoro (in Euro)								
Avvio cantiere (giorni 45)	-								
Opere di presa - Canale di carico e vasca	434 984,45	434 984,45	434 984,45						
Sfioratore - canale di scarico e pulizia vasca di carico		150 443,33	150 443,33						
Edificio macchine				374 218,20	374 218,20				
Canale di scarico					309 147,73	309 147,73			
Scala risalita ittiofauna				127 469,93	127 469,93				
Opere anticorrosione				81 765,82	81 765,82	81 765,82			
Strada di accesso e sistemazione esterna						36 344,97	36 344,97		
Apparecchiature elettromeccaniche					687 500,00	687 500,00	687 500,00	687 500,00	
Opere impantistiche ed allacci, sgrigliatore						83 333,33	83 333,33	83 333,33	
Sgrigliatore e opere connesse							45 000,00	45 000,00	
Parziali Bimestre	434 984,45	585 427,78	585 427,78	583 453,95	1 580 101,68	1 198 091,85	852 178,30	815 833,33	
Progressivi	434 984,45	1 020 412,22	1 605 840,00	2 189 293,95	3 769 395,63	4 967 487,48	5 819 665,78	6 635 499,11	
BIMESTRE	1°	2°	3°	4°	5°	6°	5°	6°	

