

GIUNTA REGIONALE
Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali
DPC 019 - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA
Via Catullo 2 - 65127 PESCARA
dpc019@pec.regione.abruzzo.it
tel 085 65341 - fax 085 4518770

Regione
ABRUZZO



Prot. 75004/18
15/03/2018

Alla Avvocatura Distrettuale di Stato
c/o Complesso Monumentale San Domenico - **67100 L'AQUILA**
aquila@mailcert.avvocaturastato.it
c.a. avv. Simeoli CT 1215/17 avv. Francesca D'Ambrosio
francesca.dambrosio@avvocaturastato.it

e p.c. Alla GIUNTA REGIONE ABRUZZO
Avvocatura Regionale - Via L.dà Vinci n.6 - **67100 L'AQUILA**
avvocatura@regione.abruzzo.it
alla c.a. dell'avv. Marianna Cerasoli

e p.c. Alla GIUNTA REGIONE ABRUZZO
Autorità dei Bacini Regionali (f. d.) Via Salaria Antica est 27/F - **67100 L'AQUILA**
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. Alla GIUNTA REGIONE ABRUZZO
Servizio Valutazioni Ambientali DPC002 - **67100 L'AQUILA**
dlonghi@regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

OGGETTO: TAR Abruzzo – Pescara R.G.N.R. 139/17

Ricorso con sospensiva proposto da SILE Costruzioni srl a socio unico c/ Regione Abruzzo, C.C.R. – V.I.A., Autorità dei Bacini.
Trasmissione atto di motivi aggiunti in conseguenza del giudizio CCR-VIA n. 2854 del 21.12.2017.

Di seguito alla trasmissione dell'atto di motivi aggiunti per il contenzioso in oggetto, inoltrato dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n.RA/61412 del 02.03.2018, questo Genio Civile di Pescara, per i soli aspetti riferiti all'azione svolta dallo stesso Servizio, ritiene di evidenziare e contestare alcuni ulteriori contenuti e considerazioni espressi dal ricorrente.

Più precisamente, nella parte di merito della nuova produzione (DIRITTO), relativamente al riportato motivo, si fornisce la seguente controdeduzione:

Motivo terzo: Violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell'art.26 del D.Lgs n.152/2006. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

Alla pag. 11 dell'atto, si propone da parte del ricorrente una ricostruzione dell'iter istruttorio conseguente all'Ordinanza del Genio Civile, di cessazione dei lavori, prot. RA/312705 del 12.12.2013, indicando la data di presentazione del progetto Sirecc srl, 04.02.2014, il successivo inoltro della documentazione all'AdB per il parere di competenza, l'emissione, da parte di quest'ultima, del parere favorevole in data 31.03.2016, e la conseguente "presa d'atto" del Genio Civile, soltanto in data 06.07.2016.

Con ciò, intendendo giustificare un lasso temporale di circa tre anni, prefigurando un persistente atteggiamento dilatorio, omissivo e inadempiente della Pubblica Amministrazione e

addebitando, indistintamente, alla responsabilità dei suddetti Enti (*Autorità dei Bacini e Genio Civile*), il colpevole e complessivo ritardo di un complessivo periodo, addirittura, 1.160 gg !

In tal senso, non si può sottacere, che la ricostruzione riportata dal ricorrente sia assolutamente parziale, erronea e fuorviante e le censure espresse, risultano, con tutta evidenza, infondate e generalizzate.

Ciò pur segnalando, sin da subito, che il rilascio del parere di competenza AdB, preliminare e propedeutico, alla luce della vigente normativa, per l'emissione della definitiva autorizzazione di questo Genio Civile, ai fini idraulici, è stato, in effetti, segnato da alcuni ritardi e contraddistinto da ripetute richieste di integrazioni, sollevazioni di eccezioni e motivazioni di rinvio da parte della stessa AdB.

E' quindi indispensabile effettuare un sintetico ma complessivo riepilogo, cronologico e motivazionale, del tempo intercorso dalla data dell'Ordinanza (12.12.2013), peraltro emessa in termini di assoluta urgenza, fino alla data attuale (febbraio 2018), di avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di sostanziale superamento del provvedimento, per ottemperanza:

- la ditta Sirecc, destinataria del provvedimento, solo dopo due ulteriori solleciti (*nota 17/01/2014 - Prot. RA/16277 e nota 30/01/2014 - Prot. RA/28762*) ha prodotto, in maniera frammentaria e a più riprese (*note 22/01/2014 - Prot. RA/15223, 05/02/2014 - Prot. RA/34728, 13/02/2014 - Prot. RA/43118, 20/02/2014 - Prot. RA/51073*) la necessaria documentazione tecnica preliminare per l'esecuzione del richiesto intervento di messa in sicurezza;
- l'AdB, nonostante il tempestivo inoltro della documentazione da parte del Genio Civile e i continui solleciti, anche da parte della Direzione OO.PP. e, in ultimo, perfino della Presidenza della Regione (*note 14/03/2014 - Prot. RA/74257, 27/03/2014 - Prot. RA/82935, 01/04/2014 - Prot. RA/91884, 08/04/2014 - Prot. RA/98207, 05/06/2014 - Prot. RA/150854, 08/07/2014 - Prot. RA/183356, 15/07/2014 - Prot. RA/191981, 01/08/2014 - Prot. RA/208573, 01/09/2014 - Prot. RA/228758, 27/10/2014 - Prot. RA/280362*), ha emesso solo in data 02.12.2014, prot. 05/12/2014 - RA/320158, e non in data 31.03.2016, come erroneamente riportato dal ricorrente, definitivo parere di competenza, peraltro, espresso in termini non favorevoli;
- successivamente, questo Genio Civile, preso atto delle valutazioni AdB, ancorchè non favorevoli, e ritenute prevalenti e prioritarie le ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, già con provvedimento in data 12/12/2014 - Prot. RA/332133 (*e non in data 06.07.2016 come erroneamente indicato!*), ha emesso la definitiva autorizzazione idraulica di competenza e necessaria per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;
- la ditta Sirecc, nonostante la conclusione dell'iter autorizzativo, ai fini idraulici, ha omesso le proprie attività di competenza, ha disatteso il carattere di urgenza dell'Ordinanza e ha indebitamente e immotivatamente rinviato l'inizio dei lavori;
- solo con nota assunta al Prot. RA/38020 in data 12/02/2015, la stessa ditta Sirecc, di sua autonoma iniziativa, ha annunciato una nuova proposta tecnica-costruttiva dell'intervento;
- tale progetto di variante, peraltro più volte rivisitato e aggiornato nei contenuti, sempre per autonoma iniziativa Sirecc, è stato formalmente prodotto in data 27/05/2015 - Prot. RA/147003 ed è stato anch'esso autorizzato da questo Genio Civile, con nota 09/07/2015 - Prot. RA/181667;
- ciononostante, la Sirecc ha proposto una ulteriore versione progettuale in data 18/09/2015 - Prot. RA/237071 e 28/09/2015 - Prot. RA/244134; quest'ultima è stata sottoposta a nuovo

esame da parte dell'AdB, che, in questo caso, ha rilasciato il proprio parere favorevole in data 31.03.2016 prot. n. 67799;

- con nota 25/05/2016 - Prot. RA/118317 la ditta Sirecc srl comunicava la voltura della proprietà a favore della SILE Costruzioni srl;
- di seguito, pervenivano al Genio Civile, da parte della Sirecc/SILE, comunicazioni di invio del progetto approvato al Comitato VIA, in data 12.08.2016, e, successivamente, di richiesta di Permesso di Costruire, ai rispettivi Comuni interessati, in data 20/04/2017 - Prot. RA/0106245;
- per inciso, anche durante queste ulteriori fasi, lo scrivente Genio Civile ha ripetutamente denunciato il ritardo accumulato, ha evidenziato il carattere di urgenza dell'intervento e ha intimato alla ditta Sirecc/SILE, senza esito alcuno, l'immediato avvio dei lavori (17/05/2016 - Prot. RA/110218, 06/07/2016 - Prot. RA/156250, 22/11/2016 - Prot. RA/100948, 06/04/2017 - Prot. RA/93393);
- solo attualmente, ad oltre quattro anni dall'Ordinanza 12.12.2013 prot. RA/312705, e più di tre anni dal rilascio della prima Autorizzazione Idraulica, 12/12/2014 prot. RA/332133, la ditta destinataria del provvedimento, ieri Sirecc srl e oggi SILE Costruzioni srl, ha ottemperato a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento di urgenza e ha materialmente rimosso le cause che determinavano potenziali condizioni di pericolo idraulico per l'area commerciale in argomento; giusta comunicazione Sirecc/SILE di fine lavori in data 17.01.2018, verbale di constatazione dei luoghi in data 05.02.2018 e provvedimento di revoca della "cessazione dei lavori" di questo Genio Civile in data 16.02.2018.

Dal suddetto riepilogo, opportunamente documentato, si evidenzia, innanzitutto, la regolarità e la costante tempestività dell'operato di questo Servizio.

Ma si configura, anche, un lungo e ingiustificato periodo di istruttoria e di sola preparazione dell'intervento, caratterizzato da momenti di inerzia, ripensamenti e rinvii, mai imputabili a questo Genio Civile, in gran parte direttamente riconducibili ai ritardi e all'atteggiamento artatamente dilatorio e inconcludente della ditta Sirecc srl.

E' quindi da respingere, in ogni caso e per qualsiasi finalità, ogni tentativo di addebitare il lungo periodo temporale intercorso, nonché le responsabilità dei numerosi rallentamenti e delle palesi inadempienze della ditta Sirecc srl, alla mancata sollecitudine dell'azione tecnico-amministrativa del Genio Civile regionale di Pescara.

Tanto si produce e si sottopone all'attenzione delle istituzioni in indirizzo, quale ulteriore contributo alla redazione della documentazione difensiva per il procedimento giudiziario in oggetto.

Si allega, nelle modalità prescritte, la documentazione in esame.


Distinti saluti

Pescara li 15 MAR, 2018

Prot. n. RA 75004/18


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

(dott. ing. ~~Silvio~~ Iervese)



IL DIRIGENTE

(dott. ing. Vittorio Di Biase)



Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali
DPC 019 - SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI PESCARA
 Via Catullo 2 - 65127 PESCARA
 dpc019@pec.regione.abruzzo.it
 tel 085 65341 - fax 085 4518770



OGGETTO: TAR Abruzzo – Pescara R.G.N.R. 139/17

Ricorso con sospensiva proposto da SILE Costruzioni srl a socio unico c/ Regione Abruzzo, C.C.R. – V.I.A., Autorità dei Bacini.

Trasmissione atto di motivi aggiunti in conseguenza del giudizio CCR-VIA n. 2854 del 21.12.2017.

Elenco allegati (file pdf)

Allegato 1	Prot_RA/16277 del 17/01/2014	Allegato_1_(Prot_RA_16277_17_01_2014).pdf
Allegato 2	Prot_RA/28762 del 30/01/2014	Allegato_2_(Prot_RA_28762_30_01_2014).pdf
Allegato 3	Prot_RA/15223 del 22/01/2014	Allegato_3_(Prot_RA_15223_16_01_2014).pdf
Allegato 4	Prot_RA/34728 del 05/02/2014	Allegato_4_(Prot_RA_34728_05_02_2014).pdf
Allegato 5	Prot_RA/43118 del 13/02/2014	Allegato_5_(Prot_RA_43118_13_02_2014).pdf
Allegato 6	Prot_RA/51073 del 20/02/2014	Allegato_6_(Prot_RA_51073_20_02_2014).pdf
Allegato 7	Prot_RA/74257 del 14/03/2014	Allegato_7_(Prot_RA_74257_14_03_2014).pdf
Allegato 8	Prot_RA/82935 del 24/03/2014	Allegato_8_(Prot_RA_82935_24_03_2014).pdf
Allegato 9	Prot_RA/91884 del 01/04/2014	Allegato_9_(Prot_RA_91884_01_04_2014).pdf
Allegato 10	Prot_RA/98207 del 08/04/2014	Allegato_10_(Prot_RA_98207_08_04_2014).pdf
Allegato 11	Prot_RA/150854 del 05/06/2014	Allegato_11_(Prot_RA_150854_05_06_2014).pdf
Allegato 12	Prot_RA/183356 del 08/07/2014	Allegato_12_(Prot_RA_183356_08_07_2014).pdf
Allegato 13	Prot_RA/191981 del 15/07/2014	Allegato_13_(Prot_RA_191981_15_07_2014).pdf
Allegato 14	Prot_RA/208573 del 01/08/2014	Allegato_14_(Prot_RA_208573_01_08_2014).pdf
Allegato 15	Prot_RA/228758 del 01/09/2014	Allegato_15_(Prot_RA_228758_01_09_2014).pdf
Allegato 16	Prot_RA/280362 del 27/10/2014	Allegato_16_(Prot_RA_280362_27_10_2014).pdf
Allegato 17	Prot_RA/320158 del 05/12/2014	Allegato_17_(Prot_RA_320158_05_12_2014).pdf
Allegato 18	Prot_RA/332133 del 12/12/2014	Allegato_18_(Prot_RA_332133_12_12_2014).pdf
Allegato 19	Prot_RA/38020 del 12/02/2015	Allegato_19_(Prot_RA_38020_12_02_2015).pdf
Allegato 20	Prot_RA/147003 del 27/05/2015	Allegato_20_(Prot_RA_147003_27_05_2015).pdf
Allegato 21	Prot_RA/181667 del 09/07/2015	Allegato_21_(Prot_RA_181667_09_07_2015).pdf
Allegato 22	Prot_RA/237071 del 18/09/2015	Allegato_22_(Prot_RA_237071_18_09_2015).pdf
Allegato 23	Prot_RA/244134 del 28/09/2015	Allegato_23_(Prot_RA_244134_28_09_2015).pdf
Allegato 24	Prot_RA/67799 del 31/03/2016	Allegato_24_(Prot_RA_67799_31_03_2016).pdf
Allegato 25	Prot_RA/118317 del 25/05/2016	Allegato_25_(Prot_RA_118317_25_05_2016).pdf
Allegato 26	Prot_RA/106245 del 20/04/2017	Allegato_26_(Prot_RA_106245_20_04_2017).pdf
Allegato 27	Prot_RA/110218 del 17/05/2016	Allegato_27_(Prot_RA_110218_17_05_2016).pdf
Allegato 28	Prot_RA/156250 del 06/07/2016	Allegato_28_(Prot_RA_156250_06_07_2016).pdf
Allegato 29	Prot_RA/100948 del 22/11/2016	Allegato_29_(Prot_RA_100948_22_11_2016).pdf
Allegato 30	Prot_RA/93393 del 06/04/2017	Allegato_30_(Prot_RA_93393_06_04_2017).pdf
Allegato 31	Nota Merlini Progetti 17/01/2018	Allegato_31_(nota Merlini Progetti).pdf
Allegato 32	Verbale constatazione 05/02/2018	Allegato_32_(Verbale constatazione luoghi).pdf
Allegato 33	Revoca n. 47119 del 16/02/2018	Allegato_33_(Ordinanza di revoca).pdf

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
 (dott. ing. Silvio Iervese)