



# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**DETERMINAZIONE N. DPE016/78**

**DEL 24/04/2024**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA**

**UFFICIO: TECNICO SEDE DI AVEZZANO**

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 – Danni Eccezionali Eventi Meteorologici Seconda Decade Gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 - Piano degli Investimenti – Finanziamento II - Annualità 2019 – Regione Abruzzo.

**Comune di Canistro - Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all'Interno dell'Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola.**

Importo Complessivo € =340.000,00=

**Determinazione Liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) Operatore Economico TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL con sede in via Oriani,1 Balsorano (AQ).**

CIG: 9154182DF3 - CUP: C53H19000860001

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTE** la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)” e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, “Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di Previsione dello Stato per l’Anno Finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 62);

**CONSIDERATO** che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con Delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017” (GU n. 78 del 03.04.2017) sono stati evidenziati gli interventi da prevedere in merito ai detti eccezionali eventi atmosferici;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei Fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall’articolo 1, commi 1028 e 1029 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire della seconda decade del mese di gennaio 2017;
- il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 205.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;
- la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27.02.2019, ha predisposto il Piano degli Investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;
- la Delibera di Giunta Regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade del mese di gennaio ha individuata la “SMEA”, istituita con DGR n. 316/2018 e integrata con

DGR n. 554/2018, quale soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27.02.2019;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 dell'11 novembre 2019 ha individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla Contabilità Speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 sono state rimodulate le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145". (GU Serie Generale n. 73 del 20.03.2020);
- il suddetto DPCM 09.01.2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell'ambito del DPCM 27.02.2019 nel seguente modo: I Annualità (2019) € 62.428.287,26, II Annualità (2020) € 69.970.746,54, III Annualità (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,34;
- con Decreto n. 43/SMEA del 5 marzo 2020 è stato costituito il gruppo di lavoro per la gestione delle attività di cui alla OCDPC n. 441/2017 e del DPCM 27 febbraio 2019;
- la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27.02.2019, ha predisposto il Piano degli Investimenti relativamente alla Seconda Annualità (2020) del finanziamento di € 69.970.746,54, sottoponendolo, con nota del Soggetto Attuatore SMEA prot. 2135 del 25.03.2020, all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
- il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. POST/0018933 del 03.04.2020, ha comunicato l'avvenuta approvazione del Piano degli Investimenti – II Annualità 2020 della Regione Abruzzo, rendendolo pienamente operativo, per l'importo di € 69.970.746,54;
- con Decreto n. 1 del 20.04.2020 il Commissario Delegato – Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC n. 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti Attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27.02.2019, e di demandare, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n. 671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti II Annualità (2020) di cui al DPCM 27.02.2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);
- il Commissario Delegato con proprio Atto n. 1 del 20.04.2020 ha nominato, quale Soggetto Attuatore, il Dirigente del Servizio Genio Civile L'Aquila, relativamente all'esecuzione dei seguenti interventi:
  - Riapertura Sezione Idraulica e Rinforzo Arginature Fiume Imele in Magliano dei Marsi (Aq) – Importo € 240.000,00;
  - Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all'Interno dell'Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola in Canistro (Aq) – Importo € 340.000,00;

**DATO ATTO** che con Determinazione n. DPE016/220 del 23.12.2021 è stato, tra l'altro, approvato il Progetto Esecutivo, così come redatto dal tecnico incaricato, ing. Ettore DI NAPOLI, relativamente all'intervento di *Riapertura della Sezione Idraulica del Fiume Liri all'Interno dell'Abitato e Miglioramento delle Difese Spondali degli Affluenti: Torrente Rio Sparto e Fosso della Mola in Comune di Canistro (Aq) – Importo € 340.000,00*, che presenta il seguente Quadro Economico:

<b>A)</b>			
<i>Importo</i>			
<i>Contrattuale</i>			
a.1.			
1	Lavori a misura	€. 230 384,70	
	<i>Importo lavori</i>	€. 230 384,70	
b	A detrarre sicurezza		
	<i>Somma la sicurezza € -10 560,50</i>	€. -10 560,50	
	<i>Importo lordo a base d'asta</i>	€. 219 824,20	
c	Sicurezza non soggetta a ribasso	€. 10 560,50	
		€. 230.384,70	€ 230.384,70

		<i>Importo lavori e sicurezza</i>			
<b>B)</b>					
<i>Spese varie</i>					
b.1	Lavori Imprevisti e lavori in economia			€	12 414,23
b.2	Indagini Geotecniche, Geofisiche, Strutturali, etc			€	11 599,20
b.3	Spese tecniche				
	- <i>Progettazione esecutiva e CSP</i>	€	6 241,63		
	- <i>C.N.P.A.I.A. 4,00%</i>	€	249,67		
	- <i>Direzione dei lavori</i>		6 450,29		
	- <i>C.N.P.A.I.A. 4,00%</i>		258,01		
	- <i>Coord. per la sicurezza in fase di Esecuzione</i>		3 811,67		
	- <i>C.N.P.A.I.A. 4,00%</i>		152,47		
	- <i>Collaudatore statico</i>		1 500,00		
	- <i>C.N.P.A.I.A. 4,00%</i>		60,00		
	- <i>Relazione geologica e compatibilità idraulica</i>		1 920,23		
	- <i>C.N.P.A.I.A. 2,00%</i>		38,40		
	<i>Sommano le spese tecniche</i>	€	20 682,37	€	20 682,37
b.4	Spese incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 su voci A	2,00%		€	4 607,69
b.5	Spese di pubblicità e oneri ANAC			€	225,00
	<i>Sommano le spese varie</i>			€	49 528,49
<i>IVA ed altre imposte</i>					
a	IVA su lavori	su A	22%	€	50 684,63
b	IVA su lavori economia ed imprevisti	su b1	22%	€	2.731,13
c	IVA su spese tecniche e cassa previdenza (escluso regime forfett.)	su b.3	22%	€	4 119,22
d	IVA su spese indagine	su b.2	22%	€	2 551,82
	<i>Sommano l'iva e l'imposte</i>			€	60 086,80
	<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>			€	<b>109 615,30</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>					<b>€ 340.000,00</b>

**CONSIDERATO** che:

- con la sopracitata Determinazione DPE016/220 del 23/12/2021 il Servizio Genio Civile L'Aquila ha provveduto, come già riportato, all'approvazione del Progetto Esecutivo in ordine all'Intervento di che trattasi e a stabilire le modalità di affidamento dei lavori, secondo quanto statuito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori.....di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici;

- con Determinazione n. DPE016/226 del 28/12/2021 la scrivente Struttura, tra l'altro, ha proceduto, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate ad affidare provvisoriamente all'Impresa **RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL** con sede operativa in Avezzano (AQ) Piazza Cavour, 1 - cap 67051, C.F. e P.I.: 01078840665, pec: tecnico@pec.idioridolfi.it, email: barbara@idioridolfi.it, tel. ....- cell. ...., legalmente rappresentata dal Sig. Pasquale RIDOLFI codice fiscale ....., l'esecuzione dei Lavori relativi all'Intervento in oggetto indicato per un importo complessivo di €. =**169.060,34**= al netto del ribasso del **27,897%**, compresi i Costi Straordinari per la Sicurezza pari ad €. =**10.560,50** = escluso l'I.V.A. al 22%;

- con nota acquisita al Prot. Regionale n. 0100249/22 del 15/03/2022 la sopra citata Impresa **RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL** con sede operativa in Avezzano (AQ) Piazza Cavour, 1, ha testualmente comunicato "*in riferimento alla gara in oggetto, a seguito dei continui aumenti dei costi dei materiali l'impossibilità, purtroppo, di giustificare l'offerta, chiedendo, pertanto, la possibilità di rinunciare all'appalto stesso o concordare un adeguamento dei prezzi maggiormente soggetti agli aumenti*";

- con nota Prot. n. 0107223/22 del 18/03/2022 la scrivente Struttura ha comunicato alla predetta Impresa la presa d'atto della rinuncia della stessa ad eseguire i lavori in oggetto e, pertanto, l'annullamento ad ogni effetto di legge, del Verbale di Affidamento Provvisorio dei Lavori sottoscritto in data 28.12.2021 ed acquisito al prot. RA/566323 del 28.12.2021;

- con nota Prot. n. 0107291/22 del 18/03/2022 lo scrivente Servizio, ritenendo opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria stilata in sede di offerte pervenute in riferimento alla gara effettuata e verificare, quindi, la disponibilità ad eseguire i lavori all'Impresa classificata dopo la Ditta aggiudicataria sopra menzionata, ha richiesto all'Impresa ZAPPA BENEDETTO S.R.L. con sede in Sulmona (Aq), S.S. 17, Km. 95,5, di far conoscere la propria disponibilità ad assumere l'esecuzione delle opere previste nell'appalto in argomento con un ribasso sull'importo dei lavori pari al 27,897% (Ventisette/897%);

- con nota acquisita al Prot. Regionale n. 0111689/22 del 22/03/2022 l'Impresa ZAPPA BENEDETTO S.R.L. in persona del Suo Legale Rappresentante Zappa Edoardo, ringraziando per la richiesta di disponibilità all'esecuzione degli stessi, ha comunicato di essere costretta suo malgrado a comunicare l'indisponibilità all'esecuzione dei lavori a causa della difficoltà all'approvvigionamento dei materiali e del forte rincaro dei costi che, in questo periodo, sta interessando il settore dell'edilizia;

- per le motivazioni sopra espresse, si è ritenuto dover procedere ad attivare una nuova procedura di gara secondo quanto stabilito dalla sopracitata Determinazione DPE016/220 del 23/12/2021 in attuazione di quanto statuito dall'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ed in seguito alla modifica stabilita dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 dispone che "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori.....di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici*;

- con nota prot. RA/114379 del 23/03/2022, trasmessa a mezzo pec, gli Operatori Economici sorteggiati sono stati invitati a dichiarare la propria disponibilità all'esecuzione delle previste opere nonché a formulare, secondo le modalità riportate nella nota stessa, un'offerta di ribasso dei prezzi contenuti nel Progetto Esecutivo approvato con la più volte citata Determinazione n. DPE016/220 del 23/12/2021;

- viste le offerte di ribasso formulate, sulla base del Progetto Esecutivo approvato, è risultata economicamente più vantaggiosa quella presentata dall'Operatore Economico **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L.** con sede in via Oriani,1 Balsorano (AQ), con ribasso del **14,00%** (Quattordici/00percento);

- con Determinazione DPE016/75 del 31/03/2022 la scrivente Struttura ha proceduto tra l'altro:

- alla revoca della Determinazione n. DPE016/226 del 28/12/2021 recante: "*Affidamento provvisorio lavori, approvazione nuovo quadro economico e impegno di spesa*";
- all'Aggiudicazione Definitiva dei Lavori all'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L** sopra menzionata, all'Approvazione del Nuovo Quadro Economico, del relativo Cronoprogramma Finanziario ed all'assunzione dell'Impegno di Spesa sul Capitolo 152111.1 – esercizio finanziario 2022- per un importo complessivo di €. **248.356,05**, derivante, tra l'altro, dal ribasso applicato in seguito all'offerta presentata dall'Impresa interessata;

**VISTA** la Scrittura Privata n. SP/116 del 01/07/2022 dell'importo contrattuale di €. 199.609,31, compresi i costi straordinari per la sicurezza, esclusa l'IVA al 22% sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa affidataria dei lavori e dal Dirigente dello Scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila;

**CONSIDERATO** che con Determinazione DPE016/193 del 29/09/2022 lo scrivente Servizio ha provveduto, tra l'altro, ad approvare il Nuovo Quadro Economico come sotto riportato che tiene conto di tutti gli affidamenti fatti:

<b>QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO AGGIORNATO a seguito di tutti gli affidamenti fatti</b>			
<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
A1	Importo Lavori		<b>€ 230.384,70</b>
A2	Oneri Relativi alla Sicurezza Comprensivi degli Adempimenti per Fronteggiare l'Emergenza COVID 19 - Non Soggetto a Ribasso -		€ 10.560,50
A3	Importo Lavori Soggetto a Ribasso d'Asta (A1-A2)		€ 219.824,20
		Importo dei Lavori a base d'asta	€ 219.824,20
		Ribasso del % <b>14,00</b>	-30.775,39 €
		<b>Restano i lavori al netto</b>	<b>€ 189.048,81</b>
	a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 10.560,50
A4	<b>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari</b>		<b>€ 199.609,31</b>
<b>B</b>	<b>Somme a Disposizione</b>		
B1	I.V.A. per i Lavori in Appalto (22% di A.4)		€ 43.914,05
B2.a	Consulenza Per Indagini Geologiche (Soc. Sper srl) al netto del ribasso del 3,34%		€ 11.599,20
B2.b	I.V.A. per Consul. Indagini Geologiche 22%	22	€ 2.551,82
B3.a	Consulenza per Progettazione Esecutiva (Ing. Di Napoli) al netto del ribasso del 0,1%		€ 6.241,63
B3.b	CNPIA 4% su onorario Consulenza Progettazione	4	€ 249,67
B3.c	I.V.A. per Consul. Progettazione e CNPAIA 22%	22	€ 1.428,08
B4.a	Consulenza Geologica (Dott. A. Monaco) al netto del ribasso del 1,00%		€ 1.920,23
B4.b	CNPIA 2% su onorario Consulenza Geologica	2	€ 38,40
B4.c	I.V.A. per Consul. Geologica e CNPAIA 22% - esente -		€ 0,00
B5.a	Consulenza per Direz. Lavori (Ing. G. Chiuchiarelli) al netto del ribasso del 4,07%		€ 6.450,29
B5.b	CNPIA 4% su onorario Consulenza Direz. Lavori	4	€ 258,01
B5.c	I.V.A. per Consul. Direz. Lavori e CNPAIA 22%	22	€ 1.475,83
B6.a	Consulenza per Coord. Sicurezza (Ing. F. Paris) al netto del ribasso del 10,00%		€ 3.811,67
B6.b	CNPIA 4% su onorario Consulenza Coord. Sicurezza	4	€ 152,47
B6.c	I.V.A. per Consul. Coord. Sicurezza e CNPAIA 22%	22	€ 872,11
B7	Redazione Studio di Compatibilità Idrogeologica e Idraulica		€. 9.500,00
B7a	CNPIA 4% su Redazione Studio di Compatibilità Idrogeologica e Idraulica	4	€. 380,00
B7b	I.V.A. per Redazione Studio di Compatibilità Idrog. e Idraulica e CNPAIA 22%	22	€. 2.173,60
B8	Contributo ANAC		€ 225,00
B9	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016		€ 4.607,69
B10	Lavori imprevidi ed economie (iva compresa)		€ 42.540,94
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 140.390,69</b>
		<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 340.000,00</b>
		<b>FINANZIAMENTO CONCESSO</b>	<b>€ 340.000,00</b>

**CONSIDERATO** che:

- con Verbale datato 19.06.2023 è stato provveduto alla Consegna Parziale dei Lavori;
- con istanza del 10/07/2023, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 11/07/2023 Prot. RA 0299643/23, l'Impresa affidataria **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L.** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. ....ha richiesto la corresponsione dell'anticipazione del prezzo ai sensi dell'ex art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, e s.m.i.;
- l'art. 35, comma 18, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g), della legge n. 55/2019 e poi dall'art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ed ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77/2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022 statuisce che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura

dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% dell'importo del contratto compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

- l'importo contrattuale è di €. 199.609,31, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% e pertanto l'anticipazione del 30% è risultata essere di €. **59.882,79 (cinquantanovemilaottocentottantadue/79)** oltre IVA al 22%;
- ai sensi del citato art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g), della legge n. 55/2019 e poi dall'art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ed ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77/2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla legge n. 15/2022 a garanzia degli importi sopraindicati, l'erogazione dell'anticipazione è stata subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla anticipazione;
- l'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L** a garanzia dell'importo di € 59.882,79 (30% dell'importo contrattuale, compresi gli oneri per la sicurezza esclusa l'IVA al 22%) ha presentato polizza fidejussoria per anticipazione n. 113833778 del 17.07.2023, emessa dalla Groupma Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 000174;

**RICHIAMATA** la predetta istanza del 10/07/2023, acquisita agli atti dello scrivente Servizio in data 11/07/2023 Prot. RA 0299643/23;

**VISTO** il Certificato n. 1 relativo al pagamento della rata per l'anticipazione richiesta pari ad € 59.580,00;

**VISTA** la Determinazione DPE016/157 del 24/07/2023 con la quale lo scrivente Servizio ha proceduto alla liquidazione dell'anticipazione sopra richiamata per un importo di € **59.580,00 (cinquantanovemilacinquecentottanta/00)** a favore dell'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. .... e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it), legalmente rappresentata dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, e di €. **13.107,60 (tredicimilacentosette/60)** a favore dell'erario con imputazione delle predette somme sul capitolo 152111.1 Impegno n. 915/22, assunto con Determinazione DPE016/75 del 31/03/2022;

**VISTO** il Certificato per il Pagamento del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori datato 23/04/2024 il cui importo è pari ad €. 74.764,33 oltre IVA al 22%;

**VISTA** la fattura n. 35/2024 del 23/04/2024, acquisita al Prot. n. 8305228 del 23/04/2024, soggetta alla scissione di pagamento, dell'importo di €. **91.212,48** di cui €. **74.764,33** all'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. .... e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it), legalmente rappresentata dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO ed €. **16.448,15** per IVA al **22%-**, corredata del Certificato di Pagamento di cui sopra;

**RILEVATO** che sussistono tutti i presupposti di legge per il pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) all'Impresa affidataria,

**ACCERTATA** la regolarità contributiva giusto DURC Protocollo Inail\_ 42395329\_ con scadenza validità 08/06/2024;

**RITENUTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi di seguito si riportano il CIG: 9154182DF3 ed il CUP: C53H19000860001;

**DATO ATTO** della necessità di procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;

**RITENUTO** corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

**VISTO** che le somme previste per l'iniziativa in oggetto trovano la copertura finanziaria all'interno delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6050, intestato al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell' OCDPC n. 441/2017;

**CONSIDERATO** che le risorse della contabilità speciale sono confluite nel capitolo 152111.1 Bilancio Regionale;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**VISTO** che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel testo in vigore;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020 e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 77/2021;

**DATO ATTO** che la disponibilità dell'importo complessivo relativo alla liquidazione in oggetto è



ricompresa tra le somme stanziare sul Cap. 152111.1 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2022;  
**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

### **DETERMINA**

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. **DI LIQUIDARE** la somma di € **74.764,33 (settantaquattromilasettecentosessantaquattro/33)** a favore dell'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L** con sede in via Oriani, 1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660 tel. .... e-mail: [info@tullioedil.it](mailto:info@tullioedil.it) pec: [tullioedilcalcestruzzi srl@interfreepec.it](mailto:tullioedilcalcestruzzi srl@interfreepec.it), legalmente rappresentata dal Sig. NEVIO MARCO TULLIO, e la somma di € **16.448,15 (sedicimilaquattrocentoquarantotto/15)** a favore dell'erario con imputazione delle predette somme sul capitolo 152111.1 Impegno n. 915/22, assunto con Determinazione DPE016/75 del 31/03/2022;
2. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Ragioneria della Giunta Regionale al pagamento della fattura n. 35/2024 del 23/04/2024, acquisita al Prot. n. 8305228 del 23/04/2024, soggetta alla scissione di pagamento, imponibile complessivo di € **91.212,48** di cui € **74.764,33** a favore dell'Impresa **TULLIO EDIL CALCESTRUZZI S.R.L** ed € **16.448,15** per IVA al 22% a favore dell'Erario a mezzo F24 EP con imputazione delle predette somme sul capitolo 152111.1 Impegno n. 915/22, assunto con Determinazione DPE016/75 del 31/03/2022;
3. **DI PAGARE** l'Impresa innanzi individuata tramite bonifico bancario COD IBAN: ..... intestato alla stessa;
4. **DI DARE ATTO** della necessità di procedere alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;
5. **DI DARE ATTO** che la disponibilità dell'importo complessivo relativo alla liquidazione in oggetto è ricompresa tra le somme stanziare sul Cap. 152111.1 del Bilancio Regionale esercizio finanziario 2022;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Giancarlo MISANTONI)  
Firmato digitalmente

**L'Estensore**  
**Dott.ssa Antonella Di Stefano**  
(firmato elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**Architetto Gilberto Di Giorgio**  
(firmato elettronicamente)