



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

**DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

DETERMINAZIONE N. DPE016/ 173

del 12.11.2021

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO E SISMICA L'AQUILA SULMONA

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 "Monte Sabinese" fino al ponte ferroviario, all'interno del centro abitato, e dal ponte della S.P. 107 "via di Villa Romana" al ponte di via Colle Farola.

**CUP C44G20000070002 CIG 85683287F1**

Pagamento STATO FINALE Lavori di € 127.889,71 di cui € 104.827,63 a favore dell'Operatore Economico PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L , ed € 23.062,08 per I.V.A al 22%.

#### RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

**VISTA** la L.R. n. 1 del 20/01/2021, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2021) e la L.R. n. 2 del 20 Gennaio 2021, "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale DPE016/181 del 18/12/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo inerente l'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 218.412,79, di cui € 142.026,77 per lavori soggetti a ribasso, € 7.475,09 per oneri sicurezza ed € 68.910,23 per somme in amministrazione nonché la procedura di affidamento diretto secondo quanto stabilito l'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla Legge n. 120 dell'11/09/2020, che, in deroga alla disciplina fissata dall'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ha disposto che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art 35 d. lgs. 50/2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.....omissis.....";

**CONSIDERATO** che con la predetta Determinazione n. DPE016/181 del 18/12/2020 veniva altresì stabilito di destinare i fondi, assegnati con nota del DPE013 prot. RA0340611/20 del 13/11/2020, per un intervento sul Fiume Fino a cura del Genio Civile di Pescara in regime di Somma Urgenza, già peraltro in corso di esecuzione, chiedendo contestualmente la riassegnazione dell'importo sul capitolo di spesa 152108.2, annualità 2021, per i lavori denominati "Intervento di manutenzione idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 "Monte Sabinese" fino al ponte ferroviario, all'interno del centro abitato, e dal ponte della S.P. 107 "via di Villa Romana" al ponte di via Colle Farola" pari ad € 218.412,79;

**CONSIDERATO** altresì che:

- la scrivente Struttura, secondo quanto stabilito con la sopra citata Determinazione DPE016/181 del 18/12/2020, ha avviato la procedura per l'individuazione della Ditta per l'esecuzione dei lavori in questione attraverso l'acquisizione di n. 3 preventivi richiesti, previa estrazione casuale con Bli.it all'interno dell'elenco dell'Ente degli operatori economici iscritti nell'ambito della categoria dei lavori OG8;

- con nota, inviata a mezzo PEC prot. n. 15948/21 del 13/01/2021, è stato richiesto preventivo alle Ditte, di cui all'estrazione sopra richiamata, come di seguito elencate:

n	Ragione Sociale	Sede Legale	P. Iva
1	PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L.	VIA ROMA - FRAZIONE TOTTEA - 64043 CROGNALETO (TE)	01674810674
2	D.V.A. Lavori s.r.l.	San Vincenzo Valle Roveto, AQ, Italia	01909440669
3	Ridolfi Idio e Figli srl	Avezzano (AQ) Piazza Cavour 1	01078840665

-in esito all'apertura dei preventivi, di cui al verbale del 19.01.2021, in atti di ufficio, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla Ditta PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE), che con l'applicazione del ribasso percentuale offerto del 46,01 % sull'importo a base di gara, chiede la somma di € 84.155,35, di cui € 76.680,26 per lavori ed € 7.475,09 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

- il Quadro Economico di aggiudicazione è risultato quindi essere il seguente:

<b>LAVORI</b>		
Importo lavori di progetto	€ 142.026,77	
Ribasso offerto	46,01%	
Importo di ribasso	€ 65.346,52	
Importo lavori al netto del ribasso offerto		€ 76.680,25
Oneri Sicurezza		€ 7.475,09
<b>A</b>	Sommano	<b>€ 84.155,34</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA di legge 22%		€ 18.514,18
Spese tecniche di progettazione		€ 4.000,00
Cassa previdenza		€ 160,00
IVA su Spese tecniche		€ 915,20
Campionamento ed analisi		€ 5.000,00
IVA su campionamento		€ 500,00
Imprevisti e lavori in economia		€ 22.425,28
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016		€ 2.990,04
Contributo ANAC		€ 30,00
<b>B</b>	Sommano	<b>€ 54.534,70</b>
<b>TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 138.690,04</b>

**CONSIDERATO** che:

- con nota prot. n. RA22018/21 del 22.01.2021, indirizzata al Servizio Difesa del Suolo DPE013, è stato richiesto l'importo pari ad € 138.690,04, derivante dal quadro economico di aggiudicazione rideterminato in seguito all'apertura dei preventivi richiesti per l'Intervento di che trattasi;

- in riscontro alla suddetta richiesta, il Servizio Difesa del Suolo DPE013, con nota prot. n. RA27437/21 del 26.01.2021, ha disposto la riassegnazione per l'esecuzione dell'intervento in oggetto per l'importo necessario di Euro 138.690,04, previa acquisizione del N.O. del Direttore del Dipartimento DPE in data 25.01.2021, da realizzarsi attraverso le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 sul capitolo di spesa n. 152108.2, che presuppone per l'impegno della spesa l'adozione dei provvedimenti di accertamento della correlata entrata (cap. 32107/E);

**VISTA** la determinazione n. DPE016/022 del 12/03/2021, con la quale si è proceduto, tra l'altro, ad impegnare la somma complessiva di € **105.689,56** (di cui € 84.155,34 per lavori, ed € 18.514,34 per I.V.A e oneri per la sicurezza, sul capitolo di spesa n. 152108.2 del corrente bilancio regionale, giusta DGR 211 del 22.04.2021);

**CONSIDERATO** che con la stessa determinazione n. DPE016/022 del 12/03/2021 si è disposto l'affidamento definitivo, sotto riserva di efficacia, dei lavori in oggetto indicati all'Impresa PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE), P.I.01674810674 legalmente rappresentata dal Sig. STEFANO PERSIA;

**VISTO** il Contratto d' Appalto sottoscritto in data 15.06.2021, Raccolta degli Atti N. SP/89;

**VISTO** il verbale di consegna lavori datato 16.03.2021 che indicava il 29.03.2021 come data per iniziare i lavori di manutenzione idraulica del Fiume Turano dal Ponte della S.P. 107 "Monte Sabinese" fino al ponte ferroviario, all'interno del centro abitato, e dal ponte della S.P. 107 "via di Villa Romana" al ponte di via Colle Farola;

**CONSIDERATO** inoltre che:

- in data in 14.05.2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte della D.L., del R.U.P. e della ditta nel corso del quale, su segnalazione della Ditta, è emerso che a causa di avverse condizioni climatiche delle settimane precedenti, l'alveo del fiume è stato interessato da un significativo accumulo di fango e detriti;
- tale accumulo ha comportato un notevole aumento del materiale da rimuovere per ripristinare il corretto deflusso del fiume;
- la presenza contemporanea di folta vegetazione (canneti, ecc..) e di questi ulteriori detriti all' interno dell'alveo, grava in maniera significativa sulla lavorazione di scavo e sulla rimozione;
- pertanto si è reso necessario predisporre apposita perizia di variante;

**VISTA** la perizia di variante, approvata con Determinazione DPE016/110 del 20/09/2021, la quale ha comportato un maggior importo di spesa pari ad € 20.942,66 + IVA al 22%;

**CONSIDERATO** che con la predetta Determinazione si è proceduto ad impegnare la somma ulteriore di €. **25.550,05**, di cui € 20.942,66 per lavori ed € 4.607,39 per IVA al 22% sul capitolo 152108.2 del Corrente bilancio 2021;

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori dal quale emerge quale credito netto dovuto all'Impresa la somma di € **104.827,63**;

**VISTO** il Certificato n. 1 per il Pagamento dello Stato Finale dei Lavori il cui importo è pari ad € **127.889,71**;

**VISTA** la fattura n. 16 del 5/10/2021, dell'importo di € **127.889,71** di cui € **104.827,63** all'Impresa PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE) P.I.01674810674, legalmente rappresentata dal Sig. STEFANO PERSIA ed € **23.062,08** per Iva al 22%;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva giusto DURC con scadenza validità 18/11/2021;

**RITENUTO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e quindi di seguito si riportano il **CUP: C44G20000070002** il **CIG:85683287F1**;

**RITENUTA** la documentazione regolare per poter procedere al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (SFL) all'Impresa PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE) P.I.01674810674;

**DATO ATTO** di aver proceduto alla verifica d'inadempienza, prevista dall' art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti da parte delle Stazioni Appaltanti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;

Per quanto sopra espresso **SI PROPONE** di procedere al pagamento dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.) dell'importo di € **127.889,71** all'Impresa PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Crognaleto-Fraz. Tottea (TE) P.I.01674810674, legalmente rappresentata dal Sig. STEFANO PERSIA, con imputazione del sopra citato importo sul capitolo 152108.2, di cui alle richiamate determinazioni dirigenziali DPE016/022 del 12/03/2021 e DPE016/110 del 20/09/2021;

L'Estensore  
Dott.ssa Antonella Di Stefano  
(F.to elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Monica Taddei  
(F.to elettronicamente)

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTI** i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

**VISTO** che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

