



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/41

DEL 08/03/2024

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023.

Intervento sul Fiume Aterno per rottura tratti di arginatura in dx idraulica e totale ostruzione alveo fluviale Località Monticchio, Via del Mulino / Via del Campo in L'Aquila.

Importo Complessivo: € **25.000,00**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DI ASSESTAMENTO FINALE.

CIG: ZEB3D43AD2

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)" e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 140 del D.lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del predetto Decreto secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici , assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.....omissis.*";

PREMESSO CHE:

- il giorno 05.11.2023 a seguito di segnalazione telefonica da parte del personale operativo dell'Agenzia di Protezione Civile Regionale e della Sala Operativa di P.C. del Comune di L'Aquila, con la quale si evidenziava la criticità indicata in oggetto, il dipendente del Servizio Genio Civile L'Aquila, geom. Daniele Pollice, impegnato nel turno di reperibilità, in considerazione delle specifiche competenze riservate dalla normativa vigente in materia, ha provveduto immediatamente ad eseguire un sopralluogo sulle aree in questione per verificare l'effettiva situazione in essere;
- durante il sopralluogo è stato riscontrato che il Fiume Aterno, nel tratto ispezionato, presentava la rottura di tratti di arginatura in dx idraulica e la totale ostruzione dell'alveo fluviale dovuta alla caduta di alberi di alto fusto. Tale situazione, dovuta alle copiose precipitazioni atmosferiche ed alle fortissime raffiche di vento che hanno interessato la zona, ha prodotto l'esonazione del corso d'acqua tale da interessare ampie zone dei terreni limitrofi;
- dalla visita, inoltre, è emerso che il rapido deflusso verso valle delle acque fuoriuscite dall'alveo potevano interessare anche le vicine abitazioni, stalle e rimesse agricole;
- per quanto sopra è stato ritenuto necessario ordinare un intervento di somma urgenza per il ripristino degli argini crollati e per la rimozione delle alberature crollate all'interno dell'alveo fluviale al fine di ripristinare il corretto deflusso delle acque e salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- a tal riguardo il tecnico sopra citato ha provveduto ai sensi dell'art. dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 e della L.R. n. 17/1974 nel testo in vigore, alla redazione e sottoscrizione di un Verbale di Somma Urgenza nel quale

è stata disposta l'immediata esecuzione delle necessarie opere finalizzate alla rimozione del pericolo esistente ed è stata individuata, vista la disponibilità immediata dichiarata, la Ditta esecutrice dei lavori;

- da una stima dei lavori sollecitamente redatta è emerso che l'importo complessivo delle opere risultava pari ad € **25.000,00** ed è stato dichiarato di riservarsi la compilazione della *perizia giustificativa della spesa* per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini previsti dalle suddette norme;

PRESO ATTO che nel detto Verbale di Somma Urgenza si rappresentava che i previsti lavori dovevano avere immediato avvio al fine di eliminare il pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità; **CONSIDERATO** che:

- con nota Prot. n. 0456981 del 09/11/2023 il Dirigente dello scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila ha richiesto al competente Servizio della Difesa del Suolo (DPE013) l'autorizzazione della spesa per l'intervento di Somma Urgenza sul Fiume Aterno indicato in oggetto, chiedendo un finanziamento dell'importo di €. 25.000,00;
- con nota Prot. n. 0458282/23 del 10/11/2023 il competente Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato l'intervento di Somma Urgenza di che trattasi il cui limite di spesa doveva essere contenuto entro l'importo di €. **25.000,00**, specificando che l'impegno di spesa doveva essere disposto sul capitolo n. 152101.4 dell'allora corrente esercizio finanziario, comunicando che la somma autorizzata sul predetto capitolo di spesa n. 152108.2 era stata accertata, tra l'altro, con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1) e con Determinazione n. DPC017/36 del 5 maggio 2023 (valore totale accertato di € 2.974.760,88 di cui € 2.838.651,00 sul cap. n. 32107.1/E);
- con Perizia Lavori datata 06/11/2023 approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/267 del 16/11/2023 si è disposta l'esecuzione dell'iniziativa concernente "*Intervento sul Fiume Aterno per rottura tratti di arginatura in dx idraulica e totale ostruzione alveo fluviale Località Monticchio, Via del Mulino / Via del Campo in L'Aquila*", per un importo complessivo di €. =25.000,00=;
- con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. DPE016/267 del 16/11/2023, i lavori sopradescritti sono stati affidati alla ditta esecutrice COGET S.R.L., P. IVA 01468850670 con sede in Isola del Gran Sasso, Zona Artigianale Pacciano 64045 – Isola del Gran Sasso (TE), tel:, mail: info@cogetcostruzioni.it – Pec: coget@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. Giammarino TAREA, codice fiscale, secondo le procedure e modalità stabilite dall'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che ha dato il preliminare assenso ad eseguire i lavori con un ribasso del 27,50 %;
- il Quadro Economico aggiornato, a seguito dei ribassi, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	25 599,60
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	639,99
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	26 239,59
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	726,60
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	3 354,26
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	4 720,85
Importo dei Lavori a base d'asta	€	21 518,74
Ribasso del 27 %	€	5 810,06
Restano i lavori al netto	€	15 708,68
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	4 720,85
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	20 429,53
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	4 494,50
Imprevisti	€	75,97
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	4 570,47

TOTALE PERIZIA LAVORI	€	25 000,00
------------------------------	---	------------------

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera, si è reso necessario eseguire maggiori e/o minori quantità delle lavorazioni previste in perizia in base alle effettive quantità rinvenute in alveo e lungo l'intero tratto di intervento determinando la necessità di predisporre una Perizia di Variante e di Assestamento Finale con conseguente rimodulazione del Quadro Economico;
- la Perizia di Variante e di Assestamento Finale, datata 08.03.2024, non comporta alcun aumento di spesa;

PRESO ATTO che il nuovo Quadro Economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	25 258,77
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	631,47
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	25 890,24
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	745,78
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	4 272,81
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	5 650,06
Importo dei Lavori a base d'asta	€	20 240,18
Ribasso del 27 %	€	5 464,85
Restano i lavori al netto	€	14 775,33
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	5 650,06
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	20 425,39
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	4 493,59
Imprevisti	€	81,02
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	4 574,61
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	25 000,00

CONSIDERATO che sulla suddetta Perizia di Variante ed Assestamento Finale, datata 08.03.2024, il R.U.P. ed il Dirigente hanno espresso parere favorevole all'approvazione, giusta relazione tecnica allegata;

DATO ATTO che la Perizia più volte citata non comporta alcun aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia reale di € 5,05, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/267 del 16/11/2023;

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sopra descritta;

DATO ATTO che la somma di € 25.000,00, così come autorizzata con nota n. prot. 0458282/23 del 10/11/2023 dal Servizio Difesa del Suolo DPE013, trova copertura sul capitolo di spesa n. 152101.4/S/2023 e che la stessa è stata accertata, tra l'altro, con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1) e con Determinazione n. DPC017/36 del 5 maggio 2023 (valore totale accertato di € 2.974.760,88 di cui € 2.838.651,00 sul cap. n. 32107.1/E);

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i. concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. DI PRENDERE ATTO che:

- che gli elaborati di perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della necessità di procedere all'esecuzione immediata delle maggiori e/o minori quantità di lavorazioni con identiche tipologie previste nella perizia lavori principali;
- che la Perizia di Variante in corso d'opera è conforme a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, ora art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023;

2. DI APPROVARE, per un importo complessivo di € 25.000,00 la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale di cui in narrativa depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico Sede di Avezzano, riferita all'“*Intervento sul Fiume Aterno per rottura tratti di arginatura in dx idraulica e totale ostruzione alveo fluviale Località Monticchio, Via del Mulino/ Via del Campo in L'Aquila*” evidenziando che la stessa non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della scrittura privata relativa ai lavori principali, mentre determina un'economia reale di € 5,05, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/267 del 16/11/2023;

3. DI APPROVARE il Nuovo Quadro Economico, relativo all'intervento in oggetto indicato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	25 258,77
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 2,5% circa (non soggetti a ribasso)	€	631,47
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	25 890,24
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	745,78
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	4 272,81
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	5 650,06
Importo dei Lavori a base d'asta	€	20 240,18
Ribasso del 27 %	€	5 464,85
Restano i lavori al netto	€	14 775,33
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	5 650,06
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	20 425,39
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	4 493,59
Imprevisti	€	81,02
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	4 574,61
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	25 000,00

4. DI DARE ATTO che la somma di € 25.000,00, così come autorizzata con nota n. prot. 0458282/23 del 10/11/2023 dal Servizio Difesa del Suolo DPE013, trova copertura sul capitolo di spesa n. 152101.4/S/2023 e che la stessa è stata accertata, tra l'altro, con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023 (valore totale accertato di € 6.939.092,54 di cui € 5.205.455,43 sul cap. n. 32107.1/E ed € 1.733.637,11 sul cap. 32109/1) e con Determinazione n. DPC017/36 del 5 maggio 2023 (valore totale accertato di € 2.974.760,88 di cui € 2.838.651,00 sul cap. n. 32107.1/E);

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sul portale della trasparenza dell'Amministrazione regionale, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

*Il Dirigente del Servizio
Ing. Giancarlo MISANTONI
f.to digitalmente*

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)