

# PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 52

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022  
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”  
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE  
08/2022

C.U.P.: I81E20000100006

Titolo Progetto: “Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico e di una piazzola di sosta per la fermata di autobus in c.da Sant'Egizio”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI  
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Paglieta

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	17	975	14	49	328

Responsabile Progetto: Arch. Antonio Peschi - tel. 0872-80821

Destinatario del finanziamento del progetto:

**COMUNE DI Paglieta**

**Legale rappresentante**

Avv. Ernesto Graziani

**Indirizzo**

Via Martelli Di Matteo n. 10      PEC protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it;

**Soggetto Programmatore:**

Regione Abruzzo

**Responsabile**

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

**Indirizzo**

Portici San Berardino – L'AQUILA

**Soggetto Attuatore:**

COMUNE DI Paglieta

**Responsabile**

RUP Arch. Antonio Peschi

**Indirizzo**

Via Martelli Di Matteo n. 10      PEC protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it;

**Soggetto Realizzatore:**

**Responsabile**

**Indirizzo**

**Stato Progetto:**

**Criticità Finanziaria:**

**Note:**

## 2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		24/08/2020		03/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S	24/08/2020	24/08/2020	03/09/2020	03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	03/04/2023	_____	04/09/2023	_____		
Collaudo	S	02/10/2023	_____	30/10/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	10/11/2023	_____	17/11/2023	_____		
Funzionalità	S	04/12/2023	_____	15/12/2023	_____		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
Descrizione attività		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						ATTIVITA' ESPLETATA IN DATA 03/09/2020.
5	PROCEDURE DI GARE																																						
6	ESECUZIONE LAVORI																																						
7	COLLAUDO																																						
8	CHIUSURA INTERVENTO																																						
9	FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	0,00	0,00
2023	_____	100.000,00	100.000,00
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	69.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 03/09/2020	31.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

B. Disposizioni di Pagamenti                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

C. Economie                      Importo Totale (Euro): \_\_\_\_\_

Fonte:                      Importo (Euro):                      Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:                      Importo (Euro):                      Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito