

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
DPC

SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA
DPC 19

C.R.T.A.
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI

VERBALE SEDUTA DEL 31/08/2015

In data 31/08/2015 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si è riunito presso la sede del Consiglio Regionale d'Abruzzo – Piazza Unione, n. 13 – 65127, Pescara – sala “Corradino D’Ascanio”, 3° piano.

Presenti: Ing. Vicaretti
Ing. Lopez
Arch. Vallese
Arch. Michetti
Geom. Di Emidio
Geol. Tullo
Avv. Mastrangelo
Arch. Chiavaroli
Ing. D’Ermilio
Ing. Di Stefano
Arch. Fabbicocchi

Presiede: Dott. Ing. Vittorio Di Biase – Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara.

Totale: n. 12

La seduta si apre alle ore 11:00. Seguono i punti all’OdG.

NUMERO PARERE 8 - 2015:

ASL Lanciano, Vasto, Chieti - UOC Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni – Completamento Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata in località Colle dell’Ara di Chieti – Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n° 40.

ISTRUTTORIA

La Sottosezione continua l’esame della documentazione trasmessa dalla ASL di Lanciano, Vasto, Chieti con nota n. 34820 del 15/07/2015, acquisita dal Dipartimento OO.PP. al prot. n. RA/190329 del 20/07/2015.

Gli atti trasmessi sono stati resi disponibili in formato elettronico per la consultazione di ogni singolo componente, tramite il Portale CE.RE.MO.CO.

Segue dibattito tra i componenti.

RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- Le opere di che trattasi consistono, in sintesi, nel completamento del Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato “SS. Annunziata” in località Colle dell’Ara di Chieti. La richiesta di Parere è stata disposta in base all’Art. 3 - co. 1 - lett. d) - della L.R. 02/12/2011 n° 40;
- L’importo complessivo delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità e confermate nello Stato Finale ammonta ad € 4.529.290,10, di cui € 2.992.398,03 per lavori impiantistici (riserve numerate dal n. 1 al n.

- 16) ed € 1.536.892,07 per lavori edili (riserve numerate dal n. 1 al n. 15), come riportato nella Relazione del RdP - all. "E" - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;
- Le riserve per lavori impiantistici sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente ai nn. 3, 5 e 7 per un totale di € 120.130,63, rigettando le riserve iscritte ai nn. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per le riserve iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 è stato richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;
 - Le riserve per lavori edili sopra indicate sono state rigettate dal RdP limitatamente ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Per la riserva iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 è stato richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;
 - L'importo complessivo delle riserve iscritte nel Certificato di Collaudo del 22/01/2015 per ritardata emissione del Certificato stesso, ammonta ad € 1.454.756,95, di seguito rettificato in € 1.238.069,95, come riportato nella Relazione del RdP - all. "F" - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;
 - Le riserve per ritardata emissione del Certificato di Collaudo sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente al totale di € 368.395,04.
 - nell'adunanza del 11/08/2015 è stato ascoltato il RdP il quale ha illustrato gli atti presentati con la citata nota n. 34820 del 15/07/2015;
 - le riserve per lavori impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ricondotte a fatti continuativi che hanno generato un andamento anomalo nell'appalto delle opere, così come riportato anche nel citato Parere a firma dell'Avv. Antonella Bosco, in allegato alla nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;
 - è dato atto dell'intempestività della riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 relativa all'intervento in argomento.

IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/06 n. 163* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

RICHIAMATI i precedenti Pareri espressi sull'argomento n. 5 del 06/07/2004 e n. 9/09 del 25/02/2010;

VISTA la nota n. 34820 del 15/07/2015 con la quale la A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti - U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni - ha trasmesso, per esame e parere, la documentazione relativa all'intervento in argomento;

VISTA la Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015 e relativi allegati, con particolare riferimento agli all. "E", "F" e "G": Relazioni emesse dal Responsabile del Procedimento (di seguito: RdP) ed atti di Collaudo;

VISTO il Parere a firma dell'Avv. Antonella Bosco, in allegato alla citata nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;

VISTA la relazione della Sottosezione;

VISTA la documentazione stessa;

UDITI i Relatori.

PREMESSO:

- Le opere di che trattasi consistono, in sintesi, nel completamento del Dipartimento di Cardiologia e Cardiocirurgia del Presidio Ospedaliero Clinicizzato "SS. Annunziata" in località Colle dell'Ara di Chieti. La richiesta di Parere è stata disposta in base all'Art. 3 - co. 1 - lett. d) - della L.R. 02/12/2011 n° 40;
- L'importo complessivo delle riserve iscritte nel Registro di Contabilità e confermate nello Stato Finale ammonta ad € 4.529.290,10, di cui € 2.992.398,03 per lavori impiantistici (riserve numerate dal n. 1 al n. 16) ed € 1.536.892,07 per lavori edili (riserve numerate dal n. 1 al n. 15), come riportato nella Relazione del RdP - all. "E" - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;
- Le riserve per lavori impiantistici sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente ai nn. 3, 5 e 7 per un totale di € 120.130,63, rigettando le riserve iscritte ai nn. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Per le riserve iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 è stato richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;

- Le riserve per lavori edili sopra indicate sono state rigettate dal RdP limitatamente ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Per la riserva iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 è stato richiesto dal RdP un ulteriore approfondimento di natura giuridica;
- L'importo complessivo delle riserve iscritte nel Certificato di Collaudo del 22/01/2015 per ritardata emissione del Certificato stesso, ammonta ad € 1.454.756,95, di seguito rettificato in € 1.238.069,95, come riportato nella Relazione del RdP - all. "F" - alla Deliberazione della A.S.L. di Lanciano, Vasto, Chieti n. 801 del 11/06/2015;
- Le riserve per ritardata emissione del Certificato di Collaudo sopra indicate sono state riconosciute dal RdP limitatamente al totale di € 368.395,04.

CONSIDERATO:

- che la Sottosezione, nell'adunanza del 11/08/2015, ha ascoltato il RdP il quale ha illustrato gli atti presentati con la citata nota n. 34820 del 15/07/2015;
- che le riserve per lavori impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ricondotte a fatti continuativi che hanno generato un andamento anomalo nell'appalto delle opere, così come riportato anche nel citato Parere a firma dell'Avv. Antonella Bosco, in allegato alla nota n. 34820 del 15/07/2015 ed acquisito dalla A.S.L. Lanciano, Vasto, Chieti al prot. n. 4575E15 del 20/01/2015;

DATO ATTO dell'intempestività della riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 relativa all'intervento in argomento.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, ritiene che il RdP, dato atto che le riserve per lavori impiantistici iscritte al n. 1 di € 1.620.660,52 ed al n. 2 di € 558.241,94 potrebbero essere ritenute tempestive, in quanto riconducibili ai suddetti fatti continuativi e che la riserva per lavori edili iscritta al n. 1 di € 1.471.660,14 relativa all'intervento in argomento viene ritenuta intempestiva, rielabora il conteggio delle riserve riconoscibili, tenendo conto che occorre rispettare quanto previsto dall'Art. 160 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 il quale in particolare riporta al comma 2, lett. c): *il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5.*

NUMERO PARERE 9 - 2015:

ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila - UOC Lavori Pubblici e Investimenti – Lavori ex Art. 71 L. 23/12/1988 n. 448 - Contratto del 30/10/2007 - rep. 688 del 08/11/2007 - Piano straordinario di interventi per la riqualificazione assistenza sanitaria Città di L'Aquila – Richiesta Parere Art. 3 - co. 1 - lett. d) - L.R. 02/12/2011 n° 40.

ISTRUTTORIA

In data odierna è stato convocato il RdP della ASL Avezzano, Sulmona, L'Aquila su richiesta della Sottosezione del 11/08/2015. Nota di convocazione prot. n. RA/212374 del 13/08/2015.

Partecipa alla seduta il RdP della stessa ASL: Geom. Luca Fiamma ed il DL: Ing. Francesco Lamparelli, i quali illustrano alla Sottosezione, ognuno per le proprie competenze, gli atti presentati per la richiesta di parere con nota n. 82631 del 21/07/2015, acquisita dal Dipartimento OO.PP. al prot. n. RA/194628 del 24/07/2015. Viene inoltre fornita copia informatica della documentazione stessa.

Il RdP dichiara che la Stazione Appaltante ha nominato una Commissione di n. 3 membri con il compito di avviare un procedimento di accordo bonario per le controversie sorte con l'Appaltatore.

Segue dibattito tra i componenti.

Esaminati gli atti trasmessi ed ascoltati il RdP ed il DL presenti alla seduta odierna, la Sottosezione prende atto che la Stazione Appaltante ha attivato un procedimento di accordo bonario con una specifica Commissione nominata in proposito.

Per poter esprimere il Parere di competenza occorre fornire le seguenti integrazioni:

1. Il documento trasmesso dalla ASL con nota n. 82631 del 21/07/2015 ed acquisito al protocollo della stessa ASL al n. 17988 del 18/02/2015 risulta incompleto. È pertanto necessario acquisirlo integralmente lo stesso atto.
 2. Il provvedimento di nomina della Commissione di cui all'Art. 240 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
 3. Il Parere espresso dall'Avv. Bosco sull'argomento, nonché le Relazioni riservate da parte dei DL, della Commissione di Collaudo e del RdP sulle riserve espresse (documenti citati dallo stesso RdP).
- Venga predisposta dalla Segreteria specifica nota con le richieste formulate.

NUMERO PARERE 10 - 2015:

ASL Pescara - UOC Servizio Tecnico Patrimoniale – Progetto di ampliamento e ristrutturazione Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne (PE). Progetto Esecutivo.

L'Ing. Vicaretti, componente del C.R.T.A., dichiara di aver avuto rapporti con le parti interessate al progetto di che trattasi e quindi di trovarsi nelle condizioni previste dall'Art. 5 - co. 1 - della L.R. 02/12/2011 n. 40. Lascia pertanto la seduta alle ore 13:40 astenendosi dalla riunione sull'argomento all'OdG, in adempimento dello stesso Art. 5 - L.R. 02/12/2011 n. 40.

Partecipa alla seduta il Direttore UOC della ASL Pescara: Ing. Vincenzo Lo Mele in rappresentanza del RdP: Ing. Luigi Lauriola (cui veniva estesa la convocazione per l'odierna seduta), il quale illustra alla Sottosezione gli atti presentati per la richiesta di parere con nota n. 1968/STP del 27/08/2015, acquisita in pari data dal Dipartimento OO.PP. - Servizio Genio Civile Pescara al prot. n. RA/218639.

L'Ing. Lo Mele dichiara che l'opera in argomento ha acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia, ma non ha ancora ricevuto il finanziamento regionale, in attesa del Tavolo che si esprimerà sull'argomento. Descrive quindi il progetto presentato con l'ausilio della documentazione e delle tavole tecniche. Su richiesta della Sottosezione dichiara inoltre che è stata predisposta la Verifica e Validazione del progetto da parte del RdP per i lavori e dello stesso Ing. Lo Mele per la parte impiantistica.

La Sottosezione si riserva una verifica approfondita della documentazione presentata affinché la stessa sia adeguata per un eventuale procedura di appalto a seguito dell'ottenimento del contributo regionale previsto.

Alle ore 14:00 il Presidente della Giunta Regionale: Dott. Luciano D'Alfonso interviene alla seduta del C.R.T.A.

Augurando il buon lavoro ai componenti di recente nomina, richiede informazioni sugli argomenti posti all'OdG della riunione. L'Ing. Vittorio Di Biase che dirige il tavolo aggiorna il Presidente in merito alle determinazioni della Sottosezione e del Comitato sulle tematiche ai punti 8-15, 9-15 e 10-15 riportate nel presente verbale. Per il n. 10-15: *Progetto di ampliamento e ristrutturazione Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne (PE)*, riferisce al Presidente le risultanze dell'audizione odierna del Direttore UOC - ASL Pescara, con la dichiarazione dello stesso in merito alla mancanza del finanziamento regionale.

Il Presidente D'Alfonso, preso atto di quanto relazionato per i punti previsti all'OdG, assicura la copertura finanziaria per l'intervento 10-15: *Presidio Ospedaliero "S. Massimo" di Penne (PE)* sulla base dell'Accordo Quadro condiviso con le parti e della Legge Finanziaria riferita all'argomento. Auspica un adeguato impegno da parte dei componenti del Comitato nell'esame del progetto, ritenuto di particolare importanza per il territorio.

Alle 14:30 il Presidente D'Alfonso lascia la seduta e si concludono i lavori del C.R.T.A.

Il funzionario verbalizzante
Dott. Walter Bussolotti

