



**Programma:** PSCABRUZZO - Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Abruzzo delibere nn.21 e 49/2021  
**Strumento** Strumenti di Attuazione diretta - Bonifica siti degradati  
**Responsabile Strumento**  
**Procedura di attivazione:** PRATT2531 - Patto per il Sud Regione Abruzzo

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**Codice Progetto:** ABBS-PSRA-42-06 **Versione del:** 28/02/2024  
**Responsabile:** Piergiuseppe Mammarella  
**C.U.P.:** D22H18000010001  
**Titolo Progetto:** Lavori di bonifica e o messa in sicurezza ex Discarica Comunale di Vacri in localita Capocroce  
**Settore Progetto:** INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI - AREE DISMESSE  
**Tipo Progetto:** REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - ALTRO  
**Note di Variazione:**  
**Note di Validazione:**

**Localizzazione:**

Regione	Provincia	Comune
ABRUZZO	CHIETI	VACRI

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
		0,00			0,00

**Responsabili Progetto:**

Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
<b>Attuatore</b>	Comune di Vacri (CH)	Geom. Raffaello Paciocco	Corso Umberto I, 113 Vacri CH
<b>Destinatario del finanziamento</b>	Comune di Vacri (CH)	Geom. Raffaello Paciocco	Corso Umberto I, 113 Vacri CH
<b>Programmatore</b>	REGIONE ABRUZZO, GIUNTA REGIONALE	Dott. Franco Gerardini	Via Catullo, 2 Pescara

**Stato Progetto:** Attivo - Inserimento

**Criticita Finanziaria:**

**Note:**



## 2 - CLASSIFICAZIONI

<b>Tipologia</b>	<b>Descrizione</b>	
RA	Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate	
<b>Classificazioni QSN</b>		
<b>Settore CPT</b>		<b>Tema prioritario</b>
<b>Codice Ateco</b>		<b>Attività economica</b>
<b>Priorità QSN</b>		<b>Fonte</b>
<b>Obiettivo QSN</b>		<b>Dimensione Territoriale</b>
<b>Indicatore di Risultato QSN</b>		<b>Legge Obiettivo (N° 443/2001)</b>
<b>Obiettivo specifico</b>		<b>Generatore di entrate</b>

## 3 - CRONOPROGRAMMA

**A. Iter Procedurale:** Realizzazione OOPP

Fase	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	17/05/2012	17/05/2012	18/06/2012	18/06/2012		
Progettazione Preliminare	17/05/2012	17/05/2012	18/06/2012	18/06/2012		
Progettazione Definitiva	17/05/2012	17/05/2012	18/06/2012	18/06/2012		
Progettazione Esecutiva	16/12/2013	16/12/2013	21/12/2014	08/05/2019		



Definizione e stipula contratto	21/01/2014	21/01/2014	07/01/2020	18/11/2020	
Esecuzione Lavori	07/01/2020	18/11/2020	31/12/2021		I lavori sono sospesi dal 05/05/2021 in attesa di autorizzazione per utilizzo ribasso d'asta per perizia di variante necessaria per chiusura lavori appalto principale
Collaudo	01/01/2025		18/01/2025		
Chiusura Intervento	19/01/2025		19/01/2025		
Funzionalità	20/01/2025		20/01/2025		

**Altre Attività**

	Data Inizio		Data Fine		Note
	Prevista	Effettiva	Previsita	Effettiva	

Approvazione	Data Approvazione Effettiva	Data Approvazione Prevista	Soggetto Competente	Note
--------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------	------

**B. Sospensione Lavori:**

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

**C. Procedura di Aggiudicazione: Importo - Attività Gare**

Gara	Attività	Importo	Percentuale Ribasso	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
80690040C0 - BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' CAPOCROCE	-	250.839,61	0				

**4 - PIANO FINANZIARIO**

Totale Finanziamento (Euro): **480.000,00**

Anno	Fonte	Fondo	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
------	-------	-------	---	------------------------------	-------------------------



2019	Stato	Altra Quota a Carico F.D.R.	Legge.208/1998 - Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	480.000,00	N
------	-------	--------------------------------	---	------------	---

#### 5 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 355.523,57

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2020	0,00	0,00	0,00
2021	212.803,16	0,00	212.803,16
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	142.720,41	142.720,41
<b>Totali</b>	<b>212.803,16</b>	<b>142.720,41</b>	<b>355.523,57</b>

Avanzamento Spese (%): 59,86

#### 6 - ECONOMIE

##### Economie

Importo Totale (Euro): 124.476,43

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
2024	Stato	124.476,43

#### 7 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
Altro	1.160,72	Effettiva	oneri fiscali
Altro	6.916	Effettiva	RUP ex art. 113
Imprevisti	964	Effettiva	
IVA residua	7.523,28	Effettiva	
IVA su lavori e oneri di sicurezza	25.083,96	Effettiva	
Lavori	250.839,61	Effettiva	
Progettazione e studi	33.036	Effettiva	
Servizi di consulenza	30.000	Effettiva	
Utente SGPQ: sgp		4 di 7	



**8 - COSTO AMMESSO**

Livello	Importo
PSCABRUZZO_9 - Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Abruzzo delibere nn.21 e 49/2021\FSC\Mezzogiorno\Sezione Ordinaria\Ambiente e risorse naturali\Bonifiche	355.523,57

**9 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Impegni Contrattualizzati** Importo Totale (Euro): **355.523,57**

Livello	Importo Livello
PSCABRUZZO_9 Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Abruzzo delibere nn.21 e 49/2021\FSC\Mezzogiorno\Sezione Ordinaria\Ambiente e risorse naturali\Bonifiche	355.523,57

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
17/05/2012	2	31.720,00	COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTISTA EUROS SRL
08/01/2020	1	275.923,57	
06/02/2021	3	10.000,00	DETERMINA DI IMPEGNO GEOLOGO FABIO FERRI
26/02/2022	4	162.356,43	IMPEGNO PROGETTO IN PROSECUZIONE DI COMPLETAMENTO
20/02/2024	5	-124.476,43	Disimpegno destinato a perizia di variante necessaria per completamento appalto principale, come da richiesta del Sindaco/Commissario prot. 3318 del 20/07/2022

**B. Disposizioni di Pagamenti** Importo Totale (Euro): **212.803,16**

Livello	Importo Livello
PSCABRUZZO_9 Piano Sviluppo e Coesione FSC- Regione Abruzzo delibere nn.21 e 49/2021\FSC\Mezzogiorno\Sezione Ordinaria\Ambiente e risorse naturali\Bonifiche	212.803,16

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
08/01/2021	01	520,00	0,00	0,00	CREMA FULVIA - CRMFLV65C46F429V - SALDO FT. 5 DEL 10/12/2020 RELAZIONE ARCHEOLOGICA
27/01/2021	02	55.184,80	0,00	0,00	GALASSO VINCENZO SAS - 01414790764 - SALDO FT. 111 DEL 04/12/2020 - ANTICIPO 20%



Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
28/05/2021	03	4.098,36	0,00	0,00	FABIO FERRI - FRRFBA73S06E243G -FT. 2/21 DEL 03/05/2021 - RELAZIONE GEOLOGICA
28/05/2021	04	79.000,00	0,00	0,00	GALASSO VINCENZO SAS - 01414790764 - ACCONTO FT. 31 DEL 21/05/2021 - SAL N. 1
25/10/2021	04	74.000,00	0,00	0,00	GALASSO VINCENZO SAS - 01414790764 - SECONDO ACCONTO FT. 31 DEL 21/05/2021 - SAL N. 1

**10 - SPESE CERTIFICATE**

Livello	Codice Domanda	Data Domanda	Tipo Importo	Importo Certificazione	Importo Pubblico
---------	----------------	--------------	--------------	------------------------	------------------

**11 - PERCETTORI**

Codice Fiscale	Denominazione Soggetto	Flag Soggetto Pubblico	Tipo Percettore	Data Pagamento	Codice Pagamento	Tipo Pagamento	Importo
----------------	------------------------	------------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	---------

**12 - AVANZAMENTO FISICO**

**A. Avanzamento Lavori:**

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------



**B. Indicatori di Risultato:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Aree bonificate su totale aree ()	8	Indicatore Risultato comune nazionale/comunitario	384	0,00	0,00			

**C. Indicatori di Output:**

Descrizione indicatore (U.M.)	Id Tipo Obiettivo	Tipo Indicatore	Cod. Indicatore	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale (NUM)	10	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	222	1,00	0,00			

**13 - FORMAZIONE**

Corso	Data Avvio	Data Conclusione	Contenuto Formativo	Modalità Formative	Criterio Selezione
-------	------------	------------------	---------------------	--------------------	--------------------