



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 116/S.M.E.A.

DEL 03/05/2021

STRUTTURA DI MISSIONE
PER IL SUPERAMENTO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALI

AREA **LOGISTICA – SAE**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) – XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campoli (TE)”. CUP: C73I20000000001 CIG: 8352700218. **Approvazione perizia di variante.**

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nei mesi di agosto ed ottobre 2016 nonché gennaio 2017 sono stati interessati dagli eventi sismici caratterizzati da scosse di forte intensità che hanno causato la perdita di vite umane nonché feriti, dispersi e sfollati oltre a consistenti danni al patrimonio edilizio;

VISTI

- la DGR n. 555/2016 con la quale si istituisce un Centro Operativo Regionale (C.O.R.) articolato in funzioni di supporto e coordinato dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e con funzioni vicarie del Dirigente in carica del Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile e del Servizio Emergenze di Protezione Civile, e composto dal personale regionale;
- la determinazione 99/2016 DPC che istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale;
- la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante “Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori”;
- il decreto COR 91 del 10/01/2017 di composizione e funzionamento del COR;
- il Decreto COR n. 40/DPC del 23 febbraio 2017 di riformulazione della composizione e funzionamento del COR;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 18 maggio 2018 con la quale si è provveduto tra l’altro ad autorizzare il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ad istituire una Struttura organizzativa temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali”; ad attribuire al Soggetto Attuatore della costituenda Struttura la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016); ad affermare che il Centro Operativo Regionale istituito, a seguito del sisma che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016, con delibere di Giunta regionale n. 555 del 30.08.2016 e D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 cesserà la propria funzione all’atto dell’insediamento della nuova Struttura di Missione;
- la Determinazione direttoriale n.168/DPC del 20/08/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento OO.PP., Governo del Territorio, Politiche Ambientali, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i., ha istituito la struttura temporanea denominata “Struttura di Missione per il superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali” individuandone la composizione;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.671 del 11 novembre 2019 con la quale si è provveduto a nominare l’ing. Silvio Liberatore, Dirigente del Servizio Emergenze di Protezione Civile, quale Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile (SMEA) ed è stato individuato come vicario il Dott. Sabatino Belmaggio, Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile conferendo allo stesso Soggetto Attuatore la titolarità della contabilità speciale 6021 (OCDPC 388/2016);
- il Decreto della Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali n. 55 del 6 aprile 2020, che modifica i Decreti n. 45/SMEA del 07.03.2020, n. 46/SMEA del 07.03.2020 e n. 48/SMEA del 17.03.2020 e definisce la struttura dell’Unità di crisi della Regione Abruzzo;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;



GIUNTA REGIONALE

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e in particolare, l’art. 31 concernente “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
- l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016;
- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”;
- i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente l’ “Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” e quello del 30 aprile 2015 afferente la “Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016 e i successivi provvedimenti di proroga dello stato di emergenza;
- il decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 che all’art. 1 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

DATO ATTO che:

- con Decreto SMEA n. 192/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle “Opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) relative al XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campi - Piancarani (TE)” per l’importo complessivo di € 229.691,75 di cui € 160.439,06 per lavori a corpo (lavori 148.076,83 di cui oneri di sicurezza indiretti € 4.433,63, oltre oneri di sicurezza diretti € 12.362,23) ed € 69.252,69 per somme a disposizione come da quadro economico di progetto di seguito riportato:

LAVORI	€ 148.076,83
DI CUI PER ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI	€ 4.433,63
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI	€ 12.362,23
TOTALE LAVORI	€ 160.439,06
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 16.043,91
ART. 113 D.L. 50/2016 - INCENTIVI (2%)	€ 3.208,78
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE LAB., CONT. ANAC	€ 20.000,00
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI, SISTEMAZIONI ESTERNE, MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ACCESSO	€ 30.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 69.252,69
TOTALE INTERVENTO	€ 229.691,75

- con Decreto SMEA n. 300 del 14/09/2020 è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione delle opere in oggetto alla ATI F.lli Di Giammarco s.r.l. (Capogruppo) – Elettrica 2000 s.r.l. (Mandante) con sede in Piane di Colvecchio – 64046 Montorio al Vomano (TE), che ha offerto il ribasso del 31,031% sull’importo a base di gara di € 160.439,06 per lavori a corpo (lavori 148.076,83, di cui oneri di sicurezza indiretti € 4.433,63, oltre oneri di sicurezza diretti € 12.362,23) e quindi per l’esecuzione dei lavori di che trattasi ha richiesto la somma di € 115.865,14, comprensivi di oneri di sicurezza;
- in data 13/11/2020 è stato sottoscritto dalla Regione Abruzzo – SMEA e dall’ATI il contratto per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative



GIUNTA REGIONALE

di Emergenza (SAE) – XVI bis Lotto Funzionale - Comune di Campli (TE)” per l’importo di € 115.864,14 comprensivo degli oneri di sicurezza diretti e indiretti;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori in particolare:

- si è provveduto a materializzare a terra i confini del lotto con conseguente necessità di traslare i due blocchi SAE al fine di garantire le distanze di legge con le proprietà confinanti;
- si è ritenuto necessario, vista la natura del terreno e le rilevate criticità dei mezzi d’opera a lavorare in sicurezza, provvedere ad un consolidamento del terreno stesso;
- il Comune di Campli ha richiesto di ampliare l’area del parcheggio al fine di lasciare libero l’accesso ad un nuovo passo carrabile;
- si è ritenuto necessario arretrare i marciapiedi al fine di allineare il ciglio stradale ai lampioni già installati per evitare la rimozione e la reinstallazione degli stessi con conseguente incremento dei costi;
- si è reso necessario, viste le dimensioni delle linee fognarie principali presenti lungo la strada di accesso al villaggio SAE, collegare la linea fognaria delle acque bianche e nere direttamente alle linee principali;
- si è ritenuto necessario realizzare un camminamento lungo il perimetro delle SAE in corrispondenza del muro fiorito al fine di evitare la nascita di vegetazione tra le SAE e lo stesso muro;
- si è ritenuto necessario ampliare, vista la natura del terreno, i muri fioriti al fine di evitare smottamenti durante i periodi di piogge intense come accaduto nel progetto SAE adiacente;
- viste le dimensioni ridotte in elevazione del muro fiorito non è stato necessario fornire e porre in opera a ridosso dello stesso muro sia il materiale geotessile che il materiale anticapillare;
- al fine di ottimizzare le diverse linee (gas, luce, acque bianche e nere, telefonia) sono stati ridotti il numero di pozzetti previsti in fase progettuale;
- si è concordato con il RUP del Comune di Campli (TE) e la ditta esecutrice dei lavori in oggetto che i lavori di cui alla voce del Computo Metrico denominata STP_4 “Allaccio rete” non saranno realizzati dalla Ditta F.Ili Di Giammarco s.r.l. ma dalle Società che forniranno le utenze al villaggio SAE e comunque per il tramite del Comune di Campli (TE);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla variazione delle lavorazioni suindicate e quindi di provvedere alla redazione di una perizia di variante nella quale computare le variazioni delle lavorazioni;

CONSIDERATO che:

- la perizia di che trattasi è stata redatta dal Direttore dei Lavori e vidimata dal Responsabile del Procedimento in data 3/05/2021 ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’importo complessivo invariato di € 229.691,75, rispetto a quello del progetto iniziale, con il seguente quadro economico:

<i>IMPORTO LAVORI</i>	<i>LORDO</i>	<i>AL NETTO DEL RIBASSO DEL 31,031%</i>
	€ 154.872,95	€ 103.756,49
ONERI DI SICUREZZA INDIRETTI		€ 4.433,63
ONERI DI SICUREZZA DIRETTI		€ 12.362,23
TOTALE LAVORI		€ 120.552,35
<i>SOMME A DISPOSIZIONE</i>		
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 12.055,24	
ART. 113 D.L. 50/2016 - INCENTIVI (2%)	€ 3.344,70	
IMPREVISTI, SPESE GENERALI, PROVE LAB., CONT. ANAC	€ 20.000,00	
SPOSTAMENTI SOTTOSERVIZI, ALLACCI, SISTEMAZIONI ESTERNE, MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' ACCESSO	€ 30.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 65.399,94
TOTALE FINALE		€ 185.952,29
ECONOMIE DA QUADRO ECONOMICO		€ 43.739,46
TOTALE INTERVENTO		€ 229.691,75



GIUNTA REGIONALE

- l'aumento dell'importo contrattuale, pari circa al 4,045% rispetto a quello del contratto principale non eccede il limite del 50% previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la variante ha richiesto l'introduzione di n. 7 nuovi prezzi, determinati ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- l'importo delle variazioni di lavoro ammonta a netti € 4.687,22 e per la loro esecuzione la Ditta F.lli Di Giammarco s.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione con il quale saranno compensate le variazioni di lavoro agli stessi patti, oneri e condizioni di cui al contratto principale;


RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e vidimata dal Responsabile del Procedimento relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo invariato di € 229.691,75;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sulla Contabilità Speciale n.6021, aperta ai sensi dell'OCDPC n.388/2016;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si richiamano integralmente:

1. **di approvare** tutta la documentazione prodotta per la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e vidimata dal Responsabile del Procedimento, che si allega al presente atto, relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto dell'importo complessivo invariato di € 229.691,75 di cui € 120.552,35 per lavori a corpo al netto del ribasso del 31,031%, € 65.399,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione d € 43.739,46 per economie da quadro economico;
2. **di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento, così come rimodulato, il cui importo complessivo non supera lo stanziamento originario di cui al Decreto SMEA n. 192/2020.

Estensore
Ing. Francesco/Luigi Rossi


Il Responsabile Area Logistica - SAE
Geom. Giuseppe Fiaschetti


Il Responsabile del Procedimento
Ing. Maria Cristina Beccia


Il Soggetto Attuatore SMEA
Dirigente
Ing. Silvio Liberatore
