

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

68

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 –DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: C72B20000060006

Titolo Progetto: “Realizzazione opere di urbanizzazione ai sensi della LR 40/2017”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Sant'Eusanio Del Sangro

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
__14__	__19__	__42__	__42__	__10__	__05__

Responsabile Progetto: Arch. Claudio Esposito - tel. 0872-757121

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Sant'Eusanio del Sangro

Legale rappresentante

Raffaele Verratti

Indirizzo

Piazza C. De Titta , 7 PEC comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Sant'Eusanio del Sangro

Responsabile

RUP Arch. Claudio Esposito

Indirizzo

Piazza C. De Titta , 7 PEC comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva – Esecutiva (aggiornamento 2021)	S		16/08/2021		18/08/2021		
Progettazione Esecutiva (aggiornamento 2022)	S	26/09/2022	26/09/2022	15/10/2022	_____		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023	_____	30/08/2023	_____		
Collaudo	S	01/09/2023	_____	30/10/2023	_____		
Chiusura Intervento	S	01/11/2023	_____	31/12/2023	_____		
Funzionalità	S	01/12/2023	_____	31/12/2023	_____		
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
5	PROCEDURE DI GARE																																						
6	ESECUZIONE LAVORI																																						
7	COLLAUDO																																						
8	CHIUSURA INTERVENTO																																						
9	FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	Mq 2.615,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	Uomini/giorno 78			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito