

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

6

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

09/2022

C.U.P.: B39J20000550006

Titolo Progetto: “Riqualificazione opere di urbanizzazione parco comunale "I Cappuccini"”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	TE	Comune di Atri

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	34	52.1	13	59	07.1

Responsabile Progetto: Geom. Andrea Di Domenicantonio - tel. 085-8791241

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Atri

Legale rappresentante

Piergiorgio Ferretti

Indirizzo

Piazza Duchi D’Acquaviva, 1 PEC postacert@pec.comune.atri.te.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L’AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Atri

Responsabile

RUP Ing. Francesco Ranieri

Indirizzo

Piazza Duchi D’Acquaviva, 1 PEC lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		03/09/2020		03/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		03/09/2020		03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/01/2023		10/02/2023			
Collaudo	S	10/02/2023		11/04/2023			
Chiusura Intervento	S	11/04/2023		30/04/2023			
Funzionalità	S	11/04/2023		30/04/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
Descrizione attività		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																				
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																				
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																				
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																				
	5	PROCEDURE DI GARE																																				
	6	ESECUZIONE LAVORI																																				
	7	COLLAUDO																																				
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																				
	9	FUNZIONALITA'																																				

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 80.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022			
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 80.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	56.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – n.1297 del 03/09/2020	24.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro): _____

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito