

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

76

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
08/2022

C.U.P.: H64E20000520006

Titolo Progetto: “L.R. 40/2017 – Annualità 2020 – Manutenzione Straordinaria di alcune strade urbane del Comune di Torrebruna (Traversa di Via Roma – Traversa di Via del Duomo e Via del Popolo)”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Torrebruna

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
41	51	58	14	32	37
41	52	2	14	32	29
41	51	12	14	31	59

Responsabile Progetto: Antonio Pelliccia - tel. 0873-952131

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Torrebruna

Legale rappresentante

Angela Cristina Lella

Indirizzo

Corso Piano Madonna N°6 PEC comune.torrebruna@legalmail.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Torrebruna

Responsabile

RUP Antonio Pelliccia

Indirizzo

Corso Piano Madonna N°6 PEC comune.torrebruna@legalmail.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		13/08/2020		26/08/2020		
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		01/07/2023			
Collaudo	S	07/07/2023		27/07/2023			
Chiusura Intervento	S	28/07/2023		31/07/2023			
Funzionalità	S	31/07/2023		31/12/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																				Fase eseguita tra il 13/08/2020 ed il 26/08/2020.	
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

[illegible]

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Costo Complessivo (Euro): € 118.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	118.000,00	118.000,00
2023	118.000,00	0,00	118.000,00
2024	0,00	0,00	0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 118.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – D.G.C. N°24 del 26/08/2020	18.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito