

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO 49

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE
10/2022

C.U.P.: H76G20000010004

Titolo Progetto: “Realizzazione parcheggio adiacente il cimitero comunale del capoluogo”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI
Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
Abruzzo	CH	Comune di Ortona

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	21	35.0	14	24	06.0

Responsabile Progetto: Arch Antonio DI Paolo - tel. 085-9057421

Destinatario del finanziamento del progetto: COMUNE DI Ortona	Legale rappresentante Leo Castiglione	Indirizzo Via Cavour 24 PEC protocollo@pec.comuneortona.ch.it;
--	---	---

Soggetto Programmatore: Regione Abruzzo	Responsabile Avv. Andrea Liberatore – DPC032	Indirizzo Portici San Berardino – L'AQUILA
---	--	--

Soggetto Attuatore: COMUNE DI Ortona	Responsabile RUP Arch Antonio DI Paolo	Indirizzo Via Cavour 24 PEC protocollo@pec.comuneortona.ch.it;
--	--	---

Soggetto Realizzatore:	Responsabile	Indirizzo
-------------------------------	---------------------	------------------

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		26/08/2020		02/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S	26/08/2020		02/12/2022			
Esecuzione Lavori	S	31/03/2023		30/04/2023			
Collaudo	S	01/05/2023		31/05/2023			
Chiusura Intervento	S	01/06/2023		30/06/2023			
Funzionalità	S	01/06/2023		30/06/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE	
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						
	5 PROCEDURE DI GARE																																						
	6 ESECUZIONE LAVORI																																						
	7 COLLAUDO																																						
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9 FUNZIONALITA'																																						

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 145.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	4.500,00		4.500,00
2023		140.500,00	140.500,00
2024			

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 145.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - 39202545	45.000,00
2022	Cofinanziamento	Altre fonti:	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati	Importo Totale (Euro):	10.109,80
B. Disposizioni di Pagamenti	Importo Totale (Euro):	
C. Economie	Importo Totale (Euro):	
Fonte:	Importo (Euro):	Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito