

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

48

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

10/2022

C.U.P.: I91B19001330006

Titolo Progetto: “Potenziamento del cimitero comunale – costruzione di 114 loculi”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

PE

Comune

Comune di Nocciano

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	33	79	13	99	22

Responsabile Progetto: Ing. Piero Antonacci - tel. 085-847135

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Nocciano

Legale rappresentante

Mucci Lorenzo

Indirizzo

Via San Rocco, 1 - PEC: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Nocciano

Responsabile

RUP Ing. Piero Antonacci

Indirizzo

Via San Rocco, 1 - PEC: protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Esecutivo

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		30/04/2019		03/10/2019		
Esecuzione Lavori	S	05/12/2022		17/04/2023			
Collaudo	S	18/04/2023		30/04/2023			
Chiusura Intervento	S	05/05/2023		08/05/2023			
Funzionalità	S	12/05/2023		18/05/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 STUDIO DI FATTIBILITA'																																					
	2 PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																					
	3 PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																					
	4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																				Progetto esecutivo approvato a Ottobre 2019 – costo progettazione € 4.160,00.	
	5 PROCEDURE DI GARE																																					
	6 ESECUZIONE LAVORI																																					
	7 COLLAUDO																																					
	8 CHIUSURA INTERVENTO																																					
	9 FUNZIONALITA'																																					

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 135.613,78

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	4.160,00	131.453,78	135.613,78
2023	_____	_____	_____
2024	_____	_____	_____

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 135.613,78

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune – Deliberazione Giunta Comunale n. 70 del 16.12.2019	35.613,78
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: --	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): _____

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro): _____

Fonte: Importo (Euro): Note:

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal: Importo (Euro): Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito