

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

70

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: I47H20003160002

Titolo Progetto: “Realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. 40/2017”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

AQ

Comune

Comune di Secinaro

42.15069085667075, 13.68114954025159

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
42	9	0.535	13	40	51.6

Responsabile Progetto: ing. Massimiliano Petrella - tel. 0864-79302

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Secinaro

Legale rappresentante

NOEMI SILVERI

Indirizzo

VIA DELL’AIA 22 PEC comunedisecinaro@pec.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L’AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Secinaro

Responsabile

RUP ing. Massimiliano Petrella

Indirizzo

VIA DELL’AIA 22 PEC comunedisecinaro@pec.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto: PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
	N/S						
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S				20/08/2020		
Progettazione Definitiva	S						
Progettazione Esecutiva	S		03/09/2020		03/09/2020		
Esecuzione Lavori	S	15/03/2023		14/05/2023			
Collaudo	S	15/05/2023		30/05/2023			
Chiusura Intervento	S	30/05/2023		30/05/2023			
Funzionalità	S	30/05/2023		30/05/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE											
	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																															
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																															
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																															
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																				PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. N. 18 DEL 03/09/2020.											
	5	PROCEDURE DI GARE																																															
	6	ESECUZIONE LAVORI																																															
	7	COLLAUDO																																															
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																															
	9	FUNZIONALITA'																																															

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): € 100.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0	6.115,20	6.115,20
2023	0	93.884,80	93.884,80
2024	0	0	0

Avanzamento Spese (%):

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): € 100.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	100.000,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _____	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 6.115,20

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____

C. Economie Importo Totale (Euro):

Fonte:	Importo (Euro):	Note:
--------	-----------------	-------

6 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:	Importo (Euro):	Note:
-----------	-----------------	-------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			
D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito