

PROGRAMMAZIONE FSC 2021-2027

SCHEDA PROGETTO

12

SGP - BDU- Banca Dati Unitaria

Intesa: DELIBERA CIPESS 79 DEL 22.12.2021 – DGR 291/2022 e 384/2022
Strumento: SAD “RIQUALIFICAZIONE URBANA – OPERE DI URBANIZZAZIONE (EX GRADUATORIA LR 40/2017 - DGR 446/2020)”
Responsabile Strumento: Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – DPC032 – avv. Andrea Liberatore

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: CODICE MONITORAGGIO AL MOMENTO NON E' DISPONIBILE

VERSIONE

08/2022

C.U.P.: E41B20001070002

Titolo Progetto: “Intervento riqualificazione di Via Panoramica e realizzazione di parcheggi ed area a verde attrezzata”

Settore Progetto: Settore intervento FSC – EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI

Tipo Progetto: LAVORI

Localizzazione:

Regione

Abruzzo

Provincia

CH

Comune

Comune di Canosa Sannita

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
Gradi	Primi	Secondi	Gradi	Primi	Secondi
___42___	___17___	___44,5___	___14___	___18___	___05,9___

Responsabile Progetto: geom. Stefano Aggei - tel. 0871-93212

Destinatario del finanziamento del progetto:

COMUNE DI Canosa Sannita

Legale rappresentante

Lorenzo Di Sario

Indirizzo

Via V. Emanuele 32 Canosa Sannita PEC comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it;

Soggetto Programmatore:

Regione Abruzzo

Responsabile

Avv. Andrea Liberatore – DPC032

Indirizzo

Portici San Berardino – L'AQUILA

Soggetto Attuatore:

COMUNE DI Canosa Sannita

Responsabile

RUP geom. Stefano Aggei

Indirizzo

Via V. Emanuele 32 Canosa Sannita PEC comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it;

Soggetto Realizzatore:

Responsabile

Indirizzo

Stato Progetto:

Criticità Finanziaria:

Note:

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase disponibile alla data di approvazione/sottoscrizione dello strumento attuativo:

2. Progettazione Esecutiva

B. Iter Procedurale:

Attività	Richiesta	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
		N/S	Prevista	Effettiva	Prevista		
Studio di fattibilità	S						
Progettazione Preliminare	S						
Progettazione Definitiva	S		03/09/2020		07/09/2020		
Progettazione Esecutiva	S		07/09/2020	01/02/2023			
Esecuzione Lavori	S	01/03/2023		30/07/2023			
Collaudo	S	30/07/2023		30/08/2023			
Chiusura Intervento	S	30/07/2023		30/08/2023			
Funzionalità	S	30/08/2023		30/08/2023			
Altre Attività							

Cronoprogramma		ANNO 2022												ANNO 2023												ANNO 2024												NOTE		
Descrizione attività		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	1	STUDIO DI FATTIBILITA'																																						
	2	PROGETTAZIONE PRELIMINARE																																						
	3	PROGETTAZIONE DEFINITIVA																																						
	4	PROGETTAZIONE ESECUTIVA																																						La progettazione esecutiva era già stata eseguita ma il progetto dovrà essere riaggiornato con i prezziari nuovi, come imposto dalle normative attuali.
	5	PROCEDURE DI GARE																																						
	6	ESECUZIONE LAVORI																																						
	7	COLLAUDO																																						
	8	CHIUSURA INTERVENTO																																						
	9	FUNZIONALITA'																																						

Motivo	Data Inizio	Data Fine	
		Prevista	Effettiva
1. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
2. Inadempienza alle condizioni di vendita	01/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
3. Inadempimento alle condizioni di vendita	15/04/2024	15/05/2024	15/05/2024
4. Mancato pagamento delle rate mensili	01/06/2024	01/07/2024	01/07/2024
5. Mancato pagamento delle rate mensili	15/07/2024	15/08/2024	15/08/2024
6. Mancato pagamento delle rate mensili	01/09/2024	01/10/2024	01/10/2024
7. Mancato pagamento delle rate mensili	15/10/2024	15/11/2024	15/11/2024
8. Mancato pagamento delle rate mensili	01/12/2024	01/01/2025	01/01/2025
9. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2025	15/02/2025	15/02/2025
10. Mancato pagamento delle rate mensili	01/03/2025	01/04/2025	01/04/2025
11. Mancato pagamento delle rate mensili	15/04/2025	15/05/2025	15/05/2025
12. Mancato pagamento delle rate mensili	01/06/2025	01/07/2025	01/07/2025
13. Mancato pagamento delle rate mensili	15/07/2025	15/08/2025	15/08/2025
14. Mancato pagamento delle rate mensili	01/09/2025	01/10/2025	01/10/2025
15. Mancato pagamento delle rate mensili	15/10/2025	15/11/2025	15/11/2025
16. Mancato pagamento delle rate mensili	01/12/2025	01/01/2026	01/01/2026
17. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2026	15/02/2026	15/02/2026
18. Mancato pagamento delle rate mensili	01/03/2026	01/04/2026	01/04/2026
19. Mancato pagamento delle rate mensili	15/04/2026	15/05/2026	15/05/2026
20. Mancato pagamento delle rate mensili	01/06/2026	01/07/2026	01/07/2026
21. Mancato pagamento delle rate mensili	15/07/2026	15/08/2026	15/08/2026
22. Mancato pagamento delle rate mensili	01/09/2026	01/10/2026	01/10/2026
23. Mancato pagamento delle rate mensili	15/10/2026	15/11/2026	15/11/2026
24. Mancato pagamento delle rate mensili	01/12/2026	01/01/2027	01/01/2027
25. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2027	15/02/2027	15/02/2027
26. Mancato pagamento delle rate mensili	01/03/2027	01/04/2027	01/04/2027
27. Mancato pagamento delle rate mensili	15/04/2027	15/05/2027	15/05/2027
28. Mancato pagamento delle rate mensili	01/06/2027	01/07/2027	01/07/2027
29. Mancato pagamento delle rate mensili	15/07/2027	15/08/2027	15/08/2027
30. Mancato pagamento delle rate mensili	01/09/2027	01/10/2027	01/10/2027
31. Mancato pagamento delle rate mensili	15/10/2027	15/11/2027	15/11/2027
32. Mancato pagamento delle rate mensili	01/12/2027	01/01/2028	01/01/2028
33. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2028	15/02/2028	15/02/2028
34. Mancato pagamento delle rate mensili	01/03/2028	01/04/2028	01/04/2028
35. Mancato pagamento delle rate mensili	15/04/2028	15/05/2028	15/05/2028
36. Mancato pagamento delle rate mensili	01/06/2028	01/07/2028	01/07/2028
37. Mancato pagamento delle rate mensili	15/07/2028	15/08/2028	15/08/2028
38. Mancato pagamento delle rate mensili	01/09/2028	01/10/2028	01/10/2028
39. Mancato pagamento delle rate mensili	15/10/2028	15/11/2028	15/11/2028
40. Mancato pagamento delle rate mensili	01/12/2028	01/01/2029	01/01/2029
41. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2029	15/02/2029	15/02/2029
42. Mancato pagamento delle rate mensili	01/03/2029	01/04/2029	01/04/2029
43. Mancato pagamento delle rate mensili	15/04/2029	15/05/2029	15/05/2029
44. Mancato pagamento delle rate mensili	01/06/2029	01/07/2029	01/07/2029
45. Mancato pagamento delle rate mensili	15/07/2029	15/08/2029	15/08/2029
46. Mancato pagamento delle rate mensili	01/09/2029	01/10/2029	01/10/2029
47. Mancato pagamento delle rate mensili	15/10/2029	15/11/2029	15/11/2029
48. Mancato pagamento delle rate mensili	01/12/2029	01/01/2030	01/01/2030
49. Mancato pagamento delle rate mensili	15/01/2030	15/02/2030	15/02/2030
50. Mancato pagamento delle rate mensili	01/03/2030	01/04/2030	01/04/2030

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note
------	----------	---------------	----------------	---------------------	------

Costo Complessivo (Euro): € 99.995,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	99.995,00	99.995,00
2024	0,00	0,00	0,00

Totale Finanziamento (Euro): € 99.995,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento
2022	Stato FSC 21-27	Delibera CIPESS 79/2021 - DGR 291/2022 e 384/2022	99.995,00
2022	Cofinanziamento	Bilancio comune - _____0,00_____	
2022	Cofinanziamento	Altre fonti: _____	_____0,00_____

A. Impegni Contrattualizzati Importo Totale (Euro): 0,00

B. Disposizioni di Pagamenti Importo Totale (Euro): _____0,00_____

C. Economie Importo Totale (Euro):
 Fonte: Importo (Euro): Note:

A. Avanzamento Lavori:

Data Sal:

Importo (Euro):

Note:

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

C. Indicatori Occupazionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito
	0,00			

D. Indicatori Opzionali:				
Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito

E. Indicatori di Programma:				
Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito