

Verbale della prova di verifica della tenuta della vasca D317.

Sabato 8 dicembre 2018 l'impianto veniva fermato alle 13.00 con chiusura delle valvole di radice dell'acqua industriale. Alla verifica alle ore 14.00 del 09 dicembre il livello interno era pari all'altezza della barriera di stramazzo. In tale periodo non venivano prodotti effluenti e quindi la vasca di sedimentazione dell'impianto D317 non aveva né correnti entranti né uscenti.

Bussi, 10 dicembre 2018


SILYSIAMONT SpA
Amministrazione & Plant
Pisazza Electrochimica, 1
65021 Bussi Olfine (PC) - ITALY
C.F. e P.I. n. 03106610152
