Pagina iniziale | Anagrafica Progetto - Scheda Ve

sogei-spa-regis-produzione-s6t92zve-regis-produzione-so55c9ccf7.cfapps.eu10-004.hana.ondemand.com/zsapcomrgss4anaprog/index.html#/SV/0000000000100001377842023,0

Passa al contenuto principale

ReGiS **Anagrafica Progetto**

Piano/Programma: **PNRR**

Consolidamento scarpata a monte con muro sostegno e gabbionate opere di drenaggio

21/10/2022

Intervento che non costituisce aiuto di Stato
Z

Progetto in essere:

☐ Progetti In Essere

Localizzazione geografica

Scarica Excel | Cerca

Regione	Provincia	Comune	CAP	Indirizzo	Allegati
13 - ABRUZZO	068 - PESCARA	024 - MONTESILVANO	65015	Contrada Trave, Montesilvano Colle	Allegati (0)

Classificazione Progetto

Associazione TAG e altre classificazioni

Pre-Validazione | Richiesta modifica quadro finanziario | Richiesta Anticipazione MEF | Modifica

Cerca

26°C Soleggiato 13:18 02/10/2023

Pagina iniziale | Anagrafica Progetto - Scheda Ve

sogei-spa-regis-produzione-s6t92zve-regis-produzione-so55c9ccf7.cfapps.eu10-004.hana.ondemand.com/zsapcomrgss4anaprog/index.html#/SV/0000000000100001377842023,0

Passa al contenuto principale

ReGiS **Anagrafica Progetto**

Piano/Programma: **PNRR**

Consolidamento scarpata a monte con muro sostegno e gabbionate opere di drenaggio

00302 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE						Allegati (0)
00303 - PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)						Allegati (0)
00304 - PFTE RAFFORZATO						Allegati (0)
00305 - PROGETTO DEFINITIVO						Allegati (0)
00306 - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA						Allegati (0)
00308 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA		15/04/2023	15/05/2023	23/05/2023	29/05/2023	Allegati (0)
00309 - PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		16/05/2023	26/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	Allegati (0)
00310 - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		29/05/2023	09/06/2023	30/05/2023	30/05/2023	Allegati (0)
00311 - AGGIUDICAZIONE		10/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Allegati (0)
00312 - STIPULA CONTRATTO		20/07/2023	30/09/2023			Allegati (0)
00313 - ESECUZIONE LAVORI		01/10/2023	31/12/2024			Allegati (0)
00314 - COLLAUDO		01/07/2025	31/12/2025			Allegati (0)

Pre-Validazione | Richiesta modifica quadro finanziario | Richiesta Anticipazione MEF | Modifica

Cerca

26°C Soleggiato 13:27 02/10/2023

Pagina iniziale | Anagrafica Progetto - Scheda Ve

sogei-spa-regis-produzione-s6t92zve-regis-produzione-so55c9ccf7.cfapps.eu10-004.hana.ondemand.com/zsapcomrgss4anaprog/index.html#/SV/0000000000100013778420 23,0

Passa al contenuto principale

ReGiS **Anagrafica Progetto**

Piano/Programma: **PNRR**

Consolidamento scarpata a monte con muro sostegno e gabbionate opere di drenaggio

C.F./P.IVA Soggetto Attuatore
00193460680
COMUNE DI MONTESILVANO

Tipologia Progetto
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
03

Importo totale del Progetto
1.100.000,00 €

Target
Partecipa: Sì

Riepilogo | Anagrafica Progetto | Gestione Spese | Titolare Effettivo | Cronoprogramma/Costi | Soggetti Correlati | Indicatori | Visualizza Altre Sezioni

Indicatori comuni

Scarica Excel | Cerca

Indicatore	Codice Misura	Motivazione	Unità di Misura	Tipologia Stock/Flusso	Valore programmato	Valore Realizzato	Allegati
C4 - POPOLAZIONE CHE BENEFICIA DI MISURE DI PROTEZIONE CONTRO INONDAZIONI, INCENDI BOSCHIVI E ALTRE CATASTROFI NATURALI CONNESSE AL C	M2C4I2.1.B-Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico		Persone	Stock	2000.00	0.00	Allegati (0)

Indicatori target

Tabella | Grafico

Scarica Excel | Cerca

Pre-Validazione | Richiesta modifica quadro finanziario | Richiesta Anticipazione MEF | Modifica

Cerca

22°C Soleggiato 10:38 03/10/2023