



NUOVE OPERE

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio  
e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazione Ambientale  
Via Antica Salaria Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

E, p.c.: All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo  
Distretto Provinciale di Chieti  
Via Spezioli, 52  
66100 Chieti (CH)  
PEC: [dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo  
Via G. Marconi, 178  
65127 Pescara (PE)  
PEC: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

Al R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Ircop S.p.A.  
Via Genova n. 23 - 00184 ROMA  
PEC: [desanctiscostruzioni@legalmail.it](mailto:desanctiscostruzioni@legalmail.it)

**OGGETTO: S.S. 652 "Fondo valle Sangro".**

**Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2° Lotto - 2° Stralcio - 2° Tratto.**

**Istanza di proroga del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo" (Rev D).**

Si fa seguito alla nota della scrivente Società prot. CDG-166246-U in data 16/03/2022, che ad ogni buon fine si allega in copia, con la quale è stato richiesto di prorogare di 1 anno la validità del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce" redatto nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori indicati in

**Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260  
Pec [anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



oggetto rispetto all'attuale scadenza (31/05/2022), ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/08/2012 n. 161.

Ciò a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili verificatesi nel corso dei lavori che hanno determinato una proroga dei tempi contrattuali, inizialmente fissati pari a 1.560 giorni naturali con scadenza al 31/05/2022, fino a tutto il 26/03/2023.

A tal riguardo, considerato che i lavori risultano ancora in corso di esecuzione, si rappresenta l'urgenza del rilascio della proroga richiesta con la nota prot. CDG-166246-U del 16/03/2022 sopra richiamata, in modo da fissare la validità del Piano di Utilizzo a tutto il 31/05/2023 e confermare la qualifica dei materiali di scavo quali sottoprodotto.

Nel restare in attesa di cortese sollecito riscontro, stanti i tempi ristretti si comunica la disponibilità ad effettuare un incontro (anche in modalità da remoto) al fine di fornire eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Nuove Opere

Signed by Claudio Bucci  
Ing. Claudio Bucci  
on 04/05/2022 13:39:11 CEST



Visto: Il Responsabile Struttura Territoriale

Ing. Antonio Marasco

  
Vistato da Antonio Marasco  
il 05/05/2022 alle 11:25:47 CEST



NUOVE OPERE

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio  
e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazione Ambientale  
Via Antica Salaria Est, 27  
67100 L'Aquila (AQ)  
PEC: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

E, p.c.: All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo  
Distretto Provinciale di Chieti  
Via Spezioli, 52  
66100 Chieti (CH)  
PEC: [dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

All'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – ARTA Abruzzo  
Via G. Marconi, 178  
65127 Pescara (PE)  
PEC: [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)

Al R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Ircop S.p.A.  
Via Genova n. 23 - 00184 ROMA  
PEC: [desanctiscostruzioni@legalmail.it](mailto:desanctiscostruzioni@legalmail.it)

**OGGETTO: S.S. 652 "Fondo valle Sangro".**

**Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale e la Stazione di Civitaluparella. 2° Lotto - 2° Stralcio - 2° Tratto.**

**Istanza di proroga del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo" (Rev D).**

Si fa seguito alle precedenti note della scrivente Società prot. CDG-526184-P in data 08/10/2018, prot. CDG-53820-P in data 30/01/2019, prot. CDG-182640-P in data 03/04/2020 e prot. CDG-578475-U in data 16/09/2021 con le quali sono stati trasmessi il "Piano di Utilizzo Terre e Rocce"

**Struttura Territoriale Abruzzo e Molise**

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260  
Pec [anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



redatto nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto e gli aggiornamenti (Rev A, Rev C e Rev D) redatti dal R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Ircop S.p.A (Mandante) con sede in Roma, esecutore dei lavori.

In proposito si comunica che il suddetto Raggruppamento, in qualità di esecutore, con nota prot. C047-03/22 in data 08/03/2022, che si allega in copia, ha richiesto la proroga di 1 anno (un anno) del medesimo Piano di Utilizzo (Rev D) rispetto all'attuale scadenza (31/05/2022), ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/08/2012 n. 161.

A tal riguardo si informa che nel corso dei lavori si sono verificate circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno determinato una proroga dei tempi contrattuali inizialmente fissati pari a 1.560 giorni naturali con scadenza fissata al 31/05/2022, come di seguito riassunto:

- A causa della situazione di grave difficoltà per il cantiere determinata dall'emergenza "Coronavirus - COVID 19", è stata accertata la ricorrenza di circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che non consentivano in via temporanea che i lavori procedessero utilmente a regola d'arte; pertanto i lavori sono stati sospesi ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal 16/03/2020 al 04/05/2020, fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 19/07/2022;
- A seguito di alcune circostanze ed impedimenti emersi nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata redatta una perizia di variante tecnica con la quale è stata disposta una proroga dei tempi contrattuali di 250 giorni, per cui la nuova ultimazione è stata fissata al 26/03/2023;
- A causa del rinvenimento di gas metano durante lo scavo del cunicolo di emergenza GN02, con verbale di sospensione del 09/09/2021, redatto ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, sono stati parzialmente sospesi i lavori di scavo di entrambi i fronti della galleria naturale GN01 e del medesimo cunicolo GN02; alla data attuale la problematica non risulta ancora risolta per cui la sospensione è ancora vigente.

Stante quanto sopra relazionato in merito alle cause impreviste ed imprevedibili e circostanze sopravvenute nel corso dei lavori si

#### **CHIEDE**

ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10/08/2012 n. 161, di prorogare di 1 anno la validità del "Piano di Utilizzo Terre e Rocce" redatto nell'ambito del progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto e, da ultimo, aggiornato in Rev D dal

R.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - Ircop S.p.A (Mandante) con sede in Roma, esecutore dei lavori.

Ciò in modo da fissare la validità del medesimo Piano di Utilizzo a tutto il 31/05/2023.

Stante le problematiche ancora non risolte per quanto riguarda l'avanzamento delle lavorazioni in sotterraneo, in relazione al rinvenimento di gas metano, la scrivente si riserva di presentare ulteriore istanza prima della scadenza del termine suddetto.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Responsabile Nuove Opere

Signed by Claudio Bucci  
Ing. Claudio Bucci  
on 15/03/2022 13:23:30 CET



Visto: Il Responsabile Struttura Territoriale

Ing. Antonio Marasco

Vistato da Antonio Marasco  
il 16/03/2022 alle 06:16:36 CET





## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0178585/22	06/05/2022	PEC	<b>Mittente:</b> ANAS.ABRUZZO@POSTACERT.STRADEANAS.IT	
<b>Oggetto:</b>	PROTOCOLLO NR: 290247 - DEL 05/05/2022 - CDG - ANAS S.P.A. - DIREZIONE GENERALE SEG NO SS.652- SOLLECITO REG.ABRUZZO - RICHIESTA PROROGA PIANO DI UTILIZZO TERRE (04MAG2022)-ID 4833566 - SS 652 "FONDO VALLE SANGRO" - AQUP00076 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LA STAZIONE DI GAMBERALE E LA STAZIONE DI CIVITALUPARELLA - 2° LOTTO - 2° STRALCIO - 2° TRATTO - ISTANZA DI PROROGA DEL "PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO" (REV D)						
<b>Impronta:</b>	B3D14E0BBD62F0357B62E40C09B63B11AFA2F400660CF17FF40E522CB6612F7F						