



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. DPE017/83**

**del 18.06.2019**

**DIPARTIMENTO:** Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE

**SERVIZIO:** del Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017

**UFFICIO:** Tecnico

**OGGETTO:** Comune di Carpineto Sinello – Pronto soccorso per lavori di completamento ripristino Strada Provinciale n. 162 Carpineto Sinello – Castiglione M.M. tra incrocio Fraz. Coccioleto e bivio Roccaspinalveti a seguito movimenti franosi in vari tratti.  
Lavori di completamento OCDPC 150/2014 -  
Finanziamento € 85.500,00 per lavori di pronto soccorso – L.R. 17/74 ART. 2.  
CUP J97B14000100001 – CIG: 771520221A  
**PERIZIA PER MODICHE NON SOSTANZIALI.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** il D.Lgs.vo del 18.04.2016 n. 50 –Nuovo Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il D.P.R. 05.10.2010 n.207 – tutt’ora ancora in vigore ai sensi dell’art. 216- Disposizione transitorie e di coordinamento del richiamato D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la L.R. 25.03.2002 n. 3 – Legge sull’ordinamento contabile della Regione Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei giorni dall’11 al 13 novembre ed il 1 e 2 dicembre 2013;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. RA/0094037/18 del 30.03.2018, indirizzato al Direttore Generale del Dipartimento OO.PP. – DPC, è stato richiesto il finanziamento di € 85.500,00 per lavori di pronto soccorso, ai sensi della LR 17/74 art. 2, a completamento dei lavori di cui all’OCDPC 150/2014;

**CONSIDERATO** che, nelle more dell’autorizzazione dell’intervento di € 85.500,00, in corso di ripristino delle chiodature sfilate durante le prove, è stato ritenuto comunque necessario ed urgente procedere al completamento l’intervento al Km 1+200 con ulteriori 7 chiodatura da ml 8 e n. 9 da ml 6;

**CONSIDERATO** che, a seguito ns nota Prot. RA/0330339/18 del 27.11.2018 di riassegnazione delle risorse derivanti dalle economie dell’intervento sulla strada comunale Via Pomaro in loc Giancoli di Roccamontepiano, il Dipartimento Infrastrutture – Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013, con propria nota Prot. RA/0334464/18 del 29.11.2018 ha autorizzato l’intervento in oggetto per la spesa complessiva di € 85.500,00 a valere sul capitolo di bilancio regionale n° 152108 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario 2018 sull’accertamento effettuato con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/075 del 14.03.2018;

**CONSIDERATO** che con Ordine di Servizio n. 5 del 03.12.2018 sono state individuate le figure interne al Servizio del Genio Civile di Chieti – DPE017, incaricate di svolgere le funzioni necessarie per l’attuazione delle procedure inerenti alla realizzazione dell’intervento, quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti, e quella di Supporto tecnico al RUP nella persona dell’A.T. Geom. Giuseppe Fioriti, dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile di Chieti;

**CONSIDERATO** che l'assunzione dell'impegno di spesa è stato assunto sul capitolo n.152108/2 – U2.02.01.09.014 – competenza 2018 - accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/075 del 14.03.2018;

**CONSIDERATO** che, a seguito della nota Prot RA/0336696/18 del 30.11.2018, il RUP Ing. Giovanni Masciarelli ha richiesto all'Operatore Economico FOSSACECA srl la disponibilità ad eseguire i lavori di completamento all'OCDPC 150/2014 agli stessi patti e condizioni del contratto principale di cui al contratto REP 8591 del 15.06.2015 e successivo atto aggiuntivo REP 31 del 23.08.2017;

**VISTA** la nota del 01.12.2018, acquisita al ns Prot. RA/0337552/18 del 03.12.2018, dell'O.E. FOSSACECA srl di disponibilità ad eseguire i lavori di completamento all'OCDPC 150/2014 agli stessi patti e condizioni del contratto principale confermando il ribasso del 12,12% su l'importo lordo di € 77.053,19 oltre gli oneri della sicurezza di € 1.062,45;

**CONSIDERATO** che a seguito nota Prot RA/0338246/18 del 03.12.2018, il RUP Ing. Giovanni Masciarelli ha richiesto all'Operatore Economico FOSSACECA srl un miglioramento dell'offerta chiedendo l'esecuzione anche delle lavorazioni per la ripulitura laterale della strada con taglio erba per ulteriori mq 5.600;

**VISTA** la PEC del 05.12.2018, acquisita al ns Prot. RA/0341271/18, dell'O.E. FOSSACECA srl con la quale ha rimesso la proposta del RUP firmata per accettazione;

**VISTO** il Progetto Esecutivo redatto dall'ufficio tecnico del Genio Civile Regionale di Chieti in data 30.11.2018 ed aggiornato in data 12.12.2018, dell'importo complessivo di €. 85.500,00, con il seguente Quadro Economico:

<b>Q.E. (progetto di completamento)</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 77.053,19
A1) a detrarre ribasso del 12,12%	€. 9.338,85
A2) Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 67.714,34
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 1.062,45
<b>Sommano A2 + B</b>	<b>€. 68.776,79</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2017 2% di A+B	€. 1.562,32
C2) Spese per contributo ANAC	€. 30,00
C3) IVA 22% su A2+B	€. 15.130,89
<b>Sommano C1-3</b>	<b>€. 16.723,21</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 85.500,00</b>

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale DPE017/170 del 12.12.2018, con la quale si è stabilito di approvare il Quadro Economico sopra riportato, per una spesa complessiva finanziata di €. 85.500,00, della Perizia redatta dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile Regionale di Chieti e di impegnare l'importo dovuto per il Contributo ANAC pari ad €. 30,00, l'importo dei lavori, della relativa quota IVA al 22% e dell'Incentivo di cui all'art.113 D.Lgs.vo 50/2016) mediante assunzione di impegno di spesa sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/075 del 14.03.2018;

**CONSIDERATO** che con nota Prot. n. RA/0042905/19 dell'11.02.2019, questo Servizio, evidenziato che la scadenza dell'obbligazione finanziaria è 2019, ha chiesto al Servizio Ragioneria Generale – DPB008 Regionale, di imputare l'impegno di spesa, di cui alla sopra richiamata Determinazione DPE017/170 del 12.12.18, sull'esercizio finanziario 2019, anziché 2018, tramite attivazione del fondo pluriennale vincolato;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.vo 50/2016, il Progetto Esecutivo, giusto Verbale di Verifica n.1 del 20.02.2019, è stato oggetto di verifica da parte del Dirigente del Servizio Ing. Vittorio Di Biase, ai sensi delle lett. c) e d) del comma 6 e comma 7 dell'art.26 del D.Lgs.vo 50/2016 e con le modalità di cui al comma 4 del richiamato art.26 del D.Lgs.vo 50/2016;

**CONSIDERATO** che il Progetto Esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, in data 22.02.2019;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. DPE017/11 del 22.02.2019 è stato approvato il suddetto progetto esecutivo dell'importo di € 85.500,00;

**CONSIDERATO** che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di dover eseguire alcune categorie di lavoro non previste nel progetto originale per i seguenti motivi:

- in fase esecutiva è sopraggiunta la necessità di dover provvedere ad installare nuove barriere "bordo ponte" ed a realizzare le relative opere di ancoraggio in c.a., nonché ad adeguare e sistemare le barriere esistenti con l'apposizione di barriere di proprietà dell'amministrazione provinciale,

ragion per cui è stata redatta una "Perizia per modifiche non sostanziali" al progetto di completamento di cui trattasi;

**ATTESO** che tale "Perizia per modifiche non sostanziali" è stata redatta in applicazione ed ai sensi di quanto previsto e disposto dalla lett. e) dell'art. 106 del Decreto Lgs.vo n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che la redazione di detta "Perizia per modifiche non sostanziali" non ha comportato alcun incremento contrattuale rispetto al progetto di completamento, come si dimostra nel seguente e nuovo quadro economico, sia dell'importo totale di progetto (€ 85.500,00) che di quello contrattuale (€68.776,79):

<b>Q.E. (Perizia per modifiche non sostanziali)</b>	
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA</b>	€. 77.053,19
A1) a detrarre ribasso del 12,12%	€. 9.338,85
A2) Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 67.714,34
<b>B) ONERI DELLA SICUREZZA</b>	€. 1.062,45
<b>Sommano A2 + B</b>	<b>€. 68.776,79</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
C1) Spese per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2017 2% di A+B	€. 1.562,32
C2) Spese per contributo ANAC	€. 30,00
C3) IVA 22% su A2+B	€. 15.130,89
<b>Sommano C1-3</b>	<b>€. 16.723,21</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€. 85.500,00</b>

**CONSIDERATO** che per la menzionata perizia sono stati redatti e concordati n° 8 nuovi prezzi e che, per tale motivo è stato redatto apposito "Verbale di concordamento nuovi Prezzi" sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e D.L. e dall'Impresa Fossaceca S.r.l. in data 06.06.2019;

**ATTESTATA** la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

#### **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per quanto in premessa, il Progetto di "**Perizia per modifiche non sostanziali**" redatto dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile Regionale di Chieti in data 16.06.2019 per i lavori indicati in oggetto per una spesa complessiva di € 85.500,00 secondo il QTE riportato in premessa;
2. di approvare n. 8 nuovi prezzi come risulta dal "Verbale di concordamento nuovi prezzi", sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e D.L. e dall'Impresa Fossaceca S.r.l. in data 06.06.2019;
3. **di prendere atto che**, all'impresa sono stati assegnati 60 gg. complessivi per l'esecuzione dei lavori e che, in dipendenza della perizia di cui trattasi non sono stati previsti giorni aggiuntivi;
4. di far fronte alla predetta spesa complessiva invariata di € 85.500,00, con pari somma già impegnata sul capitolo n.152108/2 – U2.02.01.09.014 – competenza 2018 - accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/075 del 14.03.2018, rispettivamente con i seguenti impegni:
  - impegno n. 46,23, anno 2018 per la somma complessiva di € 83.907,68;
  - impegno n. 4624, anno 2018 per la somma complessiva di € 1.562,32;
  - impegno n. 4625, anno 2018 per la somma complessiva di € 30,00;

5. di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale al pagamento delle somme successivamente da pagarsi per l'esecuzione dei suddetti lavori, all'impresa FOSSACECA S.r.l. con sede in Via Roma n. 2 – 65050 Roccaspinalveti (CH). P.I./C.F.: 02108860699, dietro presentazione di idonea documentazione (*S.A.L., fatture, certificati di pagamento, C.R.E., ecc.*), da liquidarsi con ulteriori atti Dirigenziali dello scrivente Servizio;
6. **di dichiarare la presente determina**, ai sensi dell'art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed indifferibile;
7. **che la presente** Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016.

L'Estensore  
(Geom. Giuseppe Fioriti)  
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
(Ing. Giovanni Masciarelli)  
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)  
Firmato Digitalmente